
2020년 하반기 도지사 공약 추진결과



경 상 북 도
[미래전략기획단]

2020년 하반기 도지사 공약 추진결과

□ 추진 결과

- 기준일 : 2020. 12. 31.
- 대 상 : 10대 분야, 100개 공약사업
- 결 과
 - 완료 17건, 이행후 계속추진 31건, 정상추진 52건
- 근 거 : 경상북도지사 선거공약사항 관리지침(예규)

구 분	총 계	10개 분야									
		일자 리	저출 생	4차산업 혁명	관광	복지	농산 어촌	안전	SOC	균형 발전	감동 행정
합 계	100	12	5	13	11	8	15	7	15	7	7
완 료 ¹⁾	17	2	1	4	2	-	2	2	3	-	1
이행후 계속추진 ²⁾	31	8	3	-	2	6	4	2	-	-	6
정 상 추진 ³⁾	52	2	1	9	7	2	9	3	12	7	-
진도율(%)	74.6	83.1	71.0	76.6	76.8	79.1	71.9	74.0	70.4	63.2	80

< 이행도 분류 기준 >

- 1) 완 료 : 민선7기 동안 설정한 목표를 모두 달성
 - 2) 이행후 계속추진 :
 - 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복
 - 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업
 - 3) 정상추진 : 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업
- * 한국매니페스토 실천본부 이행도 기준 준용

□ 점검 결과 및 향후계획


- (점검결과) 총 100건 공약 모두 전반적으로 정상 추진중
 - 완료 17건, 이행후 계속추진 31건, 정상추진 52건
- (향후계획) 자체점검 강화(반기, 수시), 점검결과 도 홈페이지 공개
 - 외부평가 대응(연초, 수시), 전문가 자문(수시), 도민배심원단 운영(매년 1회)

□ 공약 사업비 현황

▶ 총사업비 : 58조 8,057억원

- (재원별) 국비 409,711억, 도비 17,677억, 시군비 26,727억 기타 133,943억
- (임기별) 임기내 13조 8,008억 / 임기후 34조 5,145억 / 기투자 10조 4,904억
- (연도별) 기투자 104,904억 / 2018년 17,875억 / 2019년 27,130억,
2020년 30,591억 / 2021년 31,105억 / 2022년 31,307억 / 임기후 345,145억

▶ 임기별 사업비




구 분	예 산 내 역
총 사업비	58조 8,057억원
임기내 사업비 (21까지 예산확보율 80%)	13조 8,008억원 (11조 371억원)
재 원 별	국70%, 도3%, 시군5% 기타22%
분 야 별	SOC > 농어업 > 균형발전 順

* 공약 실천계획(55조 6,961억) 대비 3조 1,096억 증가(5.6%증가)

- 주요 증가사유 : SOC분야(철도 및 고속도로) 등 사업예산 계획 증가

▶ 분야별 사업비



□ 주요성과

공 약	주요 성과
통합신공항 이전 확정	▶ (2020.1.21.)이전부지 선정 주민투표 실시 ▶ (2020.8.28.) 통합신공항 이전지 '소보-비안' 확정 - 파급효과: 생산유발액 36조원 부가가치 15조원 취업유발 40만명
경북 상생형 일자리 창출	▶ 분야별기업 관광 농업 투자 복지 사회적경제 좋은일자리 74,762개 창출 ▶ 경북형 상생일자리 모델 창출 (LG화학 구미5산단 5,000억 투자) - 2020 전국 지자체 일자리 대상 '우수상', 2020 지역고용혁신 전국 1위 등
투자유치 20조원	▶ 투자유치 16조 1,070억원(국내 9조 1,386억 / 해외 4,665억) ▶ LG화학, 베어링아트, 한미사이언스, 포스코케미칼 등
미래 신산업 특구유치	▶ 구미산업단지 산단대개조 사업(‘21~’23 / 9,927억원) - 구미(거점)-김천-칠곡(왜관)-성주산단 연계 ▶ 구미 강소연구개발특구(‘21~’25, 360억), 배터리규제자유 특구(‘19~’23, 400억)
성장산업 국가사업 유치	▶ 홀로그램 기술개발사업 예타통과(‘20~’27, 1,818억) ▶ 5G시험망 테스트베드 구축(‘19~’23, 198억), 세포막단백질연구소(‘19~’23, 458억)
원자력 산업·해체산업 기반	▶ 혁신원자력 기술 연구원 유치(‘19.7/’20~’28, 7,210억) ▶ 에너지산업 융복합단지(‘20~’25, 1조 312억) - 고용 10,106명, 생산유발효과 1조 4,189억
신라왕경특별법 제정	▶ 신라왕경특별법 제정(‘19.12) ▶ 월성, 황룡사 등 8개 핵심유적 복원(‘06~’25, 9,450억원)
경북형 선도 치매관리제도입	▶ 전국 첫 치매 안심병원 ‘도립안동노인전문병원’ 개원 ▶ 경북 치매 보듬마을 85개소, 예쁜치매쉼터 334개소 운영

스마트 농축산업 육성사업 유치	▶ 농식품부 공모사업 7관왕 달성 - 농촌신활력 플러스(6개소, 420억), 농기계 임대사업(63개소, 153억), 농산물산지 유통센터(4개소, 153억), 발작물 공동경영체 육성(16개소, 94억), 종자산업기반 구축사업(3개소, 30억), 곤충산업 육성지원(2개소, 12억), 비상품화 농산물 자원화센터(100억) ▶ 스마트팜 혁신밸리('19~'21, 1,332억), 노지스마트 농업('20~'22, 245억) ▶ 스마트팜 원예단지('20~'21, 38억), 스마트축산단지('19~'21, 95억)
관광산업화 중심거점 조성	▶ 지역관광 거점도시('20~'24, 1,000억), 문화도시 선정(포항, 성주, 각 200억), 영일만 관광특구 지정('19~'23, 7,497억) - 특색관광 콘텐츠화 : 안동, 포항, 경주, 성주 청도 ▶ 한국서원 세계문화유산 등재, 가야고분군 세계유산 등재신청대상 선정('20.9) - 국가문화재 지정, 승격(10건), 도 문화재 신규지정(10건)
이웃사촌 시범마을 조성	▶ (일자리) 스마트팜 청년농부 육성, 청년창업 지원 ▶ (문화복지) 안계 행복플랫폼, 의성 펫월드 개장('20.6) ▶ (주거) LH 청년 행복주택 청년 1인 주거 ▶ (교육의료) 안계 하나 국공립 어린이집 시스쿨 의료체계 내실화
저출생 극복 및 경북형 보육환경 조성	▶ (보육환경 개선) 국공립·공공형 어린이집 94개소 확대, 보육료 지원, 아이 행복 도우미, 가정 양육수당, 경북형 마을 돌봄터 ▶ (모델발굴) 생애주기별 맞춤형 사업(놀이터, 작은결혼식), 인구감소 대응 프로그램(청춘교역소, 청년공유 문화금고) ▶ (특별법) 균형발전+인구정책 포괄('20.9), 지방소멸 '워킹그룹' ▶ (공감대 확산) 출산장려 캠페인, UCC 사진공모전, 인구교육 등
도시 활력회복 경북형 도시재생	▶ (도시재생 뉴딜사업) 전국 최초 전 시군 도시재생 전략계획 수립완료(23개) - 33개소로 사업 확대(6,910억원), 흥해 지진재난 지역을 특별재생 추진 ▶ (낙후지역 개발 도시 재창조) - 경북 낙후지역발전 기본계획 변경수립 완료(68개소, 2,200억) - 발전촉진형(315억), 거점육성형(57억) 지역개발사업 추진 - 지역수요 맞춤형지원사업(113억), 생활여건 개조사업(446억) 공모 선정

□ 완료공약 : 17건

공약 번호	공 약 명	임기내 목표	추진실적
1-10	차별없는 장애인 일자리 창출	장애인 일자리 1,412개 창출	'20.12월 : 장애인 일자리 1,656개
1-11	사회적경제 중심의 일자리공동체	사회적경제 조직 400개 육성	'20.12월 : 사회적 경제 조직 523개 육성
2-2	민간·국공립 차별없는 양질의 보육환경 제공	국공립·공공형 어린이집 80개소 조성	'20.12월 : 국공립·공공형 어린이집 94개소 공급(국공립 61, 공공형 33)
3-3	해외석학·과학기술인 ·기업가 협의체 구성	해외석학·과학기술인·기업 가 협의체 구성	'18.11월 : 블록체인 특별위원회 출범
3-4	인공지능 거점센터 운영	기술개발(15건), 인력 양성(730명),기업적용(19개)	('20.12월 기준) 기술개발 (25건), 인력 양성 (803명), 기업적용 : 21개
3-7	강소형 연구개발특구 지정·육성	강소형 연구개발특구 지정	'19.8월 : 포항 강소연구개발특구 지정 (포항특구 연구소 12개 지정, 구미강소특구지정)
3-11	새로운 드론, 드론산업 거점 조성	드론기업 육성, 전문 인력양성, 기술개발	드론기술 혁신센터 임대 및 시설구축('20.10), 기업지원 (6기업 11개 과제), 인력양성 (369명), 드론축구대회 개최('19.9월)
4-6	ICT를 활용한 스마트 문화관광인프라구축	VR, AR 콘텐츠 및 체험관 구축	'19.1월: 임창각 및 왕오천축국전 콘텐츠 제작 '19.4월: 콘텐츠 체험존 NdPark 화랑미울 운영
4-7	전통문화 디지털 체험존 조성	스마트 체험관 조성 1개소	'19. 4월 : 문경 에코랄라 내 신한류 뮤직 콘텐츠 플랫폼 구축
6-6	일손 걱정없는 경북형 두레공동체 육성	영농지원 공동경영체 25개소 육성 시군 농촌인력지원센터 13개소 농기계임대사업소 12개소 육성	'20.5월 : 영농지원 공동경영체 36개소 육성, 농촌 인력센터 13개소, 농기계임대 12개소 육성 완료
6-12	경북형 생태 축산단지 조성	경북형 자연친화 생태복지 축산 농장 3개소 조성	'20.12월 기준 : 3개소 조성 (성주 무지개 목장, 칠곡 한티목장, 성주 배만목장)
7-2	도시 활력회복, 경북형 도시재생 추진	도시재생사업 32개소 추진 홍해 특별재생지역 추진	'20.12월 : 도시재생 49개소 추진 '20.12월 : 홍해재생지역 지정('18.11)후 보상 추진
7-7	대기오염 걱정없는 미세먼지 유발차단	대기오염 측정망 확대, 노후경 휴차 조치폐차, 전기차보급, 어 린이 통학차량 LPG전환	('20.12월 기준) 대기오염측정망(30대), 노후경유차 폐차(26,021대), 전기차보급 (6,710대), 어린이 통학차량 LPG전환(719대)
8-1	중부내륙철도 (문경~점촌선) 건설	예비타당성조사 대상지구 선정	'19.1월 : 예비타당성조사 대상지구 선정 (국가균형발전위원회)
8-2	남부내륙고속철도 (김천~거제) 건설	예비타당성조사 추진	'19.1월 : 예비타당성조사 면제사업 선정 (국가균형발전위원회)
8-13	크루즈관광시대, 국제여객부두 건설	국제여객부두 1선석 준공	'20.11 : 기초공사 및 국제여객부두 준공 크루즈 시범운항('19.11), 국제페리항로 개설('20.9)
10-4	손잡고 미래로 대구경북 한뿌리 상생협력	공동위원장 단체장 격상 및 상생과제(10건) 발굴	'18.11월 : 공동위원장(대구시장·경북도지사)격상 '19.12월 : 상생협력과제 21건 발굴

□ 일부추진 공약 및 대책 : 2건

① (공약 7-1) 국립 지진방재연구원 설립

- (목표) 지진정보 분석, 연구 기능이 포함된 국립지진방재연구원 건립(1,000억원)
- (부진사유) 국립 지진방재연구원 건립에 대한 중앙부처(행안부)의 반대.
- (대책) 공약변경 및 조정 검토
 - (안1) 국립재난안전연구원(울산소재) 산하 연구기관 설립 건의
 - (안2) 포항 지열발전소 부지매입 및 지진연구센터 설립으로 변경 추진

② (공약 8-11) 울릉공항 건설

- (목표) 울릉공항 건설 - 공정률 55% (6,633억원)
- (부진사유) 관계기관(해양수산청, 환경청 등) 업무협약 지연으로 사업 지연.
- (대책) 관계기관 협의완료 ("20.11 착공) 2021년 터널공사 등 본격적 사업 추진으로 공정률 만회 예정

단위사업별 추진상황 (2020. 12. 31기준)

분야 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			임기내	임기후			
합 계 (100개 단위사업)		588,057	74	26	74.6		
1. 일자리 늘어나는 신바람 경북		12,046	12	0	83.1		
1-1	1. 좋은 일자리 10만개 컨트롤타워 및 거버넌스	비에산	○		74.8	정상추진	일자리경제노동과
1-2	2. 투자유치 20조원	비에산	○		80.5	이행후계속	투 자 유 치 실
1-3	3. 산업단지 경쟁력 강화 및 기업유치	843	○		86.3	이행후계속	도 시 계 획 과 투 자 유 치 실
1-4	4. 경북형 청년 일자리 종합 지원시스템	1,863	○		76.6	이행후계속	청 년 정 책 관
1-5	5. 청년일꾼 양성소 청년사관학교 운영	27	○		49	정상추진	청 년 정 책 관
1-6	6. 소상공인 일자리 지키기, 맞춤형 지원 확대	6,116	○		98.3	이행후계속	민 생 경 제 과 중소벤처기업과
1-7	7. 문화관광사업을 통한 일자리 창출	1,342	○		94.6	이행후계속	문 화 예 술 과
1-8	8. 경력단절 없고 차별없는 여성일자리 창출	348	○		61.4	이행후계속	여성가족행복과
1-9	9. 어르신 인생 2막 일자리 창출	358	○		80.1	이행후계속	어 르 신 복 지 과
1-10	10. 차별없는 장애인 일자리 창출	560	○		100	완료	장 애 인 복 지 과
1-11	11. 사회적경제 중심의 일자리공동체	589	○		100	완료	사 회 적 경 제 과
1-12	12. 공공기관 지역인재 채용할당제 강화	비에산	○		95.5	이행후계속	도 시 재 생 과 예 산 담 당 관
2. 저출생을 극복하는 아이세상 경북		4,638	4	1	71.0		
2-1	13. 이웃사촌 시범마을 조성	1,039		○	60	정상추진	인 구 정 책 과
2-2	14. 민간·국공립 차별없는 양질의 보육환경 제공	1,154	○		100	완료	아이세상지원과
2-3	15. 경북형 온종일 돌봄체계 구축	1,446	○		54.5	이행후계속	아이세상지원과
2-4	16. 저출산 극복의 열쇠, 문화적 공감대 확산	82	○		64.1	이행후계속	인 구 정 책 과
2-5	17. 다자녀 가정 행복더하기 정책 추진	917	○		76.5	이행후계속	인 구 정 책 과 세 정 담 당 관 보 건 정 책 과

분야 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			임기내	임기후			
3. 4차산업혁명 선도지역 경북		7,309	8	5	76.6		
3-1	18. 4차산업혁명 지원 전담기관 설립	156	○		50	정상추진	과학기술정책과
3-2	19. 4차산업혁명 선도 핵심인재 양성	2,116	○		95	정상추진	과학기술정책과 4차산업기반과
3-3	20. 해외석학 · 과학기술인 · 기업가 협의체 구성	비에산	○		100	완료	과학기술정책과
3-4	21. 인공지능 거점센터 운영	42	○		100	완료	4차산업기반과
3-5	22. 경북 빅데이터 산업 생태계 조성	188	○		76.7	정상추진	4차산업기반과
3-6	23. 중소제조업 맞춤형 스마트팩토리 시스템 개발 보급	300	○		60	정상추진	과학기술정책과
3-7	24. 강소형 연구개발특구 지정 · 육성	145	○		100	완료	과학기술정책과
3-8	25. 가속기 기반 신약 · 신소재 클러스터 조성	3,102		○	67.5	정상추진	바이오생명산업과 과학기술정책과
3-9	26. 양성자가속기 기반 입자빔 시설 산업화	220		○	60	정상추진	과학기술정책과
3-10	27. 한의약산업 육성 및 한의약시장 활성화	140		○	70	정상추진	바이오생명산업과
3-11	28. 새로운 드론, 드론산업 거점 조성	358		○	100	완료	소재부품산업과
3-12	29. 블록체인 산업 생태계 조성	60	○		57	정상추진	4차산업기반과
3-13	30. 새로운 성장동력, 글로벌 해양기술 플랫폼 구축	482		○	60	정상추진	동해안정책과
4. 세계인이 찾아오는 관광명소 경북		17,537	8	3	76.8		
4-1	31. 23개 시군과 함께하는 문화관광 공사 설립	400	○		83	이행후계속	관 광 정 책 과
4-2	32. 천년고도 경주 본모습 재현	10,234		○	55	정상추진	문 화 유 산 과
4-3	33. 가야 문화 관광자원화	648	○		87.5	정상추진	문 화 유 산 과 관 광 정 책 과
4-4	34. 경북 山野 - 아시아 알프스 프로젝트	1,192		○	49.3	정상추진	산림산업관광과 농업정책과 농촌활력과
4-5	35. 낙동강 글로벌 전통문화관광 거점화	3,419	○		80	정상추진	관 광 정 책 과
4-6	36. ICT를 활용한 스마트 문화관광 인프라 구축	16	○		100	완료	문 화 산 업 과
4-7	37. 전통문화 디지털 체험존 조성	11	○		100	완료	문 화 산 업 과
4-8	38. 문화 · 여가공간 확충으로 삶의 질 향상	394	○		80.7	이행후계속	문 화 산 업 과 경 북 도 서 관

분야 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			임기내	임기후			
4-9	39. 증가음식 진흥 지원	120	○		60	정상추진	문 화 유 산 과
4-10	40. 청정 동해안, 해양관광·레포츠 벨트	550		○	64	정상추진	해양레저관광과
4-11	41. 즐거운 해양, 마리나항만 조성	553	○		85	정상추진	해양레저관광과
5. 도민과 함께하는 이웃사촌 복지 경북		16,562	8	0	79.1		
5-1	42. 초중학교 의무급식 확대	7,607	○		80	이행후계속	농 식 품 유 통 과
5-2	43. 차별없는 장애인 복지공동체 실현	5,057	○		54	정상추진	장 애 인 복 지 과
5-3	44. 찾아가는 3대 의료 서비스	421	○		72.9	이행후계속	보 건 정 책 과
5-4	45. 경북형 선도 치매관리제 도입	1,398	○		97	이행후계속	보 건 정 책 과 어 르 신 복 지 과
5-5	46. 경로당 중심, 이웃사촌행복공동체	348	○		72.3	정상추진	사 회 복 지 과
5-6	47. 할매할배 건강생활터 구축	1,660	○		98	이행후계속	어 르 신 복 지 과 보 건 정 책 과
5-7	48. 경북형 문화예술치유 프로그램	20	○		85.6	이행후계속	아이세상지원과
5-8	49. 다문화가정 한울타리 정책 추진	51	○		73.3	이행후계속	여성가족행복과
6. 소득 걱정없는 3촌(농산어촌) 경북		27,713	14	1	71.9		
6-1	50. 경북 농식품 유통전담기관 설립	207	○		60	정상추진	농 식 품 유 통 과
6-2	51. 경북형 농업복지모델 가동	15,600	○		67	정상추진	농 업 정 책 과
6-3	52. 뚝뚝한 농업, 스마트팜 혁신밸리 구축	1,332	○		55	정상추진	친 환경 농업 과
6-4	53. 미래 농업인재 육성, 청년 창농의 메카 경북	419	○		68.8	정상추진	농 업 정 책 과 농 식 품 유 통 과
6-5	54. 농업 6차산업 전진기지 구축	786	○		78.7	정상추진	농 업 정 책 과 농 업 기 술 원
6-6	55. 경북형 두레공동체 육성	486	○		100	완료	친 환경 농업 과 농 촌 활 력 과
6-7	56. 첨단농업 기술개발, 지식기반 스마트 농업 실현	278	○		80	이행후계속	농 업 기 술 원
6-8	57. 2030세대 귀농어업인 안정 정착 프로그램	235	○		94.3	이행후계속	농 업 정 책 과
6-9	58. 고부가 농식품산업 및 수출농업 육성	5,008	○		85.2	이행후계속	농 식 품 유 통 과
6-10	59. 경북형 골드시드 프로젝트	309	○		60	정상추진	친 환경 농업 과

분야 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			임기내	임기후			
6-11	60. 미래농업 블루오션, 곤충산업 활성화	400	○		65.5	이행후계속	친환경농업과 축산정책과
6-12	61. 경북형 생태 축산단지 조성	21	○		100	완료	축산정책과
6-13	62. 빅데이터 기반 스마트축산	1,333	○		50	정상추진	축산정책과
6-14	63. 임산물 6차산업화 단지 조성	350	○		73.3	정상추진	산림자원과
6-15	64. 첨단 가공산업, 살맛나는 어촌 만들기	949		○	40	정상추진	해양수산과
7. 안심하고 생활하는 365일 안전 경북		7,007	4	3	74.0		
7-1	65. 국립 지진방재연구원 설립	1,000		○	40	정상추진	자연재난과
7-2	66. 도시 활력회복, 경북형 도시재생 추진	4,004		○	100	완료	도시재생과
7-3	67. 과학적이고 체계적인 재난·재해 대응 강화	675	○		68	정상추진	소방행정과
7-4	68. 범죄예방으로 생활안전망 구축	94	○		63.8	정상추진	안전정책과
7-5	69. 교통사고 줄이기 교통안전대책 마련	87	○		85.9	이행후계속	교통정책과
7-6	70. 사드배치지역 현안사업 추진	비에산		○	60	이행후계속	정책기획관실
7-7	71. 대기오염 걱정없는 미세먼지 유발차단	1,147	○		100	완료	환경정책과
8. 빠르고 가까워진 사통팔달 경북		475,770	4	11	70.4		
8-1	72. 문경·경북선(문경~점촌~김천) 철도 건설	13,714		○	100	완료	도로철도과
8-2	73. 남부내륙선(김천~거제) 철도 건설	46,562		○	100	완료	도로철도과
8-3	74. 동해중부선(포항~삼척) 철도 건설	34,173		○	60	정상추진	도로철도과
8-4	75. 중앙선(도담~영천) 철도 건설	40,939		○	60	정상추진	도로철도과
8-5	76. 중부내륙선(이천~문경) 철도 건설	23,842		○	60	정상추진	도로철도과
8-6	77. 중앙선(영천~신경주) 철도 건설	5,618	○		78	정상추진	도로철도과
8-7	78. 대구선(동대구~영천) 철도 건설	7,628	○		95	정상추진	도로철도과
8-8	79. 중부권동서횡단철도(서산~천안 ~점촌~울진) 철도	85,000		○	50	정상추진	도로철도과
8-9	80. 포항~영덕~삼척 고속도로 건설	59,861		○	55	정상추진	도로철도과

분야 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			임기내	임기후			
8-10	81. 무주~대구 고속도로 건설	30,200		○	50	정상추진	도 로 철 도 과
8-11	82. 울릉공항 건설	6,633		○	46	정상추진	통합신공항추진단
8-12	83. 환동해 관문, 영일만항 북방물류 거점항 육성	28,463		○	92.5	정상추진	독도해양정책과
8-13	84. 크루즈관광시대, 국제여객부두 건설	357	○		100	완료	독도해양정책과
8-14	85. 대구경북 통합신공항 추진 및 연계교통망 구축	92,700		○	60	정상추진	통합신공항추진단
8-15	86. 지역공항 활성화	80	○		50	정상추진	통합신공항추진단
9. 골고루 성장하는 균형 경북		18,609	5	2	63.2		
9-1	87. 동해안권, 융합에너지 클러스터	5,973		○	60	정상추진	원 자 력 정 책 과 에 너 지 산 업 과
9-2	88. 서부권, ICT 프론티어 벨트 조성	428	○		50	정상추진	4차산업기반과 소재부품산업과
9-3	89. 남부권, 첨단소재 클러스터 조성	944	○		60	정상추진	소재부품산업과
9-4	90. 북부권, 바이오·소재 벨트 조성	754	○		86.7	정상추진	소재부품산업과 바이오생명산업과
9-5	91. 국가혁신클러스터 조성	329		○	70	정상추진	소재부품산업과
9-6	92. 경북도청신도시 활성화	9,871	○		56	정상추진	신 도시 조 성 과
9-7	93. 환동해 바다시대, 동부청사 조기 건립	310	○		60	정상추진	건 축 디 자 인 과
10. 자긍심 높아지는 감동 경북		866	7	0	80		
10-1	94. 독도영토주권 강화 및 교육지원	183	○		80	이행후계속	독도해양정책과
10-2	95. 경북 4대 정신의 확산 및 관광자원화	58	○		69	이행후계속	문 화 산 업 과
10-3	96. 새마을운동의 세계브랜드화	499	○		91	이행후계속	새 마을 봉 사 과
10-4	97. 손잡고 미래로, 대구경북 한뿌리 상생협력	18	○		100	완료	정 책 기 획 관
10-5	98. 고향사랑 경북사랑 나눔	비예산	○		64.6	이행후계속	자 치 행 정 과
10-6	99. 지역사회와 함께하는 평생교육 프로그램	87	○		70	이행후계속	교 육 정 책 과
10-7	100. 현장 중심, 혁신 행정	21	○		85.4	이행후계속	정 책 기 획 관 실 자 치 행 정 과 인 대 변 인

공약관리카드

① 일자리 늘어나는 신바람 경북

1. 좋은 일자리 10만개 컨트롤타워 및 거버넌스
2. 투자유치 20조원
3. 산업단지 경쟁력 강화 및 기업유치
4. 경북형 청년 일자리 종합 지원시스템
5. 청년일꾼 양성소, 청년사관학교 운영
6. 소상공인 일자리 지키기, 맞춤형 지원 확대
7. 문화관광 사업을 통한 일자리 창출
8. 경력단절 없고 차별없는 여성일자리 창출
9. 어르신 인생2막 일자리 창출
10. 차별없는 장애인 일자리 창출
11. 사회적경제 중심의 일자리 공동체
12. 공공기관 지역인재 채용할당제 강화

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				75%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	비예산
주관부서	일자리경제노동과		담당자	권혜원	880-2642	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 일자리 추진체계 점검으로 좋은 일자리 창출에 역점을 두겠습니다.

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 좋은 일자리 10만개 창출

□ 공약개요

<좋은 일자리 10만개 만들기>

▶ 성장주도 산업 중심의 기업일자리 2.5만개

▶ 관광 중심의 서비스산업 일자리 2만개

▶ 스마트농업 창농 중심 농업일자리 1만개

▶ 성장기업 유치 등 투자유치 일자리 2.5만개

▶ 경로당 도우미 등 복지일자리 1.5만개

▶ 사회적경제 일자리 0.5만개

【6대 중점 추진과제】

- 문화관광일자리 : 인바운드 관광 유치, 문화관광산업 활성화
- 성장주도, 기업 일자리 : 4차 산업혁명 선도 중소기업 경쟁력 강화
- 스마트팜 농업 일자리 : 스마트팜 · 6차산업 청년창농 육성 등
- 성장유망, 투자일자리 : 기업 투자유치 체계적 성장지원
- 이웃사촌, 복지일자리 : 경로당 행복도우미, 이웃사촌 시범마을
- 사회적경제 일자리 : 사회적경제기업, 마을기업, 협동조합

※ 민선7기 좋은 일자리 창출 계획 : 129개 세부사업, 사업비 28,747억 원

<경상북도 일자리 종합상황실 운영>

일자리 동향 분석

▶ 고용률 ▶ 청년고용동향 ▶ 경제활동인구

일자리 실적 점검

▶ 일자리창출 추진방향 ▶ 일자리창출 목표대비 실적
▶ 부문별 일자리창출 실적(관광문화, 투자유치, 4차산업혁명)
▶ 일자리추진 동향

※ 분기·연도별 일자리 지표상황 관리 및 공표

<지역일자리 창출 거버넌스 구축>

- 좋은일자리 만들기 위원회, 청년정책위원회, 경북일자리 포럼 운영
- 경북일자리종합센터, 대학일자리센터 등 취업지원기관과의 네트워크 구축

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
좋은 일자리 10만개 창출	계획①	100,000개	12,500개	37,500개	62,500개	87,500개	100,000개	누계
	실적②	75,010개	19,289개	51,459개	75,010개	-	-	
	달성률 ②÷①	75%	154%	137%	120%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '18. 10 : 좋은 일자리 10만개 창출 실천계획 초안 마련

※ 실국별 추진계획 보고회('18. 8월) 개최 및 개별 공약사항 구체화를 통해 도출

- '18.11.1 : 경상북도 좋은일자리위원회 조례 개정

- 제명 변경 및 위원회 자문기능 강화
- 위원수 확대(25명 → 35명 이내)
- 위원장 격상(부지사 → 도지사)

- '18. 12. 6 : 경상북도 좋은 일자리 위원 위촉 및 실천계획 확정

- '18. 12. 31기준 : 좋은 일자리 목표 10만개 중 19,289개 일자리 창출

('18년 목표대비 154% 초과달성)

- '19. 3. 22 : 2019년 일자리창출 종합계획 수립(165개 사업 101,833개 계획)

▶ '19년 좋은 일자리창출 계획 : 141개 사업 36,564개(6대 중점 추진분야)

- '19. 12. 27 : 경상북도 좋은 일자리 위원회 개최

- 일자리 성과 및 2020년 일자리정책 추진방향 및 좋은일자리 자문 등

- '19. 12월말 일자리 추진실적 관리

- 당초계획 [165개 사업 101,833개] ⇒ 변경(추경포함) [178개사업 103,973개]

▶ '19. 12월말 실적(민선7기) : 51,459개 ['18(하) : 19,289개 / '19 : 32,170개]

- '20. 2 : 2020년 일자리창출 종합계획 수립(181개 사업 113,600개 계획)

▶ '20년 좋은 일자리 창출계획 : 23,186개

→ 변경 : 일자리창출 : 134,953개, 좋은 일자리 23,488개

- '20. 4. 22. : '20년 1분기 일자리 추진상황 점검회의 개최(경제부지사 주재)
- '20. 12. 23~28. : 경상북도 좋은 일자리위원회 개최(서면)
- 2020년 일자리 성과 및 2021년 일자리정책 추진방향 자문 등

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 좋은 일자리 위원회의 설치 및 운영에 관한 조례			○	'18.11.1 조례 개정

□ 문제점 및 대책

- 쉼 사업부서에서 쉽게 적용 가능한 일자리 창출 산정에 대한 통일된 기준 필요
- ▣ **일자리 사업의 체계적 성과관리를 위한 '경상북도 일자리 창출효과 산정 기준' 마련**
- 목표는 달성될 것으로 판단되나, 대내외적으로 모두 공감할 수 있는 '경상북도 좋은 일자리'에 대한 개념 정립 및 장기적으로는 공공부문에 치우친 일자리의 비중을 민간분야로 지속적 확대 노력이 요구됨

□ 향후계획

- 주기적 실적 관리 및 피드백
- 정부 공모사업 일자리 정책과 연계 관리
- 경북형 일자리모델 선도 추진과 좋은 일자리사업 발굴로 지역경제 활력 제고
- 산업발전 및 기업육성 정책과 연계한 일자리 사업 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					80.5%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	비예산
주관부서	투자유치실		담당자	권석호	880-4612	중앙협조	-

❖ **공약목표** : 투자유치 20조원 달성을 통해 좋은 일자리를 만들어 청년에 희망을 주고 서민이 새롭게 일어서는 희망경북 구현

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 투자유치 20조원 달성

□ 공약개요

○ 투자유치 특별위원회 구성·운영

- 투자유치 특별위원회 구성(22명), 산업단지 분양가 인하 등 유치 자문

○ 차세대 신산업분야 투자유치활동전개

- 4차산업혁명을 선도할 융복합 신성장산업(바이오, 백신 등)
- 첨단소재·신재생에너지산업(이차전지, 태양광, 풍력 등)
- 관광레저서비스산업(리조트, 호텔, 연수원)
- 복합문화공간(영화관, 스파, 서점, 체육시설, 쇼핑몰 등)

○ 경쟁력있는 인센티브 제공을 통한 맞춤형 지원활동 강화

○ 외국인 기업투자유치 활동 강화

- 그린필드형 신규투자에서 증액투자로 투자환경 급속히 변화
- 맞춤형 IR을 통한 양질의 외국인기업 투자유치 활동전개

□ 예산투입 실적 및 계획(비예산)

구 분	예산 투자 계획(억원)								압박	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계																
국 비																
도 비																
시군비																
민자등																

□ **공약달성 확인 지표**(※ 2020년 MOU 기준일 : 도 MOU 2020.12월 말, 시군 MOU(2020.12월 말)

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
투자유치 20조원	계획 ①	20조원	• 투자유치 25,000억원	• 투자유치 50,000억원	• 투자유치 50,000억원	• 투자유치 50,000억원	• 투자유치 25,000억원	누계
	실적 ②	161,070	38,162	56,322	66,586	-	-	
	달성률 ②÷①	80.5%	153%	112%	133%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

【2018년】

- '18. 7. 31 : 경상북도 투자유치특별위원회 출범
 - 금융, 기업가, KOTRA 출신 전문가로 구성
- 대기업을 중심으로 꾸준한 투자유치 달성
 - 에코프로비엠(1,700명, 8,290조원), L사(비공개, 599명, 6,100억원) 등
- 해외 IR 강화로 외국인투자기업 일자리 창출 도모
 - 에코프로지이엠(800명, 1,710억원), 쿠어스텍코리아(120명, 473억원)
- 백신, 2차전지 등 미래유망 산업분야 투자유치 거양
 - SK바이오사이언스(100명, 1,000억원), 에이시디(200명, 1,000억원) 등

【2019년】

- 호텔·관광·레저 등 서비스 산업 투자유치 달성
 - 북경주관광단지(170명, 1,500억원), 라마다 문경새재호텔(75명, 822억원), 영덕 삼사해상공원내(125명, 1270억원)
- 외국인 기업투자유치 활동 강화로 외국인 투자기업 투자 유치

- 장쑤건강기차유한공사·에디슨모터스(50명, 600억원), 라이사이클(100명, 560억원)
나노-투나엔지니어링(30명, 150억원), 현대글러벌모터스(300명, 1,000억원)
- 수소연료전지발전소 등 신재생에너지산업 투자유치
 - 강동에너지 외 3사, (주)상주에너지 등 1조 7,250억원 290명
- 경북형 일자리 창출 중심의 제조업 투자유치
 - LG화학(직·간접 1,000명, 5,000억원), 일지테크(100명, 650억원), 베어링아트(500명, 3,000억원)
- 4차 산업혁명을 선도할 이차전지 등 미래 신성장산업 투자유치
 - 포스코케미컬(80명, 2,500억원), 바이오애플(42명, 430억원)

【2020년】

- 이차전지소재(28202)용 고순도 수산화리튬제조 공장 신설 투자 유치
 - 포항시 북구 흥해읍 곡강리 1009번지(포항 영일만4 일반산업단지 내)
 - 투자규모 730억원 / 신규고용인원 100명
- 수소연료전지발전, LNG복합화력발전 투자 유치
 - 투자지역 : 구미 하이테크밸리 내(165,000m²)
 - 투자규모 1조 2,000억원 / 신규고용인원 200명
- 마스크 제조 공장 신설 투자 유치
 - 투자지역 : 문경 가은 농공단지 내
 - 투자규모 : 110억원 / 신규고용인원 20명
- 바이오산업, 헬스케어 분야 투자유치
 - 투자지역 : 포항융합기술산업지구(I5-1, I5-2)블록
 - 투자규모 : 3,000억원
- 전자상거래업 분야 투자유치
 - 투자지역 : 김천1일반산업단지 내
 - 투자규모 : 1,000억원 / 신규고용인원 1,000명
- 프리미엄 아울렛 투자 유치
 - 투자지역 : 경산지식산업지구 내
 - 투자규모 : 1,200억원 / 신규고용인원 1,000명

- 의료식품 분야 투자유치
 - 투자지역 : 영천첨단부품소재산업지구 내
 - 투자규모 : 150억원 / 신규고용인원 40명
- 수소연료전지 분야 투자유치
 - 투자지역 : 경주 강동산업단지 내
 - 투자규모 : 7,100억원 / 신규고용인원 100명

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 기업 및 투자유치촉진조례	2020. 2. 7.	2020. 3. 26.	2020. 4. 13.	

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 최저임금 상승 및 주 52시간 근무에 따른 기업경영 악화
 - 코로나 19 바이러스 확산에 따른 기업 투자심리 위축
- (대책)
 - 경북형 일자리 연계 기업맞춤형 투자유치전략 수립·추진
 - 투자유치 인센티브 파격 제안 및 분양가 인하

□ 향후계획

- 4차 산업혁명에 대응하여 지역전략산업과 융복합 신산업 유치를 통한 미래 먹거리 기업 집중 발굴 유치
- 고부가·신산업 분야 중심으로 외국인기업을 유치하여 일자리 창출 및 지역산업 고도화 추진
- 「경상북도 투자유치특별위원회」를 활용하여 투자기업 적극 유치
 - KOTRA, 산업단지공단, 경북개발공사, LH 등 협력네트워크 구축
- 기업의 수요에 맞는 맞춤형 지원 및 기업해피모니터를 활용한 사후관리로 투자유치 활성화

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					86.3%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도시계획과 투자유치실		담당자	최문현 권석호	880-3933 880-4612	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 노후 산업단지 재생사업 및 공공시설물 개보수로 기업하기 좋은 환경조성 및 산업단지 기업유치에 박차를 가하겠습니다

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 노후 산업단지 재생(구미제1국가산업단, 연1개소), 공공시설물 정비(연20개소)
- 산업단지내 MOU 체결을 통한 기업유치, 기업유치 조직 강화

□ 공약개요

○ 산업단지 환경개선 및 경쟁력 강화를 위한 재생사업 및 공공시설물 정비

- 대 상 : 142개 단지
- 사업내용 : 노후산업단지 재생사업 및 공공시설물 정비
 - 노후된 국미 제1국가산업단지 내 기반시설 정비, 환경개선 등 공간구조 개편
 - 산업단지 내 공공시설물(도로 및 인도, 가로수, 가로등, 폐수처리시설 등) 정비

○ 산업단지 혁신역량 강화를 통한 기업투자유치 활성화

- 전통적 제조업과 차세대 신산업분야가 어우러진 투자유치
- 수도권기업 대상 투자유치활동, 외국인기업 대상 해외 IR 투자유치
- 맞춤형 지원활동으로 기존투자기업을 통한 증액투자 유도
- 경상북도 산업단지분양 및 기업유치 특별위원회 운영

○ 기 투자기업 관계자와 상시 대화창구(해피모니터)운영

○ 기업유치 활동강화를 위한 조직·기능 강화

- 대기업 출신 기업유치 전문가 임용, 투자유치 특별위원회 구성·운영

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								합계	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	843	101	665	65	155	179	223	43	77	331	101	65	165	138	157	
국 비	258	4	239	12	63	70	92	2	15	79	4	12	63	60	68	
도 비	100	28	59	12	11	12	12	12	13	56	28	12	16	12	9	
시군비	485	69	367	41	81	97	119	29	49	196	69	41	86	66	80	
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-				

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비 고
노후산업 단지 재생 (도시계획과 최문현)	계 획 ①	• 4개소	• 1개소	• 1개소	• 1개소	• 1개소		
	실 적 ②	• 3개소	• 1개소	• 1개소	• 1개소	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	75%	100%	100%	100%	-	-	

세부 사업명	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비 고
공공시설물 정비 (도시계획과 서준민)	계 획 ①	• 90개소	• 20개소	• 20개소	• 20개소	• 20개소	• 10개소	
	실 적 ②	• 84개소	• 20개소	• 30개소	• 34개소	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	93.3%	100%	150%	170%	-	-	

세부 사업명	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비 고
기업유치 (투자유치실 권석호)	계 획 ①	• 산업단지 내 투자유치 MOU 48개사	• 산업단지 내 투자유치 MOU 5개사	• 산업단지 내 투자유치 MOU 12개사	• 산업단지 내 투자유치 MOU 12개사	• 산업단지 내 투자유치 MOU 13개사	• 산업단지 내 투자유치 MOU 6개사	
	실 적 ②	37	7	13	17	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	77%	140%	108%	141%	-	-	

세부 사업명	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비 고
조직·기능 강화 (투자유치실 강동욱)	계 획 ①	• 대기업 등 민간기업출신 기업유치 전문가 임용	• 대기업 등 민간기업출신 기업유치 전문가 임용	• 대기업 등 민간기업출신 기업유치 전문가 임용	• 대기업 등 민간기업출신 기업유치 전문가 임용			
	실 적 ②	2	1	2	2	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	100% (실제 200%)	100%	200%	200%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- 구미제1국가산단 재생시행계획수립용역(1단계) 완료
 - 용역기간 : '17. 5. ~ '19. 4. / 용역비 14억
 - 내 용 : 기반시설(도로확장, 주차장, 공원 등) 정비계획 수립
- 구미제1국가산단 재생계획(변경) 승인 및 고시 : '20. 2.
- 구미제1국가산단 재생부분사업 시행
 - 사업기간 : '19. 12. ~ '20. 5.
 - 내 용 : 노외주차장 및 소공원 조성, 도로개선(1.7km), 인도환경개선
- '20년 노후공공시설물정비사업 실시설계 및 공사 완료
 - 일반산업단지 6개소, 농공단지 15개소
- 농촌자원복합산업화지원사업 노후단지개보수 실시설계 및 공사 완료 : 13개소
- 투자유치특별위원회 구성(22명), 투자유치특별위원회 5회 개최
- '19년 2. 13 : 메인비즈 투자유치 설명회 개최, 서울, 500여명대상
- '19년 1/4분기 산업단지 내 투자유치 3개사 MOU
 - 신기제2일반산업단지(대원홀딩스), 강동산업단지(강동에너지), 검단산업단지(에디슨모터스)
- '19년 2/4분기 산업단지 내 투자유치 4개사 MOU
 - 김천1일반산업단지(에이치티엘, 대하산업), 예천제2농공단지(해트리푸드), 경산4일반산업단지(우신스틸)
- '19년 3/4분기 산업단지 내 투자유치 4개사 MOU
 - 모화일반산업단지(일지테크), 구미국가5산업단지(주)엘지화학, 반구전문농공단지(베어링아트) 등
- '19년 4/4분기 산업단지 내 투자유치 2개사 MOU
 - 신기제2일반산업단지(주)두영에프앤디, 김천1일반산업단지(화인산업개발(주))
- '20년 1/4분기 산업단지 내 투자유치 3개사 MOU
 - 포항 영일만4산업단지(GS건설), 김천1일반산업단지(주)동희산업, 구미국가4산업단지(주)피엔티
- '20년 2/4분기 산업단지 내 투자유치 10개사 MOU
 - 영일만 4산업단지(주)에코프로이노베이션, 포항블루밸리산업단지(주)신화테크 등 7개사
 - 구미국가5산업단지(한국서부발전(주)), 가은농공단지(주)피엔티디
- '20년 3/4분기 산업단지 내 투자유치 2개사 MOU
 - 김천1일반산업단지(쿠팡(주), 아주스틸(주))
- '20년 4/4분기 산업단지 내 투자유치 2개사 MOU
 - 구미국가5산업단지(플루오르테크(주)), 강동산업단지(경주클린에너지)

- 기업유치 활동 강화를 위한 조직·기능 강화
 - 대기업 등 민간기업출신 기업유치 전문가 임용 1명(투자유치실장)
 - 외국인기업유치팀장 전문직위 지정

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당 없음		

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 노후산업단지 재생을 위한 민간참여 확대 필요
 - 수도권 규제완화에 따른 수도권 집중화 현상 발생
- 대책
 - 복합용지개발사업을 위한 민간 공모 추진
 - 조례개정으로 투자유치 인센티브 파격 제안 및 분양가 인하

□ 향후계획

- 구미제1국가산단 재생시행계획 승인(구미시) : '21. 3.
 - 사업내용
 - 도로확장 정비 L=14.4km, 주차장(8개소), 공원(3개소), 인도환경 개선 L=9.4km 등
 - 성장유망사업 설정 및 공해업종 집적화 등 업종 재배치
- '21년 농촌자원복합산업화지원사업 노후단지 개보수
 - 6개시군(포항,김천,문경,군위,의성,고령) 11지구
- '21년 일반산업단지 및 농공단지 노후공공시설물 정비
 - 일반산업단지 10개소, 농공단지 20개소
- 수도권기업 대상 투자유치활동, 외국인기업 대상 해외IR 투자유치

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				76.6%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	청년정책관실		담당자	손병주 백종성 김효정 서주연	880-2761 880-2764 880-2757	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표** : 청년 창업가 육성과 취업역량 강화를 통하여 청년일 자리를 확대하겠습니다.

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 청년 일자리 창출 프로젝트 추진(매년)
- 청년창업지원 1,000명, 청년유입·안착 추진 10,250명, 청년취업 활성화 9,260명

□ 공약개요

○ 맞춤형 청년 창업인큐베이터(청년CEO 육성 및 청년창업 지원)

- 사업기간 : 2018년~2022년
- 대 상 : 39세 이하의 청년창업가
 - (도)창업 3년 이내 청년CEO (시군)창업 1년 이내 청년CEO 및 예비창업가
- 사업내용 : 청년CEO 1,000명 육성
- 사 업 비 : 200.4억원(도비 120, 시군비 80, 민자 0.4)

○ 청년 유입 · 안착형 일자리 지원정책

- 사업기간 : 2018년~2022년
- 대 상 : 39세 이하 청년
- 사업내용
 - 도시청년시골파견제(450명) : 외지청년 1인당 활동비·사업화자금 3천만원 2년간 지원
 - 경북청년근로자행복카드(7,000명) : 행복카드 지급(1인당 연간 100만원)
 - 중소기업인턴사원제(2,800명)
 - 기업 : 인턴 1명당 월150만원 × 2개월, 근로자 : 300만원 2회 분할지급
- 사 업 비 : 466.4억원(국 90.6, 도 196.7, 시군 179.1)

○ 청년취업 지원 체계 구축

- 사업기간 : 2018년~2022년
- 대 상 : 경북청년(15~39세), 대학생, 특성화고생
- 사업내용

- 1사1청년 더 채용하기 운동(10개 상공회의소, 연간 1,300명)
- 일자리창출 우수기업 근로환경개선지원(기업당 2~5천만원 지원)
- 청년해외취업지원('18~'19년까지), (경북형)대학일자리센터(9개)
- 청년지역 정착지원 플러스 사업, 비대면 디지털 일자리사업(신규) 등
- 사 업 비 : 355억원(국비 82, 도 106, 시군 113, 기타 54)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	1,863.05	671.75	1,021.8	214.5	217.6	217.6	194.6	177.5	169.5	1,619.15	671.75	231.2	251.3	199.5	265.4	
국 비	225.6	30.7	175.4	36.6	43.5	42.5	30.1	22.7	19.5	200.6	30.7	36.6	43.0	29.2	61.1	
도 비	771.6	273.8	422.5	107.5	80.3	80.3	78.1	76.3	75.3	679.2	273.8	111.8	103.9	81.8	107.9	
시군비	711.2	264.6	371.9	57.3	80.7	80.7	77.5	75.7	74.7	577.4	264.6	69.9	90.5	73.9	78.5	
민자등	154.65	102.65	52	13.1	13.1	14.1	8.9	2.8	0	161.95	102.65	12.9	13.9	14.6	17.9	

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
청년창업지원	계획①	1,000명	225명	450명	675명	900명	1,000명	누계
	실적②	790명	283명	565명	790명	-	-	790명
	달성률 ②÷①	79%	126%	126%	117%	-	-	79%

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
청년유입· 안착추진	계획①	10,250명	2,700명	4,600명	6,500명	8,400명	10,250명	누계
	실적②	7,542명	2,940명	5,435명	7,542명	-	-	7,542명
	달성률 ②÷①	74%	109%	118%	116%	-	-	74%

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
청년취업 활성화	계획①	9,260명	1,500명	3,920명	6,340명	8,760명	9,260명	누계
	실적②	7,140명	1,604명	3,953명	7,140명	-	-	7,140명
	달성률 ②÷①	77%	107%	101%	113%	-	-	77%

□ 추진실적 및 성과

▶ 2018년 성과

- '18. 1~12월 : 맞춤형 창업지원을 통한 시군 청년예비창업지원 204명, 경북 청년CEO심화지원 79명 지원
- '18. 1~12월 : 청년유입·정착형 일자리사업 추진으로 도시청년 시골파견제 93명, 경북청년근로자행복카드 1,904명, 중소기업 인턴사원제 943명
- '18. 1~12월 : 청년취업역량강화를 통한 1사1청년더채용릴레이운동 375명, 일자리창출 우수기업 근로환경개선사업 760명, 청년해외취업 29명, 대학일자리센터지원440명 일자리 창출

▶ 2019년 성과

- '19. 1~12월 : 맞춤형 창업지원을 통한 시군 청년예비창업지원 202명, 경북 청년CEO심화지원 80명 지원
- '19. 1~12월 : 청년유입·정착형 일자리사업 추진으로 도시청년 시골파견제 97명, 경북청년근로자행복카드 1,891명, 중소기업 인턴사원제 507명
- '19. 1~12월 : 청년취업역량강화를 통한 1사1청년더채용릴레이운동 432명, 일자리창출 우수기업 근로환경개선사업 605명, 경북청년해외취업 33명, 대학일자리센터지원1,279명 일자리 창출

▶ 2020년 성과

- '20. 1~12월 : 맞춤형 창업지원을 통한 시군 청년예비창업지원 145명, 경북 청년CEO심화지원 등 80명 지원
- '20. 1~12월 : 청년유입·안착을 위한 도시청년 시골파견제 20명, 경북청년 근로자 행복카드 1,694명, 중소기업 인턴사원제 393명
- '20. 1~12월 : 청년취업 활성화를 위한 1사1청년더채용릴레이운동 953명, 일자리 창출 우수기업 근로환경개선 546명, 대학일자리센터지원 1,688명 일자리 창출

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해당없음				

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ **향후계획**

- 2021년 경북청년CEO·북부권 심화과정 창업교육, 시군청년예비창업 지속 추진
- 2021년 1사1청년 더채용 지원 및 대학일자리센터 계속 추진
- 2021년 청년창업 지역정착 지원사업, 청년지역 정착 플러스사업 신규추진
- 2021년 디지털 혁신기업 일자리 등 비대면 디지털 청년일자리 4개 사업 신규 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				49%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	청년정책관실		담당자	김효정 한미애	880-2759 880-2756	중앙협조	-

❖ **공약목표** : 지역 중소기업의 수출동력과 청년일자리 창출을 위한 수요맞춤형 글로벌 청년인재 양성·공급하겠습니다.

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

청년 전문인력(무역 등) 양성 460명('18년 60명 → 연간 100명 이상 확대 운영)

□ **공약개요**

○ **청년사관학교 확대 운영** (청년발전소로 명칭변경)

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 6월
- 사업비 : 27억원(도비)
- 사업대상
 - 도내 소재 대학 3, 4학년 재학생 및 졸업생 포함
 - 도내 주소지를 둔 지역 청년미취업자 또는 부모 주소지가 도내인 청년미취업자
- 사업내용
 - ① 글로벌 청년무역 전문인력 양성 지원
 - 사전 온라인 교육, 집합교육(무역실무, 무역영어, 마케팅 경진대회 등)
 - 글로벌 무역현장 탐방, 무역관련 전문자격 취득 등 역량강화 지원
 - ② 청년 마음건강 및 진로설계를 통한 경제활동 참여 연계
 - ③ 지역주체로서 성장을 위한 청년활동가 양성 지원
 - ④ 청년주도형 교육과정 발굴, 운영 지원

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)								입기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	27		27	3	6	6	6	6		12.5		3	3	2	4.5	
국 비																
도 비	27		27	3	6	6	6	6		12.5		3	3	2	4.5	
시군비																
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
청년사관학교 운영	계획①	460명	60명	160명	260명	360명	460명	누계
	실적②	224명	60명	164명	224명	-	-	
	달성률 ②÷①	49%	100%	100%	86%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '18. 6 : 제6기 청년무역사관학교 온라인 사전교육 진행
- '18. 7 : 제6기 청년무역사관학교 입교식 개최 (62명)
- '18. 8 : 제6기 청년무역사관학교 수료식 개최 (60명)
- '18. 8 : 제25회 원산지 관리자 자격증 취득과정 지원 (19명, 대구본부세관 공동)
- '18. 10 : 제6기 우수 수료생 글로벌 무역현장탐방(10명, 중국 광저우)
- '18. 9~12 : 수출기업 현장실습 프로그램 지원(3개사, 3명)
- '18. 10~12 : 경북청년무역사관학교 취업역량강화 프로그램 운영(18명)
- '19. 3 : 제7기 청년무역사관학교 홍보물(수기집, 포스터, 리플렛) 제작 및 홍보
- '19. 5 : 제7기 청년무역사관학교 참여교육생 심사, 105명 선정
- '19. 6~7 : 제7기 청년무역사관학교 온·오프라인 진행 및 수료식 개최(104명)
- '19. 8~12 : 제7기 우수 수료생 해외무역 현장탐방(28명, 뉴욕·광저우·인도네시아)
- '19. 9~12 : 참여교육생 대상 맞춤형 취업컨설팅 지원(52명)
- '20. 5~6 : 경북청년 무역전문인력 양성과정 참여자 모집, 60명 선정
- '20. 6~7 : 제8기 청년무역사관학교 온·오프라인 진행 및 수료식 개최(60명)
- '20. 11 : 제8기 우수 수료생 무역현장탐방(16명, 제주·서울)

- '20. 9~12 : 원산지관리사 외 자격증 취득 지원(28명)

☐ 문제점 및 대책

- 코로나19 사회적거리두기 행동지침에 따라 교육장소의 수용가능 인원내 맞게 교육생을 선정하여 사업추진(계획 100명 → 실적 60명)

☐ 향후계획

- '21. 1월 : 2021년 청년발전소(청년사관학교 명칭변경) 세부 운영계획 수립
- '21. 3월 : 2021년 청년무역 전문인력 양성 추진계획 수립

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					98.3%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	민생경제과		담당자	임종선	880-2654	중앙협조	재정지원
주관부서	중소벤처기업과		담당자	서혜경 신부현	880-2672 880-2679		

❖ **공약목표** : 소상공인 맞춤형 지원 확대를 통해 일자리를 지키겠습니다.

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 소상공인육성자금 융자추천 1,500억원 지원
- 「소상공인종합지원센터」 설치·운영
- 전통시장 시설인프라 100개소 확충(연간 20개 시장), 특성화 시장 육성 10개

□ 공약개요

○ 전통시장 시설현대화 인프라 확충, 특성화 시장 육성

- 전통시장 아케이드 설치, 주차장 건립, 고객편의시설 등 확충 및 특성화 시장 육성

○ 소상공인 맞춤형 보증·정책자금 지원 확대

- 보증재원 조성(20억원/년), 육성자금 이차보전 확대(6 → 8억원/년)

○ 서민경제 사업 수행을 위한 「행복경제지원센터」 설치·운영

- (소상공인지원팀) 소상공인 자영업 서비스업 분야, 전통시장 마케팅 등 민생경제 지원
- (사회적경제지원팀) 사회적기업, 마을기업, 협동조합 활성화
- (청년경제지원팀) 지역청년들의 경제활동 강화

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								입기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	6,116	5,192	759	149	165	169	168	108	165	5,852	5,192	149	257	352	535	
국 비	2,288	1,949	279	59	60	60	60	40	60	2,123	1,949	59	100	115	10	
도 비	1,246	1,017	186	18	43	45	44	36	43	1,199	1,017	18	50	124	472	
시군비	2,516	2,172	284	70	60	62	62	30	60	2,465	2,172	70	102	110	52	
민자등	66	54	10	2	2	2	2	2	2	65	54	2	5	3	1	

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
전통시장 시설인프라 확충 (민생경제과, 임종선)	계획①	100개	20개	40개	60개	80개	100개	누계
	실적②	143개	51개	110개	143개	-	-	
	달성률 ②÷①	100% (실제143%)	255%	275%	238%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
특성화시장 육성 (민생경제과, 임종선)	계획①	10개	2개	4개	6개	8개	10개	누계
	실적②	20개	4개	8개	20개	-	-	
	달성률 ②÷①	100% (실제200%)	200%	100%	333%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
행복경제 지원센터 (중소벤처기업과, 서혜경)	계획①	지원센터 설치 및 운영	설치운영 계획수립	지원센터 설치 및 운영	지원센터 운영	-	-	
	실적②	조직개편 및 인력채용	설치운영 계획수립	조직개편 및 인력채용	인력채용 완료 및 센터운영	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
소상공인육성자금 융자추천액 (억원) (중소벤처기업과, 신부현)	계획 ①	1,500억원	100억원	500억원	900억원	1,300억원	1,500억원	누계
	실적 ②	1,400억원	100억원	900억원	1,400억원	-	-	
	달성률 ②÷①	93.3%	100%	180.0%	155.5%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

○ 전통시장 시설인프라 확충

- '18년 전통시장 시설현대화 사업추진(17개 시장, 103.5억원)
- '18년 클린5일장 사업추진(34개 시장, 39.2억원 7개 시장 중복)
- '19년 전통시장 시설현대화 사업추진(20개 시장, 142.4억원)
- '19년 클린5일장 사업추진(39개 시장, 40.5억원 8개 시장 중복)
- '20년 전통시장 시설현대화 사업추진(9개 시장, 149억원)
- '20년 클린5일장 사업추진(26개 시장, 33.3억원 5개 시장 중복)
- '21년 전통시장 시설현대화사업 선정(8개 시장, 71억원)
- '21년 클린5일장 사업추진 선정(21개 시장, 22.4억원)

○ 특성화시장 육성사업

- '18년 희망사업 프로젝트(문화관광형)사업(1개 시장, 3.6억원)
- '18년 특성화 첫걸음시장(기반조성)사업(3개 시장, 8.1억원)
- '19년 희망사업 프로젝트(첫걸음→문화관광형)사업 선정(4개 시장, 18.8억원)
- '19년 특성화 첫걸음시장(기반조성)사업(4개 시장, 11억원)
- '20년 희망사업 프로젝트(첫걸음→문화관광형)사업 선정(4개 시장, 18.9억원)
- '20년 특성화 첫걸음시장(기반조성)사업(4개 시장, 11억원)
- '21년 특성화시장 육성 선정(5개 시장, 21.8억원)

○ 소기업·소상공인 금융지원

- 보증재원(기본재산) 조성 : 45억원('18 하반기 5억원, '19년 20억원, '20년 20억원)
- 이차보전 지원 : 46억원('18. 하반기 2억원, '19년 24억원, '20년 20억원)
- 용자추천 : 1,400억원('18년 하반기 100억원, '19년 800억원, '20년 500억원)
- 코로나19 소상공인 특별경영자금 지원 : 34,841건, 8,409억원 용자추천

○ 소상공인지원센터 명칭공모 실시('18.12.24~'19.1.7.)

○ 지원센터 강사 및 컨설턴트 모집 응모('19. 1.31~2. 20)

○ 소상공인지원센터 명칭공모 실시('18.12.24~'19.1.7.)

○ 지원센터 강사 및 컨설턴트 모집 응모('19. 1.31~2. 20)

○ 서민경제 사업수행 확대를 위한 행복경제지원센터로 명칭 및 주관기관 변경('19. 4)

○ 경제진흥원 조직개편 : 행복경제지원센터 신설('19. 7. 12)

○ 신규인력 채용(사회적팀장 1명) : '19. 9. 11

○ 추가인력 채용공고 : '19. 11월

○ 센터개소식 : '19. 12. 6

○ 행복경제지원센터 추가인력 채용완료 및 발령('20년 1. 6) : 8명

○ 행복경제지원센터 1센터 4팀(센터장 1, 팀장 3 팀원 12) 구성 운영 중

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

☐ **향후계획**

- 소상공인·전통시장행복경제 특별대책추진(9개사업:37억원)
- 소기업·소상공인 보증재원 조성 : '21년 400억원
- 소기업·소상공인 이차보전 지원 : '21년 20억원

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					94.6%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	문화예술과		담당자	권창희	880-3117	중앙협조	-

❖ 공약목표 : 문화관광사업을 통한 대규모 일자리 창출

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 문화관광분야 좋은 일자리 1,150개 창출

□ 공약개요

○ 문화·체육분야 공공일자리 확충

- 문화예술분야 일자리 사업 추진
 - 국학 번역 및 전문인력 양성, 문화재단 설립, 도립예술단 운영 등
- 문화콘텐츠 관련 일자리 사업 추진
 - 엑스포 공원 유지관리, 문화엑스포 상설공연 플라잉 등
- 문화유산 보존 및 문화재 보호관리 분야 일자리 사업추진
 - 문화재 안전경비인력, 문화재 돌봄사업 지원 등
- 체육 진흥 및 여가체육 활성화를 위한 일자리 사업 추진
 - 생활체육지도자 배치, 직장운동 경기부 육성, 장애인 실업팀 운영 등

○ 관광서비스 기업유치 및 해외진출기업 인센티브 관광유치 등을 통한 일자리 확충

○ 사 업 비 : 1,342억원(국 304.6, 도비 842.7, 시군비 182.7, 민자등 12)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	1,342		1,342	89.5	342.6	345.4	348.6	215.9		907.8		159.2	353.8	394.8		
국 비	304.6		304.6	22.4	75.1	76	77.1	54		208.9		37.8	82.8	88.3		
도 비	842.7		842.7	58	219.3	220.8	222.5	122.1		565.8		112.6	211.6	241.6		
시군비	182.7		182.7	7.6	45.2	45.6	46	38.3		124.6		7.3	56.4	60.9		
민자등	12		12	1.5	3	3	3	1.5		8.5		1.5	3	4		

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
문화관광분야 일자리 창출	계획 ①	1,150개	좋은일자리 37개	좋은일자리 891개	좋은일자리 988개	좋은일자리 1,085개	좋은일자리 1,150개	누계
	실적 ②	1,088개	26개	907개	1,088개	-	-	누계
	달성률 ② ÷ ①	94.6%	70.2%	101.8%	110.1%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

○ 문화예술분야 일자리 사업 (254명)

- 국학전문인력양성 한문교육원 운영(57명)
 - 2018년 : 15명 / 연수생 모집(연수과정 10, 연구과정 5)
 - 2019년 : 21명 / 연수생 모집(연수과정 16, 연구과정 5)
 - 2020년 : 21명 / 연수생 모집(연수과정 16, 연구과정 5)
- 영남선현문집번역(12명)
 - 2019년 : 12명 / 채용(용역계약)
 - 2020년 : 12명(고용유지-재계약) / 신규채용 없음
- 경상북도 도립예술단 운영(169명)
 - 2018년 : 5명 / 예술단원 신규채용
 - 2019년 : 164명 / 평정에 따른 재계약 161명, 지휘자 및 단원채용 3명
- 경북문화재단 설립(16명)
 - 2020년 : 16명 / 임원 3명, 경력직 3명, 신규 10명

○ 문화콘텐츠 관련 일자리 사업 (37명)

- 문화엑스포 상설공연 플라잉등 지원사업 공연인력(19명)
 - 2019년 : 15명 / 공연인력 채용
 - 2020년 : 4명(신규채용) / 채용인원 18명(재계약 14명, 신규 4명)
- 문화엑스포 공원 및 건축물 유지관리 인력(18명)

- 2019년 : 11명 / 유지관리 인력 채용
- 2020년 : 7명(신규채용) / 채용인원 13명(재계약 6명, 신규 7명)

○ 문화유산 보존 및 문화재 보호관리 분야 일자리 사업 (349명)

- 문화재 안전경비인력(247명)
 - 2019년 : 168명 / 15개 시군, 목재문화재 47개소
 - 2020년 : 79명(신규채용) / 채용인원 164명(재계약 85명, 신규 79명) / 15개 시군, 문화재 50개소
- 문화재 돌봄사업 인력(102명)
 - 2019년 : 94명 / 1,036개소 문화재 모니터링
 - 2020년 : 8명(신규채용) / 채용인원 83명(재계약 75명, 신규 8명) / 문화재 1,244개소 모니터링

○ 체육 진흥 및 여가체육 활성화를 위한 일자리 사업(448명)

- 생활체육지도자 배치(240명)
 - 2018년 : 6명 / 추가채용 6명
 - 2019년 : 227명 / 재계약 및 채용 207명, 추가 채용20명
 - 2020년 : 7명(신규채용) / 채용인원 234명(재계약 227명, 신규 7명)
- 장애인 체육종목 지도자 배치(37명)
 - 2019년 : 32명 / 재계약 및 채용 27명, 추가 채용5명
 - 2020년 : 5명(신규채용) / 채용인원 37명(재계약 32명, 신규 5명)
- 직장운동 경기부 선수 및 감독 채용 및 재계약(165명)
 - 2019년 : 131명 / 채용 및 재계약 130명(19개 팀), 감독 추가 채용 1명
 - 2020년 : 34명(신규채용) / 채용인원 133명(재계약 99명, 신규 34명)
- 장애인 실업팀 선수 및 감독 채용(6명)
 - 2019년 : 6명 / 채용 및 재계약(감독 1명, 선수 5명)
 - 2020년 : 6명(고용유지-재계약) / 신규채용 없음

○ 해외진출기업 대상 경북관광 상품 개발 및 홍보 마케팅(기타 추진사항)

- 외국인 관광객 유치를 위한 해외 홍보설명회 및 세일즈콜
 - 2019년 : 9개국 16회 / 중화권 6회, 동남아 6회, 일본 1회, 잠재시장 3회
 - 2020년 : 1개국 1회 / 구미주 1회
- 외국인 관광유력인사 팸투어 31회 436명 참가
 - 2019년 : 31회 436명 / 중화권 13회, 동남아 9회, 일본 2회, 잠재시장 7회
 - ↳ 팸투어 후속 성과 : 상품개발 14건, 모객인원 2,470명
 - 2020년 : 코로나19 국외 확산으로 사업 일시 중단
- 국제관광교역전 및 박람회 참가
 - 2019년 : 9개국 17회 / 중화권 7회, 동남아 4회, 일본 2회, 잠재시장 4회
 - 2020년 : 2개국 2회 / 구미주 1회, 동남아 1회
- 해외진출기업 인센티브 관광유치 22개사 2,918명 유치
 - 2019년 : 22개사 2,918명 유치
 - 2020년 : 2개사 80명 유치

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경북문화재단의 설립 및 운영에 관한 조례		'19. 4. 25	'19. 5. 3	

□ 문제점 및 대책

- 경북문화재단 및 한복진흥원 개관 일정 연기에 따른 채용 시기 지연
- 2020년 상반기 코로나19 해외 확산으로 외래관광객 유치마케팅 일시 중단
 - 하반기 코로나19 안정기 이후 공격적 마케팅 추진

□ 향후계획

- 사업 홍보 및 실적 향상 등으로 일자리 사업 참여 확대 추진

- 경북관광 상품 개발 및 홍보 마케팅 강화 등
- 문화, 관광, 체육 사업 재정확보를 통한 신규 일자리 창출
- 추진일정에 따른 기관 설립 및 채용으로 양질의 정규직 일자리 창출

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					61.4%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	여성가족행복과		담당자	정영숙	880-4533	중앙협조	-

❖ **공약목표 : 여성일자리 확대를 통한 지역경제 활성화 기반 마련으로
여성이 행복한 근로환경 조성**

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표) : 여성일자리 36,800개 확충**

□ 공약개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5년간)
- 사업대상 : 취창업에 희망하는 도내 여성
- 총사업비 : 348억원(국비 169, 지방비 179)
- 사업내용
 - **여성의 경제활동참가율 향상을 위한 협업체 구성·운영**
 - 도내 일자리 유관기관 네트워크 구축 및 새일센터 연계
 - **고부가가치 여성전문 인력 육성을 위한 직업교육 강화**
 - 지역 내 여성 유망 직종 발굴 및 직업교육훈련 개발
 - **취업·직업상담사들을 통해 취업상담, 직업훈련, 취업알선 등 종합적 취업 서비스 제공**
 - **창업활성화 기반구축 및 사후관리를 통한 여성창업 활성화**

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압박	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	348		348	63	63	66	73	83		258		63	63	66	66	
국 비	169		169	30	30	33	36	40		129		30	30	33	36	
도 비	117		117	23	24	21	23	26		86		23	24	21	18	
시군비	62		62	10	9	12	14	17		43		10	9	12	12	
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고 (임기후)
여 성 일자리	계획①	36,800개	4,360개	8,700개	9,070개	9,580개	5,090개	
	실적②	22,584개	4,867개	9,404개	8,313개	-	-	
	달성률 ②÷①	61.4%	111.6%	108.0%	91.7%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '18. 7 ~ 12월 : 경력단절여성 일자리 창출 4,867명(미스매칭 4,419, 직업교육 훈련 448)
- '19. 1월 : (경북새로일하기센터) 여성가족부, 경력단절여성 취·창업 성과 평가, 최고등급 '가' 수상 (포상금 : 사업비 43백만원)
- '19. 1월 : (고용노동부) 여성일자리 확대 공모사업 선정(300백만원)
 - 경북여성 창업지원 25명, 사회적 경제조직 설립교육 35명, 구인구직 만남의날 운영 5회
- '19. 3~12월 : (여성새로일하기센터) 직업교육훈련 38개 과정, 760명 교육 시행
 - ※ 드론 전문가 양성, 금형CAD엔지니어, 역사문화해설사 등
- '19. 3~12월 : (여성일자리사관학교) 여성전문 직업교육 시행 (18개, 318명 교육)
 - ※ 3D프린팅 지도자, 동물복지전문가, 요양보호사, 전산사무회계 등
- '19년 : 취업 정보 소외지역 찾아가는 '여리잡(女利- job) 버스' 운영(실적 105회)
- '20. 1월 : 경북광역새일센터 새일센터 운영평가 2년연속 최고등급 달성
- '20. 5~12월 : (여성새로일하기센터) 직업교육훈련 39개 과정, 533명 교육 시행
 - ※ 세무회계사무원, 문화해설사 양성, 기업맞춤형 웹툰디자인 등
- '20. 5~12월 : (여성일자리사관학교) 여성전문 직업교육 시행 (15개, 270명 교육)
 - ※ 3D프린팅 지도자, 푸드디렉터, 글로벌셀러, 통합돌봄전문가 등
- '20년 : 취업 정보 소외지역 찾아가는 '여리잡(女利- job) 버스' 운영(실적 63회)

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 코로나19로 인한 대면활동 중단으로 취업상담·알선 등 일자리 매칭과 직업훈련 지연
- 대 책 : 전화상담 취업알선, 이론교육 온라인진행 등 사업추진 정상화로 목표달성 노력

□ 향후계획

- 온라인을 통한 직업교육훈련 실시
- 경북여성가족플라자 건립 및 운영 계기 북부권 여성일자리 확대 직업교육 시행
- 경북여성가족플라자 메이커스페이스를 통해 다양한 분야의 취·창업 기회 확대

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					80.1 %
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	어르신복지과		담당자	권순태	880-3744	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 행복한 노후생활을 위한 어르신 일자리 확충**

📌 **공약이행 확인지표(임기 내 목표) : 노인일자리 연간 6,000개 지원**

□ 공약개요

- 지속가능한 민간분야 노인 일자리 지원
 - 어르신들에게 적합한 업종의 창업활동을 지원하여 일자리 제공
 - 어르신과 민간업체를 연계하여 기업이 필요로 하는 민간부문 일자리 지원
- 도·농 연계형 어르신 일자리 창출 중개 체계 구축
 - 도시와 농촌을 연계하여 농번기 등에 시기별 일자리 제공
- 60+ 재취업을 위한 직업 전환교육 확대 실시
 - 사회참여 활동을 원하는 어르신들에게 수요처의 요구에 맞춘 소양 및 실무 교육 실시

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	358		358	34	90	92	94	48		281		34	92	100	55	
국 비	179		179	17	45	46	47	24		141		17	46	50	28	
도 비	58		58	5	14	15	16	8		42		5	14	15	8	
시군비	121		121	12	31	31	31	16		98		12	32	35	19	
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
노 인 일자리	계획①	23,000	2,000	6,000	6,000	6,000	3,000	개
	실적②	18,436	2,290	8,539	7,607	-	-	개
	달성률 ②÷①	80.1%	100%	142.3%	126.7%	-	-	

□ 세부추진실적

- '18. 7 ~ 12월 : 지속가능한 민간분야 노인일자리 제공
 - 공동작업장 및 제조판매 분야 등 시장형 일자리 1,590개 지원
 - 민간 수요처 연계를 통해 인력파견형 일자리 700개 지원
- '19. 1 ~ 12월 : 노인일자리 8,539개 지원
 - 지속가능한 민간분야 노인일자리 제공
 - 창업활동 지원(공동작업장 및 제조판매시설 등)을 통한 일자리 4,371개
 - 민간 수요처 연계(인력파견형) 일자리 2,168개
 - 도농연계형 노인일자리 지원 2,000개
- '19년 60+ 노인재취업 교육 실시 12회
 - 소양교육 9회, 직무교육 3회(문화재발굴, 농촌일손)
- '20. 1 ~ 12월 : 노인일자리 7,607개 지원
 - 지속가능한 민간분야 노인일자리 제공
 - 창업활동 지원(공동작업장 및 제조판매시설 등)을 통한 일자리 4,247개 지원(11월 기준)
 - 민간 수요처 연계(취업알선형) 일자리 1,359개 지원(11월 기준)
 - 도농연계형 노인일자리 지원 2,001명(12월 기준)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 공동작업장 및 제조판매 분야 노인일자리 창출을 위한 인프라 지원 부족
 - 사업단 구성을 위한 초기 소요비용(장비구입, 임대료 등) 지원 필요

- 사업단별 초기비용 수요조사를 통해 필요한 부분에 재원 투입

□ **향후계획**

- 지속가능한 일자리 지원을 위한 민간분야 일자리 발굴 및 연계 추진
- 노인 적합업종 창업 지원을 통한 신규일자리 발굴
- 신규사업 위주의 시장형사업단 개발비 지원으로 사업의 효율성 제고

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	장애인복지과		담당자	김현미	880-3767	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 취업이 어려운 미취업 장애인에게 장애유형별 다양한 공공형 일자리를 제공하여 장애인의 소득보장 및 자립기반 마련

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 장애인 일자리 1,412개

□ 공약개요

- 사업기간 및 위치 : 2018~2022(4년), 경북도 일원
- 대 상 : 18세 이상 도내 미취업 장애인
- 사업내용
 - **복지형 일자리 창출** : 200억원
 - 장애유형별 일자리 (18년) 900명 → (22년) 1,000명 확대
 - ※ 학교급식도우미, 도서관사서보조, 주차단속 보조요원 등
 - **일반형 일자리 창출** : 323억원
 - 복지, 행정보조 일자리 (18년) 300명 → (22년) 360명 확대
 - **특화형 일자리 창출** : 37억원
 - 시각장애인 안마사, 발달장애인요양보호사 보조 (18년) 20명 → (22년) 52명
- 총사업비 : 560억원(국비 280, 도비 83, 시군비 197)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	560		560	70	140	140	140	70		656		70	176	188	222	
국 비	280		280	35	70	70	70	35		333		35	90	95	113	
도 비	83		83	10	21	21	21	10		97		10	26	28	33	
시군비	197		197	25	49	49	49	25		226		25	60	65	76	
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
장애인 일자리	계획①	1,412개	610개	1,298개	1,336개	1,374개	1,412개	
	실적②	1,656개	706개	1,584개	1,656개	-	-	
	달성률 ②÷①	100% (실제117%)	115.7%	122%	124%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '18. 하반기(7월~12월) : 706명 일자리 제공
 - 복지일자리 468명, 일반형일자리 216명, 특화형일자리 22명
- '19. 1월~12월 : 1,584명 일자리 제공
 - 복지일자리 1,039명, 일반형일자리 493명, 특화형일자리 52명
- '20. 1월~12월 : 1,656명 일자리 제공
 - 복지일자리 1,096명, 일반형일자리 508명, 특화형일자리 52명

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 장애인 일자리 지원사업의 지속 추진으로 사회참여 확대 및 자립 지원

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	사회적경제과		담당자	김유민	880-2614	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 사회적경제조직(사회적기업, 마을기업, 협동조합) 활성화를 통한 사회적경제 육성 및 지역자원을 활용한 일자리 창출 기반 확보

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** :
사회적경제조직 신규 400개 육성 (연간 100개 육성)

□ 공약개요

- 사업기간 : 2018. 하반기 ~ 2022. 상반기 / 경북 일원
- 총사업비 : 589억원(국 416, 도 61, 시군 112)
- 사업내용
 - **지역자원 활용 경북형 사회적경제기업 모델발굴** 신규육성 : 4년 신규 400개소
 - 사회적+경제적 가치 접목된 일자리 제공형 기업모델 육성
 - 사회적경제기업 활성화 **지역별 특화협력 네트워크 구축**
 - (협력) 사회적기업, 마을기업, 협동조합 ↔ 공공기관, 대학 ↔ 지역기업, 지역민
 - 복지, 안전, 육아 등 공공부문, 지역부분사업 우선참여 협조
 - 사회적경제기업 **집적화 혁신타운 조성**
 - 사회적경제기업 창업·보육, 금융, 인력양성, 활동공간, 장비, 인프라 집적
 - 사회적경제 활성화를 위한 **사회적 인재 유입·육성**
 - 사회적경제 취·창업전문교육기관 운영, 대학별 설명회 확대 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	589		589	74	147	147	147	74		3,119		74	664	1,575	806	
국 비	416		416	52	104	104	104	52		1,715		52	309	1,105	249	
도 비	61		61	8	15	15	15	8		447		8	150	196	93	
시군비	112		112	14	28	28	28	14		957		14	205	274	464	
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018. 하반기	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
사회적경제 조직 육성	계획①	400개	사회적기업 20 마을기업 5 협동조합 25 ➡50개 육성	사회적기업 40 마을기업 10 협동조합 50 ➡100개 육성	사회적기업 40 마을기업 10 협동조합 50 ➡100개 육성	사회적기업 40 마을기업 10 협동조합 50 ➡100개 육성	사회적기업 20 마을기업 5 협동조합 25 ➡50개 육성	
	실적②	523개	사회적기업 33 마을기업 9 협동조합 53 ➡95개 육성	사회적기업 64 마을기업 10 협동조합 123 ➡197개 육성	사회적기업 59 마을기업 13 협동조합 159 ➡231개 육성	-	-	
	달성률 ②÷①	100% (실제131%)	190%	197%	231%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- ① 사회적경제 육성 및 일자리 창출(합계 : 523개소, 28,453명)
 - 사회적경제기업 육성·발굴 실적
 - 사회적기업(예비 156개소), 마을기업(32개소), 협동조합(335개소)
 - 사회적경제 일자리창출 : 28,453명 채용
 - 사회적경제 청년일자리 830명 / 사회적기업 일자리창출사업 1,847명
 - 공공근로사업 4,923명 / 지역공동체일자리사업 4,588명 / 희망일자리사업 13,198명
 - 코로나19 극복 특별공공근로사업 1,794명 / 지역일자리사업 1,273명
 - 사회적경제 취업창업학교 운영 : 35팀 선정 및 창업(비) 지원
 - 2018년 사회적기업 육성 우수자치단체 성과공유대회(장려상 수상)
 - 2019년 사회적기업 육성 우수자치단체 성과공유대회(우수상 수상)
 - 사회적경제 인식확산을 위한 교육, 설명회 실시(12회)
 - 대학별 찾아가는 설명회, 아카데미, 중·고등학생 대상 설명회 실시
 - 사회적금융 활성화
 - 사회적경제기금 및 금융조성 연구용역('19.9.16.~'20.2.12.)
 - 사회적금융지원 기동대 구성·운영(실적 33건, '20.5.19.기준)
 - 경북형 마을공동체 만들기 연구용역 최종보고회 개최('20.5.14.)
 - 사회적기업 혁신성장타운(소셜캠퍼스온) 공모 유치(경북경제진흥원 내)
 - 고용노동부 주관
 - 2022년 제4회 대한민국 사회적경제 박람회 유치(경주화백컨벤션센터)
- ② 사회적경제 네트워크 구축 및 판로지원 활성화
 - '18.9월 : 한국수력원자력 본사 내 사회적경제 홍보판매장 조성(42개사 입점)
 - '18.9월 : 사회적경제 판매장터 운영(7회, 29개기업 참여)
 - '18.10월 : 청년협동조합 창업지원(9개 협동조합 육성 및 사업개발비 지원)
 - '18.12월 : 경북 사회적경제대회 개최(12.4, 400여명 참가)
 - '18.12월 : 경상북도 사회적경제 청년포럼 개최(12.21, 경주, 100명)
 - '19.2월 : 대구-경북 사회적경제 상생협력사업 민관 실무협의회 운영(2.20.)
 - '19.3월 : 경상북도 사회적경제 민관 합동 워크숍 및 네트워크 운영(3.12.)
 - '19.3월 : 민-관 협력 사회적경제 동아리(미담행) 구성·운영 * 2019 우수동아리 선정

- '19.5월 : 사회적경제 청년상사맨 양성교육 및 위촉(5.8~5.9, 상사맨 및 전문위원 13명)
- '19.5월 : 2019 상하이 국제식품박람회 도 사회적경제기업 참가(5.14~5.16, 8개 기업)
- '19.7월 : 대한민국 사회적경제 박람회 참가(7.5~6.)
 - 사회적경제분야 정부포상(대통령 표창, 상주 승곡마을)
 - 행안부 마을기업 사례 발표(우수상, 의성군 영농조합법인 푸루른)
- '19.8월 : 대구경북 사회적경제 박람회 개최(8.16.~17.)
 - 대구·경북 사회적경제의 당사자조직 중심의 민간협력 네트워크 기반 구축 및 상생협력 분위기 확산
- '19.9월 : 청년괴짜방 조성·운영(10개소)
 - 청년 기업가, 취·창업 희망청년 등 사회적경제 네트워크 활성화 공간
- '19.9월 : 사회적경제 우수상품 특판전 운영(9개 기관, 13회)
- '19.1월~12월 : 사회적경제 활성화 mou체결(10개 기관)(10개 기관/국내 9, 국외1)
 - 아워홈, 신용보증기금, 한국원자력환경공단, 코레일 대구경북본부, 한국교통안전공단, 신한은행 경북본부, KT, 중소벤처기업진흥공단, 하나투어, 베트남 사회적기업 쿠플러스
- '19.11월 : 제2회 전준한 사회적경제 대상(수상자 : (사)사회적기업연구원)
- '19.11월 : 사회적경제기업 해외판로 프로모션 추진(3개국, 31개 기업)
 - 중국(연태시), 러시아(블라디보스토크), 베트남(하노이)
- '19.12월 : 대구·경북 사회적경제대회 개최(12.11.)
- '20.1월 : 사회적경제 민관협력 워크숍 개최(중간지원기관, 공무원 등 50명)
- '20.3월 : 코로나19 대응 사회적경제 특별 할인판매(5억원 매출)
- '20.4월 : 코로나19 대응 사회적경제 특별 프로모션(4.27.~5.31, 9억원 매출)
- '20.5월 : CJ프레시웨이 초청 경북 사회적경제기업 상품 품평회(5.7.)
- '20.5월 : 대구-경북 상생협력사업 성과평가 우수부서(1위)
- '20.5월 : 대구-경북 사회적경제 상생협력 추진 간담회(5.21.)
- '20.6월 : 경북 지역농협 사회적경제 특판전(6.1~6.10)
- '20.6월 : 사회적경제 유통지원센터 공모 유치(안동시)
- '20.7월 : 사회적경제 활성화 대통령 표창(경북사회적기업종합상사)
- '20.7월 : 사회적경제 상사맨 기본교육 및 위촉(22명)
- '20.8월 : 경상북도독립운동기념관, 사회적경제 홍보판매장 개소(8.20)
- '20.8월 : 2020년 경상북도 사회적경제위원회 개최(8.24)
- '20.9월 : 충남 따숨상사, 경상북도 사회적경제 판로정책 연수(9.10~9.11)
- '20.9월 : 사회적경제 추석특판전 개최(매출 5억원)
- '20.12월 : 롯데백화점(포항점) 사회적경제 상품입점 품평회(90여개 제품)
- '20.12월 : 경상북도 사회적경제인 한마음 대회 개최(12.21.)
 - 위메프 협업, 온라인 기획전('20.12.17.~'21.1.31.), 라이브커머스 추진(3개사)
- '20.12월 : 네이버 경북 사회적경제 스마트 스토어 개설 지원(3개사)

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경북 마을공동체 만들기 지원 등에 관한 조례				'18.12.27 제정

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

☐ **향후계획**

- 포스트 코로나 대비 경북형 사회적경제 활성화를 위한 판로지원 사업 시행
 - 경북형 바이소셜 프로모션

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					95.5%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	비예산
주관부서	도시재생과 예산담당관		담당자	권기동 이지원	437-7839 880-2177	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 지역인재 채용목표제 등을 통해 경북혁신도시 이전 공공기관들이
지역인재 우선 채용토록 적극 유도

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 경북지역 이전 공공기관 지역인재 채용비율 : 30%
- 출자출연기관 지역인재 채용율 : 30%

□ 공약개요

○ 김천혁신도시 지역인재 채용

- 대 상 : 혁신도시 이전 공공기관
- 사업내용 : 지역인재 채용률 연도별 목표 달성 추진
- ※ 『혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법』 제29조의2 (이전공공기관의 지역인재 채용 등)의 규정에 의거, 이전 공공기관은 법령에서 정한 비율에 따라 매년 지역인재를 채용하여야 함

<이전공공기관의 지역인재 채용비율>

해당연도	2018년도	2019년도	2020년도	2021년도	2022년도 이후
비율(%)	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0

⇒ 우리 도에서는 『혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법』 제29조의3 (이전 공공기관의 지역발전에 대한 기여)의 규정에 의거 이전공공기관과 지역인재 채용 및 지역인재 육성에 관한 사항에 대하여 협의시 지역인재 채용비율 이행여부 확인 및 독려 추진

○ 도내 출자출연기관의 지속적인 지역인재 채용 확대

- 신규 임용시 지역인재 채용 확대

□ 예산투입 실적 및 계획(비예산)

□ 공약달성 확인 지표

세부사업명	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
경북지역 이전 공공기관 지역인재 채용비율 (부서명:도시재생과 담당자:권기동)	계획①	30%	18%	21%	24%	27%	30%	
	실적②	27.3%	23.5%	25.8%	27.3%	-	-	
	달성률 ②÷①	91%	130.5%	122.8%	113.8%	-	-	연말 최종 집계

세부사업명	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
출자출연기관 지역인재 채용률 (부서명:예산담당관 담당자:이지원)	계획①	30%	18%	21%	24%	27%	30%	
	실적②	71.6%	82%	72%	61%	-	-	
	달성률 ②÷①	100% (실제239%)	455%	346%	254%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

[경북지역 이전 공공기관 지역인재 채용비율]

- '17. 3. : 대구경북 이전공공기관 합동채용설명회(영남대-경상북도주관)
- '18. 4. : 대구경북 이전공공기관 합동채용설명회(경북대-대구시주관)
- '18. 7. : 이전 공공기관 지역인재 채용실적 확인(8개기관* 채용율 : 22.8%)

*한국도로공사,한국건설관리공사,한국교통안전공단,한국전력기술(주),대한법률구조공단,

한국법무보호복지공단,한국수력원자력(주),한국원자력환경공단

- '18. 11. : 경상북도 지역인재채용협의체 운영 조례 제정
- '19. 3.28 : 대구경북 이전공공기관 합동채용설명회(영남대-경상북도주관)
- '19. 5.31 : 이전 공공기관 지역인재 채용실적 확인(1~5월 채용인원:55명)
- '19. 6.13 : 경북혁신도시 이전공공기관 초청 간담회(도지사 주재) 개최(법정비율 이상 채용 요청)
- '19. 9. 2 : 이전 공공기관 지역인재 채용실적 확인(6~8월 채용인원:12명)
- '19. 11. 5 : 이전 공공기관 지역인재 채용실적 확인(한국수력원자력 81.5명)
- '19. 12. : '19년 이전 공공기관 지역인재 채용실적 확인(184명, 25.8%)

- '20. 10. 7. ~ 11. 30. : '20년 혁신도시 이전공공기관 온라인 지역인재 합동채용설명회 개최
- '20. 12. : '20년 이전 공공기관 지역인재 채용실적 확인(240명, 27.3%)

[도내 출자출연기관 지역인재 채용 확대]

- '19. 12기준 실적 : 305명 채용 중 지역인재 222명 (72.8%)
- '20. 12기준 실적 : 282명 채용 중 지역인재 173명 (61.3%)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도지역인재채용협의체 운영조례	2018.8.9	2018.9.17	2018.10.15	조례공포 '18.11.1

□ 문제점 및 대책

[경북지역 이전 공공기관 지역인재 채용비율]

- 지역인재 채용시 공공기관 지역본부 및 예외규정으로 지역인재 채용어려움
- 지역인재 채용시 예외규정 축소방안 중앙부처 건의 추진

[도내 출자출연기관 지역인재 채용 확대]

- 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」제12조에 따라 도내 출자출연기관 직원 채용은 공개경쟁채용이 원칙으로 지역인재 채용 할당 금지

□ 향후계획

[경북지역 이전 공공기관 지역인재 채용비율]

- '21. 상반기 : 대구·경북 이전공공기관 합동채용설명회 개최 예정

[도내 출자출연기관 지역인재 채용 확대]

- 원서 마감일 20일 전까지 도·공공기관 홈페이지 등 채용 공고 등 철저

② 저출생을 극복하는 아이세상 경북

1. 이웃사촌 시범마을 조성
2. 민간·국공립 차별없는 양질의 보육환경 제공
3. 경북형 온종일 돌봄체계 구축
4. 저출생 극복의 열쇠, 문화적 공감대 확산
5. 다자녀 가정 행복더하기 정책 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60 %
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	인구정책과		담당자	하승현	880-4516	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표(내용) : 일자리·주거·복지가 두루 갖춰진 명품 복합단지를 조성하여
저출산·고령화 및 지방소멸위기 극복**

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표) : 시범마을 조성 1개소(1단계 사업) 준공**

□ 공약개요

- 일자리·주거·복지가 두루 갖춰진 명품 복합단지 조성
 - 지역산업육성, 창업여건 마련 등을 통한 시범마을 거주대상 **청년맞춤형 일자리 창출**
 - 주민편의시설 확충 및 신규시책 추진을 통해 시범마을 내 **선진복지체계 마련**
 - 수요자 맞춤형 명품 **주거단지 건설**(200호)

< 이웃사촌 시범마을 사업개요 >

- 기 간 : (1단계) 2019~2022 / (2단계) 2022년~
- 위 치 : 의성군 안계면 일원
- 예 산 : 1,039억원(국 254, 지 599, 민자 186)
- 내 용 : 일자리 창출, 주거단지 조성, 생활여건 개선, 마을공동체, 청년 유치 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	1,039		1,039		435	210	394			1,039			435	210	394	
국 비	254		254		95	65	94			254			95	65	94	
도 비	153		153		90	24	39			153			90	24	39	
시군비	446		446		231	117	98			446			231	117	98	
민자등	186		186		19	4	163			186			19	4	163	

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고 (임기후)
이웃사촌 시범마을	계획①	주거확보 (200세대) 청년정착 (100명)	•기본구상 수립 •기본계획 용역	•기 본 계 획 용역	•주거단지 민자유치 •청년정착 (20명)	•주거확보 (50세대) •청년정착 (50명)	•주거확보 (200세대) •청년정착 (100명)	•타시도 확산
	실적②	시행사확보 청년정착 82명	기본구상 수립	기본계획 용역발주	LH참여 청년정착 82명	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 세부추진실적

- '18. 09. 05 : 이웃사촌 시범마을 기본구상 수립
- '19. 02. 18 : 이웃사촌 시범마을 조성 기본계획 및 타당성조사 용역 착수
- '19. 03. 04 : 이웃사촌지원센터(중간지원조직) 개소
- '19. 04. 08 : 지역발전투자협약 시범사업 선정(국비 90억원 확보)
- '19. 07. 15 : 경상북도-의성군-KT 경북형 IT특화지역 조성사업 MOU 체결
- '19. 10. 08 : 안계면 도시재생뉴딜사업 선정(135억원, 국비 80억원)
- '19. 12. 18 : 안계 청년 괴짜방 오픈(kt 협력)
- '20. 01. 21 : 경상북도-LH 지역발전 상생협력 업무협약
- '20. 05. 08 : 청년행복주택 140세대 건립 LH 참여 협의 진행
- '20. 06. 01 : 이웃사촌 일자리 사업 창업팀(8팀 18명) 공동오픈식
- '20. 06. 05 : 의성 펫 월드 개장
- '20. 06. 12 : 안계행복플랫폼 LH위수탁 건립 협약체결
- '20. 08. 06 : 청년 1인주거(컨테이너하우스) 건립 행안부 특교세 4억 확보
- '20. 10. 08 : 농산어촌청년희망위원회 토론회 개최(농어촌특별위원회)
- '20. 10. 21 : 농산어촌 유토피아 토론회 개최(경제인문사회연구회)
- '20. 11. 10 : 이웃사촌 시범마을 발전포럼 개최
- '20. 11. 20 : 스마트팜, 모듈러주택, KT-AI스쿨, 금수장여관 준공(도지사 현장점검)
- '20. 11. 25 : 이웃사촌 시범마을 조성 기본계획 및 타당성조사 용역 완료

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 공항유치 등으로 안계면 지가 상승으로 개발사업 난항
- 대 책 : 청년주거단지(전원주택형)를 아파트형으로 변경 추진(LH청년행복주택)

□ 향후계획

- 청년주거단지(LH청년행복주택) 조성을 위한 업무협약(의성군-LH, '21.1월)
- 시범마을일자리사업, 도시청년시골파견제 등 창업점포 활성화 지원

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	아이세상지원과		담당자	김동길	880-4543	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 단위 생활권 중심의 양질의 보육환경을 제공함으로써 차별없는
'아이 키우기 좋은 경북' 실현

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 국공립·공공형 어린이집 확대 80개소

□ 공약개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1 ~ 2022. 6. 30
- 대 상 : 도내 전 어린이집
- 사업내용
 - 부모 선호도가 높은 국공립어린이집 공급 확대
 - 신축(이전·대체 신축 포함), 유헴건물 리모델링, 민간어린이집 대상 국공립 전환 등 다양한 방법으로 추진
 - 민간어린이집 공보육 진입을 위한 공공형 어린이집 확대
 - 우수 민간어린이집 대상, 국공립 수준의 공공보육 역할 수행
 - 환경개선비, 차량유지비, 아이행복도우미 등 지원으로 양질의 보육서비스 제공
- 사 업 비 : 1,154억원(국 300, 도 253, 시군 601)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	1,154		1,154	270	221	221	221	221		1,176		270	315	368	223	
국 비	300		300	64	59	59	59	59		274		64	60	84	66	
도 비	253		253	61	48	48	48	48		289		61	76	95	57	
시군비	601		601	145	114	114	114	114		613		145	179	189	100	
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종 합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
민간·국공립 차별없는 양질의 보육환경 조성	계획①	80개	국공립 5개 공공형 10개	국공립 10개 공공형 10개	국공립 10개 공공형 10개	국공립 10개 공공형 10개	국공립 5개	
	실적②	94개	국공립 14개 공공형 11개	국공립 24개 공공형 6개	국공립 23개 공공형 16개	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	100% (실제 117.5%)	167%	150%	195%	-	-	

□ 세부추진실적

- '18. 7~12월 : 국공립어린이집 확충 14개소 (신축 3개소, 공동주택 관리동 어린이집 리모델링 5개소, 국공립 장기임차 6개소)
- '18. 7~12월 : 공공형어린이집 신규 선정 11개소
- '19. 1~12월 : 국공립어린이집 확충 24개소 (신축 4개소, 공동주택 관리동 어린이집 리모델링 11개소, 국공립 장기임차 9개소)
- '19. 1~12월 : 공공형어린이집 신규 선정 6개소
- '20. 1~12월 : 국공립어린이집 확충 23개소 (신축 7개소, 공동주택 관리동 어린이집 리모델링 12개소, 국공립 장기임차 4개소)
- '20. 1~12월 : 공공형어린이집 신규 선정 16개소

□ 향후계획

- '21. 1 ~ 6월 : '21년 국공립어린이집 확충 대상 수요조사
- '21. 3 ~ 12월 : 국공립 장기임차 현장조사 후 최종 선정되면 국공립 전환
- '21. 4 ~ 12월 : 공공형어린이집 신규 대상지 수요조사 및 선정

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					54.5%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	아이세상지원과		담당자	김종상 장미남 정지은	880-4596 880-4592 880-4597	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표

- 지역사회 전체의 관심과 협조로 돌봄 문제 함께 해결
- 공적돌봄 기능을 강화하여 아이키우기 좋은 환경 조성

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 경북형 온종일 돌봄 체계 구축 완료('22년)
- 마을돌봄터 70개소, 공립형 지역아동센터 11개소, 공동육아나눔터 18개소('22년)

□ 공약개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업대상 : 도내 전 아동 돌봄서비스 기관
- 사업내용
 - 취약계층 아동중심에서 돌봄이 필요한 모든 아동으로 돌봄 대상 확대
 - 돌봄 사업 간 연계체계 구축
 - 경북형 '마을돌봄터' 신설('19년 7개소 설치, '22년까지 70개소 확대)
 - 지역아동센터 ↔ 초등돌봄교실 연계 프로그램 운영('19년 35개소, '20년 34개소, 매년 30개소 운영)
 - 기존 돌봄 체계 확대 · 내실화
 - 공립형 지역아동센터 확대 + 돌봄 시간 연장 추진
 - 공동육아나눔터 확충 및 생활권별 맞춤 돌봄 강화(당일 예약시스템)
- 사 업 비 : 1,446억원(국비 964, 도비 150, 시군비 332)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									임기후	예산 확보(억원)					
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22	계		기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	1,446		1,446	124	286	294	344	398		1,420		124	373	466	456	
국 비	964	-	964	85	193	196	228	262		795		85	234	220	256	
도 비	150	-	150	12	29	31	36	42		231		12	46	100	73	
시군비	332	-	332	27	64	67	80	94		394		27	93	146	128	
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
온종일 돌봄 체계구축	계 획 ①	마을돌봄터 70개소, 마을밀착형 공모사업 30개소 공립형 지역아동센터 11개소, 공동육아 나눔터 18개소	• 사업별 수요 파악 • 연도별 계획 수립 (인프라 확충 등) • 사업별 소요예산 확보	• 경북형 마을돌봄터 (10개소 신규) • 마을밀착형 공모 사업 추진 (30개 개소) • 공립형 지역아동 센터 확충 (4→7개소) • 공동육아나눔터 확대(10→14개소)	• 경북형 마을돌봄터 (10→25개소) • 마을밀착형 공모 사업 추진 (30개소) • 공립형 지역아동 센터 확충 (7→9개소) • 공동육아나눔터 확대(14→16개소)	• 경북형 마을돌봄터 (25→45개소) • 마을밀착형 공모 사업 추진 (30개소) • 공립형 지역아동 센터 확충 (9→10개소) • 공동육아나눔터 확대(16→17개소)	• 경북형 마을돌봄터 (45→70개소) • 마을밀착형 공모 사업 추진 (30개소) • 공립형 지역아동 센터 확충 (10→11개소) • 공동육아나눔터 확대(17→18개소)	
	실 적 ②	마을돌봄터 26개소, 마을밀착형 공모사업 34개소 공립형 지역아동센터 8개소, 공동육아 나눔터 20개소	• 사업량 확정 - 마을돌봄터 10 - 공립형지역 아동센터 5 - 공동육아나눔터 17개소 • 4개년 계획 수립(시군별) • 2019년 예산확보	• 마을돌봄터 - 시군공동로고제작 - 사업량 축소 (10→7개소) • 마을밀착형 공모 사업 추진 (35개 개소) • 공립형지역아동 센터 확충(7개소) • 공동육아나눔터 확대(17개소)	• 마을돌봄터 - 19개소 개소 (7→26개소) • 마을밀착형 공모 사업 추진 (34개소) • 공립형지역아동 센터 1개소 확충 (7→8개소) • 공동육아나눔터 확대(14→20개소)	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	54.5%	100%	100%	100%	-	-	

□ 세부추진실적

[경북형 마을돌봄터 확충 및 지역아동센터 특화사업 운영]

- '18. 11월 : 마을돌봄터 설치 4개년 계획 수립(도 및 설치 시·군)
- '18. 12. 21 : 마을돌봄터 설치 운영을 위한 시군 간담회 실시
- '19. 3. 21 : 마을밀착형 공모사업* 추진 기관(도-교육청) 간담회,
기관(도-교육청)매칭 사업비 추경 추가 확보 협의(각 2억원)
- * 방과 후 돌봄 기관 연계 사업(지역아동센터와 초등돌봄교실 협력 아동 돌봄)
- '19. 5월 : 마을밀착형 공모사업 (도-교육청) 매칭 사업비 추경 확보(각 2억원)
- '19. 7월 : 경상북도 마을돌봄터 공통 로고 등 제작 완료
- '19. 8월 : 마을돌봄터 국비 사업비 1개소 추가 확보(6개소→ 7개소)

- '19. 10월 : 마을돌봄터 확대 설치방안 관련 시군 회의 개최
- '19. 11월 : 마을밀착형 지역특화 공모사업(굿센스) 성과보고회
- '19. 12월 : 경북형 마을돌봄터 조성 완료(7개소)
- '20. 2월 : 마을밀착형 지역특화 공모사업(굿센스) 선정
(28개팀 : 지역아동센터 34개소, 초등학교 30개교)
- '20. 7월 : 공립지역아동센터 1개소(영양) 설치(7→8개소)
- '20. 9월 : 경북형 마을돌봄터 3개소 확충(7→10개소)

[공동육아나눔터 확충]

- '18. 10. 19 : 공동육아나눔터 시군별 수요 반영 13개소 설치(3개소 추가)
- '19. 2. 25 : 도청 신도시 맞벌이부부 맞춤형 공동육아나눔터 개소
- '19. 7월 : 공동육아나눔터 5개소 추가(17개소) - 1개소 사업 포기
- '20. 6월 : 공동육아나눔터 1개소(칠곡) 추가(17개소 → 18개소)
- '20. 7월 : 공동육아나눔터 1개소(상주) 추가(18개소 → 19개소)
- '20. 11월 : 공동육아나눔터 1개소(포항) 추가 확보(19개소 → 20개소)

□ 향후계획

- 경북형 마을돌봄터 연차적 확대 설치·운영 (~ '22년)
 - 목표(누계) : '19년 7 → '20년 38 → '21년 52 → '22년 70개소
- 2021년 공동육아나눔터 8개소 확대 추진 (총 28개소)
- '21. 12월 : 공립형지역아동센터 확대 설치(1개소, 청송)
- '22. 5월 : 공립형지역아동센터 확대 설치(1개소, 예천)

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					64.1 %
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	인구정책과		담당자	권세형 최은희 김진연	880-4519 880-4523 880-4520	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 민·관 협력체계 구축을 통한 지역 출산장려 분위기 조성
결혼 및 가족에 대한 인식전환과 도민들의 공감대 형성

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 홍보캠페인 실시, 미래세대 인구 및 가족교육 운영현황, 미혼남녀 만남의 장 개최 실적

□ 공약개요

○ 홍보캠페인 실시

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 사 업 비 : 12.7억원(국 1.4, 도 11.3)
- 사업내용 : 젊은 세대가 공감할 수 있는 가족 가치 인식문화 확산 캠페인 전개

○ 미래세대 인구 및 가족교육 강화

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 사 업 비 : 11.4억원(도비)
- 사업내용 : 긍정적인 결혼·가족관 형성을 위한 인구교육 실시

○ 미혼남녀가 만나는 축제의 장 마련

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 사 업 비 : 3.2억원(도비)
- 사업내용 : 도민, 유관기관, 도내 기업체 미혼남녀의 만남 활성화

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									압하	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22	계		기투자	'18	'19	'20	'21	'22	
계	82		82	22	15	15	15	15		47.8		22	16	6.3	3.5		
국 비	57		57	17	10	10	10	10		26.1		17	8.5	0.3	0.3		
도 비	25		25	5	5	5	5	5		21.7		5	7.5	6.0	3.2		
시군비																	
민자등																	

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
홍보캠페인 실시	계획①	언론홍보 등 19회	언론홍보 등 3회	언론홍보 등 3회	언론홍보 등 4회	언론홍보 등 4회	언론홍보 등 5회	
	실적②	13회	4회	4회	5회	-	-	
	달성률 ②÷①	68.4%	133%	133%	125%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
미래세대 인구 및 가족교육	계획①	수강인원 20,500명	수강인원 4,000명	수강인원 4,000명	수강인원 5,000명	수강인원 5,000명	수강인원 2,500명	
	실적②	16,306명	4,998명	5,757명	5,548명	-	-	
	달성률 ②÷①	79.5%	125%	144%	111%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
미혼남녀 만남의 장 개최	계획①	행사개최 9회	행사개최 상/하반기 2회	행사개최 상/하반기 2회	행사개최 상/하반기 2회	행사개최 상/하반기 2회	행사개최 상반기 1회	
	실적②	4회	2회	2회	2회	-	-	
	달성률 ②÷①	44.4%	100%	100%	100%	-	-	

□ 세부추진실적

[홍보캠페인 실시]

○ '18. 7 ~ : 저출생 홍보캠페인 전개(매일신문, 대구일보, 국민일보, 현대HCN새로넷)

- '19. 3월 : 언론사(국민일보) 저출산극복대상 특별상 수상
- '19. 3월 : 도민 공감대 확산을 위한 민간단체 간담회 개최
- '19. 4월 : 홍보영상물 제작 및 언론홍보 캠페인(TBC-180회, 매일신문-4회)
- '19. 4월 : 구미 LG주부배구대회 연계 도-구미시-쑈마클럽 홍보캠페인 전개
- '19. 4월 : 성주생명문화축제 연계 도-성주군-사회연대회의 홍보캠페인 전개
- '19. 7. 4. : 제8회 경상북도 인구의 날 기념행사 개최(문경, 600명)
- '19. 8월 : 언론홍보 캠페인(매일신문-4회)
- '19. 8. 20. : 균형위 「지역인구감소 대응 방안 모색을 위한 세미나」 토론자로 참여(국회)
- '19. 8. 22. : 「저출산 대응 시시콜콜 100인 토크」 개최(의성, 100명)
- '19. 9~10월 : 저출생 극복 언론홍보 캠페인(TBC-222회)
- '20. 3~4월 : 코로나19 극복을 위한 응원 홍보캠페인 전개(TBC-135회)
- '20. 4~5월 : 언론홍보 캠페인(매일신문, 영남일보, 경북일보 - 총9회)
- '20. 7~9.15. : 저출생 극복 언론홍보 캠페인(TBC-280회)
- '20. 8월 : 언론홍보 캠페인(매일신문, 영남일보, 경북일보 - 총9회)
- '20. 9월 : 언론홍보 캠페인(매일신문 - 총5회)

[미래세대 인구 및 가족교육]

- '18. 7 ~ : 대학생 대상 교양강좌, 초등학생 대상 인구교육 추진(연중)
- '19. 5. 9. : 2019년 제1차 권역별 인구정책 대토론회 개최(포항, 200명)
- '19. 5. 24. : 청년·대학생과 함께 하는 토크콘서트 개최(경북도립대, 150명)
- '19. 6. 25. : 2019년 제2차 권역별 인구정책 대토론회 개최(청도, 150명)
- '19. 9. 24. : 2019년 제3차 권역별 인구정책 대토론회 개최(성주, 200명)
- '19. 11. 5. : 2019년 제4차 권역별 인구정책 대토론회 개최(예천, 200명)
- '19. 11. 8. : 도지사-청년·대학생과 함께 하는 토크콘서트 개최(경북도립대, 150명)
- '20. 1 ~. : 미래세대 인구교육(대학교 교양강좌, 18개 대학, 5,551명)

- '20. 7 ~ 12. : 인구교육 선도학교 운영(6개교)
- '20. 12. 29. : 청년·대학생과 함께 하는 토크콘서트 개최(영남대학교)

[미혼남녀 만남의 장 개최]

- '18. 5월, 10월 : 미혼남녀 커플매칭(각 회당 25커플 참여)
- '19. 4월 : 미혼남녀 만남 Day(경주, 30커플 참여)
- '19. 10. 19. : 미혼남녀 만남 Day(문경, 25커플 참여)
- '20. 9. 19. ~ 10. 31. : 미혼남녀 동아리 활동 및 만남 Day(포항 외 3개소, 56명 참여)
- '20. 10. 31. ~ 11. 1. : 미혼남녀 동아리 권역별 워크숍 개최(2회, 56명 참여)

- '19. 3월 : 언론사(국민일보) 저출산극복대상 특별상 수상
- '19. 7월 : (행정안전부) 저출산 대응모델육성 공모사업 선정(문경, 3억원)
- '19. 7월 : (행정안전부) 인구감소지역 통합지원 공모사업 선정(청도, 4억원)
- '19. 7월 : (행정안전부) 지자체 저출산 우수시책 경진대회 최우수상 수상(시상금 1.5억원)
- '20. 5월 : (행정안전부) 인구감소지역 프로그램 지원 공모사업 선정(문경, 군위 1.75억원)
- '20. 7월 : (행정안전부) 2020년('19년 실적)저출산대책 우수사례 선정(정부합동평가)
- '20. 7월 : (행정안전부) 인구감소대응분야 공모사업 선정(군위 4억원)
- '20. 8월 : (행정안전부) 지자체 저출산 대응 우수사례 경진대회 장려상 수상(김천 0.6억원)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 인구정책 기본조례	박영환 의원 대표발의	2019.9.30.	2019.10.8.	2019.10.31.공포

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - ▶ 코로나19 사회적 거리두기에 따른 다중집합 모임 및 회의 자제로 상반기 실적 부진
 - ▶ 코로나19 극복에 따른 경제회복 자원 마련으로 사업비 다소 감액
- 대책 : 생활속 거리두기로 완화에 따라 하반기 집중 추진 및 공약지표 수정

□ 향후계획

- 저출생 극복을 위한 도민의 자발적 참여와 사회네트워크를 통한 공감대 확산 캠페인 전개
- 미래세대 인구교육 확대를 위한 선도학교 지정 운영
- 전남, 대구 등 광역단위 간 인구정책 공동대응 추진

□ 공약조정(도민배심원단 승인, 2018년) : 공약명, 목표변경

⇒ 민선7기 공약실천계획에 반영

- (전) 공약명 : 저출산을 극복하는 다섯 번째 공동체 정신 개발
 - (후) 공약명 : 저출산 극복의 열쇠, 문화적 공감대 확산
- ⇒ 도민 공감대형성이 선행되어야 다섯번째 공동체 정신이 도출될 것이며,
인구감소 문제를 함께 극복할 수 있음

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					76.5%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	인구정책과 세정담당관 보건정책과		담당자	권세형 한미옥 이주현	880-4519 880-2209 880-3786	중앙협조	

❖ 공약목표 : 다자녀 가정에 대한 지원 확대로 양육에 대한 경제적 부담 완화

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 출산장려금 지원인원 연간 19,000명 목표
- 세자녀 이상 가족진료비 지원가구 연간 3,500가구 목표
- 다자녀 가구 주택취득세 지원인원 연간 30가구 목표
- 다복 가정 대축전 90가구

□ 공약개요

○ 출산장려금 지원

- 사업대상 : 신생아 출산 가정
- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 사 업 비 : 309억원(도 93, 시군 216)
- 사업내용 : 첫째아 10만원(일시금), 둘째아 이상 60만원(5만원x12개월) 출산장려금 지원

○ 세자녀 이상 가족진료비 지원

- 사업대상 : 세자녀 이상 가족 중 막내연령 만 13세 미만의 가정
- 사 업 비 : 12.5억원(도 4, 시군 8.5)
- 사업내용 : 의료기관 이용 시 진료비 본인부담금 1가구 연간 5만원 이내 지원

○ 다자녀 가구 주택취득에 대한 지방세 지원

- 사업대상 : 미성년자 3명 이상 둔 무주택 세대구성원

- 사 업 비 : 해당없음

- 사업내용 : 주택 취득 시 취득세 100% 감면(~'19.12.31. 50% 감면)

○ 도지사와 함께하는 다복가정 축하 대잔치 개최

- 사업대상 : 도내 다자녀 가정(세부계획 별도 수립)

- 사 업 비 : 1.7억원

- 사업내용 : 다복가정(다자녀 가정) 대상 이벤트 개최

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	917.2	594	323.2	82	66	61.2	57	57		860.7	594	82	66.5	61.2	57	
국 비																
도 비	275.2	178	97.2	25	20	18.2	17	17		258.2	178	25	20	18.2	17	
시군비	642	416	226	57	46	43	40	40		602.5	416	57	46.5	43	40	
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
출산장려금 지원 (보건정책과, 이주현)	계획 ①	77,000명 지원	10,000명 지원(하반기)	19,000명 지원	19,000명 지원	19,000명 지원	10,000명 지원(상반기)	
	실적 ②	53,640명	10,044명	22,143명	21,453명	-	-	
	달성률 ②÷①	69.7%	100%	116.5%	112.9%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
세자녀이상 가족진료비 지원 (보건정책과, 이주현)	계획 ①	14,000가구 지원	2,500가구 지원(하반기)	5,000가구 지원	2,000가구 지원	3,000가구 지원	1,500가구 지원(상반기)	
	실적 ②	11,909가구	2,500가구	4,924가구	4,485가구	-	-	
	달성률 ②÷①	85.1%	100%	98.5%	224.1%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
다자녀가구 주택취득세 지원 (세정담당관, 한미옥)	계획 ①	130가구	20가구	30가구	30가구	30가구	20가구	
	실적 ②	278가구	39가구	117가구	203가구	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	100% (실제213.8%)	195%	390%	676.6%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
다복가정 축하대잔치 (인구정책과, 권세형)	계획 ①	90가구	20가구 (하반기)	50가구 (하반기)	50가구 (하반기)	70가구 (하반기)	90가구 (상반기)	누계
	실적 ②	46가구	25가구	46가구	코로나19에 따른 취소	-	-	누계
	달성률 ② ÷ ①	51.00%	125%	92%	0%	-	-	

□ 세부추진실적

[출산장려금 지원]

- '18년 10,044명 지원(첫째아 3,986명, 둘째아 6,058명)
- '19년 22,143명 지원 (첫째아 7,121명, 둘째아 15,022명)
- '20년(12월말 기준) 21,453명 지원 (첫째아 6,856명, 둘째아 14,597명)

[세자녀 이상 가족진료비 지원]

- '18년 세자녀 이상 가족진료비 지원 **2,500**가구 지원
- '19년 세자녀 이상 가족진료비 지원 **4,924**가구 지원
- '20년(12월말 기준) 세자녀이상 가족진료비 지원 **4,485**가구 지원

[다자녀가구 주택취득세 지원]

- '18년 다자녀 가구 주택 취득세 지원 : 39가구, 42백만원 취득세 감면
- '19년 다자녀 가구 주택 취득세 지원 : 117가구, 136백만원 취득세 감면
- 2019.12.30. 다자녀가구 최초 주택취득세 감면을 확대(50%→100%)

- '20. 12월까지 다자녀 가구 주택 취득세 지원 : 203가구, 440백만원 취득세 감면
※ 누계 359가구, 618백만원, 감면율 확대(50%→100%) 개정(2019.12.30.)

[다복가정 축하대잔치]

- '18.10.27. 다자녀가정 초청 축하행사 개최(도청 화백당, 25가구·160명)
 - 4자녀(4), 5자녀(19), 6자녀(1), 10자녀(1) 참여
- '19.10.12~10.13. 다둥이 가족 대잔치 개최(경주, 21가구·200명)
 - 3자녀(1), 4자녀(7), 5자녀(11), 6자녀(1), 9자녀(1) 참여
- '19.11. 경북다자녀 가정 중·고·대학생 장학금 지급(23개 시군, 69명)
- '20.7. 경북다자녀 가정 중·고·대학생 장학금 지급(23개 시군, 100명)
- '20.10. 다둥이 가족 대잔치 코로나19 재확산으로 건강취약계층(아동 등) 안전 확보를 위한 행사 취소

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 코로나19 사회적 거리두기에 따른 다중집합 모임 및 회의 자제로 상반기 실적 부진
 - 코로나19 극복에 따른 경제회복 재원 마련으로 사업비 다소 감액
 - 사회보장위원회 협의 등 제도적 한계로 인해 사업 확대에 제약 있음
 - (하반기)코로나19 재확산 및 2단계 거리두기 시행으로 건강취약계층(아동 등) 안전 우려
- 대 책
 - 생활속 거리두기로 완화된에 따라 하반기 집중 추진 및 공약지표 수정
 - 출산장려금 지급의 시군별 형평성 제고 및 위장전입 등 사업추진에 따른 문제점 개선을 위한 시·군 간담회 추진
 - 다둥이 가족 대잔치 하반기 행사 계획 취소로 코로나19 감염 방지 노력

□ **향후계획**

- 「세자녀 이상 가족 진료비 지원사업」 이용률 제고를 위한 대상자 안내 및 홍보 확대
- 지역신문 등 언론을 활용한 「다자녀 가구 주택 취득세 지원」 홍보 실시

□ **공약조정(도민배심원단 승인, 2020) : 지표변경**

① **세자녀 이상 가족진료비 지원**

- (전) 세자녀 이상 가족진료비 지원 : 20,000가구
- (후) 세자녀 이상 가족진료비 지원 : 14,000가구

⇒ **코로나19 환자 발생에 따라 전반적으로 의료기관 이용률 저조**

② **다복가정 축하대잔치**

- (전) '다복가정 축하대잔치 ' 참여 : 160가구
- (후) '다복가정 축하대잔치 ' 참여 : 90가구

⇒ **코로나 19로 인한 사업비 감소에 따른 사업규모 축소**

③ 4차 산업혁명 선도지역 경북

1. 4차 산업혁명 지원 전담기관 설립
2. 4차 산업혁명 선도 핵심인재 양성
3. 해외석학 · 과학기술인 · 기업가 협의체 구성
4. 인공지능 거점센터 운영
5. 경북 빅데이터 산업 생태계 조성
6. 중소제조업 맞춤형 스마트팩토리 시스템 개발 보급
7. 강소형 연구개발특구 지정 · 운영
8. 가속기 기반 신약 · 신소재 클러스터 조성
9. 양성자 가속기 기반 입자빔 시설 산업화
10. 한의 新약 특화사업 거점센터 구축
11. 새로운 드론, 드론산업 거점 조성
12. 블록체인 산업 생태계 조성
13. 새로운 성장동력, 글로벌 해양기술 플랫폼 구축

4차 산업혁명 지원 전담기관 설립

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50 %
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	과학기술정책과		담당자	박건삼	880-2413	중앙협조	법인설립

❖ **공약목표 : 지역기업의 R&D 기획·평가·관리의 체계적인 시스템 구축을 위한 (가칭)경북과학기술기획평가원 설립**

📌 **공약이행 확인지표(임기내 목표) : 4차 산업혁명 지원 전담기관 설립**

□ 공약개요

- 사업기간 및 위치 : 2018~2022, 경북도 일원
 - 총사업비 : 156억원
 - 설립방안
 - 1단계 : 현행 구미전자정보기술원 내 경북과학기술진흥센터의 인력 보강
 - 2단계 : (가칭) **경북과학기술기획평가원 설립**
 - 조직구성 : 3본부 1실 1센터, 총 40명
 - (전략기획본부) 과학기술종합계획 수립, 지역 기술기반 미래예측
 - (사업개발본부) 예타 R&D사업 유치 지원, 정책 및 기술자문
 - (사업관리본부) 지역 R&D현황조사, 사업기획 컨설팅
 - (기획경영실) 기획·인사·홍보 등 기관운영 · 관리업무 전반
 - (경북SW융합센터) ICT/SW 컨트롤타워 기능 수행
 - 인력확보 : 현행 6명에서 9명 확대(20년도), 기관 설립후 40명 수준으로 확대
 - 기능추가 : 과기부 연구개발지원 수행에서 경북 R&D기획기능 전담
- ※ 현 '경북과학기술진흥센터'와 '경북SW융합진흥센터'의 기능 통합 확대·개편

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								입주	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	156	20	136	4	6	42	42	42		38	20	4	6	4	4	
국 비	20	10	10	2	2	2	2	2		20	10	2	4	2	2	
도 비	136	10	126	2	4	40	40	40		18	10	2	2	2	2	
시군비																
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
전담기관 설립	계획①	전담기관 설립 및 운영	• 인력보강 예산 확보	• 타당성검토 용역수행 • 인력보강 추진	• 조례 제정 • 법인등록 및 기관설립	• 전담기관 운영	• 전담기관 운영	
	실적②	•경북과학기술 술진흥센터 인력 보강 예산 반영	•경북과학기술 술진흥센터 인력 보강 예 산 반영	•타당성검토 연구용역 완 료	• 관계기관 협의 및 검토	-	-	
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '18. 12 : 경북과학기술진흥센터 내 연구개발지원단 인력보강 '19년 예산 반영(기존 6명→9명)
- '18. 12 : 「4차산업혁명지원 전담기관 설립 기본계획수립 및 타당성검토」 연구용역 계약체결
- 연구용역 착수보고회('19. 1월), 중간보고회('19. 3월), 최종보고회('19. 7월)
- '19. 8 : 경상북도 과학산업기획평가원 설립 계획(안) 보고
- '20. 1 ~ : 경상북도 과학산업기획평가원 설립 관련 추진 중
- '20. 7 ~ : 경상북도 과학산업기획평가원 설립 관련 전반사항 검토 및 관계기관 협의 중
- 설립 및 운영 형태, 위치, 소속기관 등 전반사항 검토 및 조율

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경북과학기술진흥조례, 경북경제진흥원 설립 및 운영 조례	추진중	-	-	운영형태 결정 상황에 따라 단계별 추진

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

☐ **향후계획**

- 2021. 1월 ~ : 연구개발지원단인 경북과학기술진흥센터의 기능을 보강하여 R&D 사업 추진 등 과학산업 전담기관으로서의 역할 수행
 - 도 산하 공기관 부설기관 또는 독립기관으로 설치 검토 중
- 2021. 11월~ : 경상북도과학산업기획평가원 설립·운영

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				95%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	과학기술정책과 4차산업기반과		담당자	오혜림 류재하 변상철 최상희 이현준	880-2472 880-2473 880-2427 880-2474 880-2477	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 4차 산업혁명 선도를 위한 전문인재 양성

📌 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 인공지능 전문가 양성교육(연 40명), 블록체인 전문가 양성교육(연 30명)
- SW전문가 및 SW창의인재 교육(연 100명), 특성화고 나노융합기술인력(연 60명)
- SW중심대학 육성(연 100명), ICT명품인재 양성사업(연 40명)
- 대학 ICT 연구센터 육성(연 25명)

□ 공약개요

○ 인공지능 전문가 양성교육('18~'20)

- 지역기업 CEO과정 및 실무자 과정을 통한 기업 맞춤형 전문인력 양성

○ 블록체인 전문가 양성교육('18~'21)

- 블록체인 기술분야 산업 전문인력 양성체계 구축 및 운영

○ SW전문가 양성 및 SW창의인재 저변확산 교육사업('18~'22)

- SW교육기반 조성 및 이공계 경력단절여성 SW코딩 교육을 통한 취업지원

○ 특성화고 나노융합기술인력 양성사업('18~)

- 나노인프라를 활용한 특성화고 전문인력 양성 및 취업지원

○ SW중심대학 육성('17~'20)

- 지역기업과 대학간 공동 산학 R&D를 통한 교육

○ ICT 명품인재 양성사업('11~'20)

- 기술과 인문학적 소양을 지닌 창의·융합형 인재 양성

○ 대학ICT 연구센터 육성('14~'19)

- 지역 대표 국책사업과 연계한 민·군 ICT융합 분야의 고급인력 양성

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									압기 후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	계		기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	
계	2,115.83	1,340.11	775.72	247.56	253.61	238.61	25.62	10.32		2,145.03	1,340.11	247.56	253.61	263.35	40.40		
국 비	742.51	443.41	299.1	95.52	98.79	90.79	11	3		774.97	443.41	95.52	98.79	118.75	18.5		
도 비	105.63	42.8	62.83	15.33	17.6	16.1	9.8	4		99.31	42.8	15.33	17.6	14.9	8.68		
시군비	58.63	36.2	22.43	7.03	7.2	5.7	1.5	1		67.85	36.2	7.03	7.2	5.6	11.82		
민자등	1,209.06	817.7	391.36	129.68	130.02	126.02	3.32	2.32		1,202.90	817.7	129.68	130.02	124.1	1.4		

* 21년 예산확보내역

- 블록체인 전문가 양성교육 : 10.4억(국 8, 도 5, 시군 5, 민자등 1.4)
- SW전문가 및 SW창의인재 교육 : 21억(국 10.5, 도 3.68, 시군 6.82)

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
인공지능 전문가 양성교육 (4차산업기반과, 오혜림)	계획①	630명	210명	420명	630명	-	-	누계
	실적②	803명	593명	680명	803명	-	-	누계
	달성률 ②÷①	100% (실제 127%)	282%	162%	127%	-	-	
구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
블록체인 전문가 양성교육 (4차산업기반과, 이현준)	계획①	139명	36명	70명	106명	139명		누계
	실적②	119명	36명	77명	119명	-	-	누계
	달성률 ②÷①	85.6%	100%	110%	112%	-	-	
구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
SW전문가 및 SW창의인재 교육 (4차산업기반과, 류재하)	계획①	500명	100명	200명	300명	400명	500명	누계
	실적②	1,768명	300명	600명	1,768명	-	-	누계
	달성률 ②÷①	100% (실제 589%)	300%	300%	589%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
특성화고 나노융합기술인력양성 (과학기술정책과 변상철)	계획①	265명	32명	98명	164명	230명	265명	누계
	실적②	152명	32명	95명	152명	-	-	누계
	달성률 ②÷①	57%	100%	97%	93%	-	-	
구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
SW 중심대학육성 (4차산업기반과, 최상희)	계획①	300명	100명	200명	300명			누계
	실적②	6,600명	6,000명	6,500명	6,600명		-	누계
	달성률 ②÷①	100% (실제 2,200)	6,000%	3,250%	2,200%	-	-	
구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6 월	비고
ICT명품인재양성사업 (4차산업기반과, 최상희)	계획①	120명	40명	80명	120명			누계
	실적②	120명	53명	80명	120명	-	-	누계
	달성률 ②÷①	100%	132.5%	100%	100%	-	-	
구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6 월	비고
대학ICT 연구센터 육성 (4차산업기반과, 최상희)	계획①	50명	25명	50명	사업종료	-	-	누계
	실적②	43명	18명	43명	-	-	-	누계
	달성률 ②÷①	86%	72%	86%	-	-	-	

□ 추진실적 및 성과

<인공지능 교육>

- 기업맞춤형 실무자과정 및 CEO 과정 운영

<SW전문가 및 SW창의인재 교육>

- 코딩맘 육성, 코딩교실, SW인재양성 프로그램 운영 등 300여명 교육

<SW 중심대학육성>

- SW가치 확산 지역 방문 특강(35회), 중고등학생 코딩캠프(10개교), SW교육 봉사단 활동(29개교) 등 6,000여명 교육

■ 과기부, 2019 소프트웨어중심대학 공모사업 도내 2개대학 선정('19.4)
 - 국비 220억원 확보(대구가톨릭대, 안동대 SW 중심대학 선정)

<ICT 명품인재양성사업>

- 창의융합교육을 통해 창의적 발상을 창업 및 사업화로 확대 추진
- 도제식, 다학제, 연구실습 활동 중심의 창의적 학습체계 구축

<대학ICT 연구센터 육성>

- 산학협력 연구과제 수행을 기반으로 원천기술 개발/확보 및 사업화 추진
- 창의·융합 교육법(Design Thinking 등)을 산업체에 적용 · 확산

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

☐ **향후계획**

- 2021년 사업계획서 작성 및 사업 시행
- 코딩교육 및 진로선택 지원 등 SW브릿지를 통한 SW창의인재 교육 지속 지원
- SW융합 전문인력 양성, 지역기업·대학 간 공동산학 R&D 등 SW중심대학 운영

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	비예산
주관부서	과학기술정책과		담당자	박건삼	880-2413	중앙협조	-

❖ 공약목표 : 해외석학·과학기술인·기업가 협의체 구성

- 지역산업 혁신역량 강화를 위한 우수한 인적자원 네트워크 구축
- 네트워크를 바탕으로 4차산업혁명 대응과 정책방향 및 전략 수립

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 해외석학·과학기술인·기업가 협의체 구성 및 운영

□ 공약개요

- 목 적 : 해외석학·과학기술인·기업가 협의체 구성을 통해 4차 산업혁명 대응 분야별 정책방향과 전략, 세부 추진 과제 발굴·기획
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 사업내용 : 해외석학·과학기술인·기업가 협의체 구성

【추진전략】

- 경북 제조업 혁신을 위해 우수 인적자원을 확보하여 4차 산업혁명 관련 협의체 구성
 - * 해외석학, 신학연 전문가(공무원, R&D기관, 대학, 기업)를 포함한 4차 산업혁명 관련 대응 분야별 전문가로 구성된 협의체 운영
- 세계지식포럼, 월드그린에너지포럼, 국제백신산업포럼 등 국제포럼 참석 해외 석학과의 교류를 통한 글로벌 인적네트워크 구축

□ 예산투입 실적 및 계획(비예산)

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
해외석학·과학기술인·기업가 협의체 구성	계획①	협의체 구성 및 운영	구성준비	협의체 구성	운영	운영	운영	
	실적②	• 「경상북도 블록체인 특별위원회」 구성 및 운영	• 「경상북도 블록체인 특별위원회」 구성 및 운영	• 「경상북도 4차산업 혁명전략 위원회」 구성 및 운영	• 경상북도 스케일업 포럼개최	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%	-	-	

☐ 추진실적 및 성과

- '18.11.14 : 경북도 블록체인 특별위원회 출범식
 - 국내·외 석학, 기업가로 구성된 블록체인 특별위원회를 구성하여 출범
- '19. 7. 19 경상북도 4차 산업혁명 전략위원회 구성
- '19. 9. 27 경상북도 4차 산업혁명 국제포럼 개최
 - 제이리 폭스콘 부회장, 캐슬린 미드포드 PTC 수석부사장 등 스마트 산단과 5G 관련 세계적으로 유명한 전문가를 초청하여 스마트 시티 5G 경상북도 추진전략을 다각도로 논의
- '20. 5. 경상북도 스케일업 포럼 개최 보조사업자 선정 공고
- '20. 10. 21. 경상북도 스케일업 포럼 개최

☐ 공약입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- '21. 1 ~ : 21년도 세계지식포럼 경상북도 세션 추진을 통한 세계석학과의 인적 네트워크 구축

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100 %
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	4차산업기반과		담당자	오혜림	880-2476	중앙협조	-

❖ 공약목표 : 경북 지역기업의 글로벌 기술 경쟁력 강화 및 성장동력 확보

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- AI 적용 기업수 19개, 교육 730명(CEO 600명, 실무 130명), 핵심기술개발 15건

□ 공약개요

- 사업명 : 인공지능 거점센터 운영
- 사업기간 : 2018. 4월 ~ 2020. 12월
- 대상 : 지역기업체, (예비)스타트업, 연구기관
- 사업내용
 - 인공지능 핵심기술 개발
 - AI 기술 연구와 지역산업 응용 R&D 추진을 통한 원천 기술 확보
 - 전문 인력 양성 교육
 - 지역기업 CEO과정 및 실무자 과정 개설로 통한 기업 맞춤형 전문인력 양성
 - 기업애로기술 해결
 - 기업현장 방문을 통한 기업 애로기술 컨설팅과 기술지도 수행
- 사업비 : 33억원(도 21, 민자 12)

□ 예산투입 실적 및 계획

구분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	42	-	42	11	15	16	-	-		33	-	11	13	9		
국비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
도비	30	-	30	7	9	14	-	-		21	-	7	9	5		
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
민자등	12	-	12	4	4	4	-	-		12	-	4	4	4		

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
인공지능 핵심기술 개발	계획①	기술개발: 15건	기술개발: 4건	기술개발: 9건	기술개발: 15건	-	-	누계
	실적②	25건	7건	14건	25건	-	-	누계
	달성률 ②÷①	100%	100% (초과달성)	100% (초과달성)	100% (초과달성)	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
인력양성	계획①	교육:630명 - 기업 CEO 등:540명 - 전문인 력:90명	교육:210명 - 기업 CEO 등:180명 - 전문인력:30명	교육:420명 - 기업 CEO 등:360명 - 전문인력:60명	교육:630명 - 기업 CEO 등:540명 - 전문인력:90명	-	-	누계
	실적②	803명	593명	680명	803명	-	-	누계
	달성률 ②÷①	100%	100% (초과달성)	100% (초과달성)	100% (초과달성)	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
AI기반 애로기술 해결	계획①	적용 기업:21건	적용기업:3건	적용기업:10건	적용기업:21건	-	-	누계
	실적②	21건	7건	16건	21건	-	-	누계
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- (기술개발) 기업 현장 적용 가능한 개발 도구 25건 개발 완료(배포 예정)
- (전문인력) 기업 현장 필요한 맞춤형 전문인력 양성 133명, 기업CEO 670명
 - 기업맞춤형 전문인력 양성 교육, 기업 CEO 등 교육
- (애로기술) 기업의 애로 기술 해결 21건, 1:1 전문가 컨설팅을 통한 해결
 - 공고 → 현장방문 → 기업 컨설팅 → 1:1 전문가 매칭 및 기술인력·장비지원 → 해결

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
-				

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 인공지능 대학원 및 산업인공지능 인력양성 사업을 통해 인공지능 우수인력 양성 지속 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				76.7%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	4차산업기반과		담당자	홍진근	880-2478	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 빅데이터산업 기반 제조산업 경쟁력 강화로 4차산업혁명 선도 및
신산업별 비즈니스 모델 개발로 빅데이터 기반 전후방 산업 성장지원

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 빅데이터 활용 공급산업 육성 및 고도화

□ 공약개요

- 사업기간 : 2018.07.01. ~ 2022.06.31.(48개월)
- 대 상 : 경북 빅데이터 산업 관련 기업(사물인터넷 제조융합 테스트베드)
- 사업내용
 - A(인공지능), B(빅데이터), C(CPS) 활용 클라우드-데이터센터 구축
 - 핵심 기술 개발, 서비스 지원을 위한 통합 · 공용 데이터센터 구축
 - 지역 특화 산업 전반에 대한 혁신 기술 · 서비스 개발 지원
 - 지역내 인공지능 · 빅데이터 거점센터 및 산 · 학 · 연 연계 R&D 수행
 - 빅데이터 인력양성 아카데미 운영
 - 제조 빅데이터 활용 플랫폼 및 기업적용
- 사 업 비 : 188억원(국 72, 도 54, 시군비 56, 민자 6)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								입지	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	188		137	8	6	41	41	41	51	33.8	－	8	17	4.8	4	
국 비	72		47	2	0	15	15	15	25	16	－	2	14			
도 비	54		43	5	5	11	11	11	11	15.8	－	5	3	4.8	4	
시군비	56		42	0	0	14	14	14	14	－	－	0				
민자등	6		5	1	1	1	1	1	1	1	－	1				

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
클라우드 데이터센터 구축 (담당자)	계획①	빅데이터 기 반 공급기술 테스트베드 활 용지원 등	-	• 데이터센터 시범구축 등	• 클라우드 데 이터 인프라 구 축 및 응용서 비스 기업지원	• 클라우드 데 이터 인프라 구 축 및 응용서 비스 기업지원	• 클라우드 데 이터 인프라 구 축 및 응용서 비스 기업지원	
	실적②	계획수립	-	계획수립완료	인프라 구축중	-	-	
	달성률 ②÷①	70%	-	100%	70%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
빅데이터 인력양성 (담당자)	계획①	빅데이터 아카 데미 운영	-	• 빅데이터 아 카데미 운영	사업종료	-	-	
	실적②	아카데미교 육 220명	-	아카데미교육 220명	-	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	-	100%	-	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
기업적용 (담당자)	계획①	빅데이터 공 급기술 사업 화 등	빅데이터활용 중소기업 우수 사례발굴 등	• 빅데이터활용 중소기업 우수 사례발굴 등	• 기업지원 및 경북 산업생태계 현황판 제작	• 클라우드 데이터 기업 서비스 • 기업 거래 관계망 구축	•클라우드 데이터 기업 서비스 •기업 거래 관계망 구축	
	실적②	20개 기업 우 수사례 발굴	20개 기업 우 수사례 발굴	37개 기업 컨설팅 지원	3개지원사업 13개기업	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '19. 7.11 : 중소기업 빅데이터 활용지원 사업 3자 협약식(37개사)
- '19. 7.23 : 경북 과학·산업 빅데이터 분석 및 활용을 위한 업무협약
 - ※ 협약기관 : 경상북도, 한국기업데이터, 경북테크노파크
- '19.11.30 : 학생, 기업, 행정기관 대상 빅데이터 아카데미 교육 실시(220명)
- '19.12.16 : 중소기업 빅데이터 활용지원 사업 결과보고회
(경북 맞춤형 빅데이터 인력양성(349명))

- '20. 3 : 경북 클라우드 데이터 산업 육성 협약체결
- '20. 6 ~ 9 : 클라우드 서버 및 장비, 보안 인프라 등 시스템 구축
- '20. 9. 8 : 자동차 특화 지역산업 분석활용 연계협력 위원회 운영
- '20. 10 ~ : 연구개발, 데이터 저장, 상용SW, 데이터 분석 응용 서비스 제공
- '20. 10. 15 : 산업분석 활용 기관 간 연계 협력 방안 도출
- '20. 11. 2 : 지역산업 생태계 현황판 보완 및 기업 데이터(648개사) 분석 중
- '20. 12 : 경북 과학·산업 현황판 제작 운영 정책 서비스 중

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

☐ **향후계획**

- '21. : 경북 클라우드 데이터 활성화를 위한 인프라 구축 및 기업지원
- '21. : 경북 과학산업 빅데이터 현황판 활용 및 기업간 거래관계 데이터 망 구축 정책 개발 및 지역경제 현황 자료 제공

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60 %
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	과학기술정책과	담당자	이기주	880-2423	중앙협조	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 지역기업 맞춤형 스마트팩토리 시스템 개발 보급

- 제조기업 품질향상, 불량률 감소, 생산성 향상으로 가격경쟁력 향상
- 생산공정, 서비스, 물류 등 통합관리로 영업이익 등 경영성과 제고

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 스마트팩토리 시스템 개발, 대표 공장 맞춤형 시스템 보급

□ 공약개요

- 사업명 : 중소기업 적합 개방형 IoT 및 로봇 제어 플랫폼 개발
- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 위치 : 경상북도 일원
- 사업내용
 - 중소기업 전용 스마트팩토리 시스템 개발
 - IoT기반 정보화 시스템 및 빅데이터 분석을 위한 플랫폼 개발
 - 중소제조사를 대상으로 실증·검증 공장 구축
 - '20년 이후 전국 단위 시범 추진 예정(스마트팩토리 공청회, '18.4월)
 - 경상북도 국산화 기술 적용 스마트팩토리 보급 확산
 - 업종별 특수환경에 맞는 필요한 기능만을 선별하여 맞춤형 지원
- 사업비 : 300억원(국비 200, 지방비 50, 민자 50)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								합계	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	300		145	-	-	-	62	83	155		-	-	-	-		
국 비	200		100	-	-	-	50	50	100		-	-	-	-		
도 비	25		10	-	-	-	-	10	15		-	-	-	-		
시군비	25		10	-	-	-	-	10	15		-	-	-	-		
민자등	50		25	-	-	-	12	13	25		-	-	-	-		

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
시스템 개발보급 · 스마트팩토리 보급 확산	계획 ①	스마트팩토리 시스템 개발	스마트팩토리 시스템 기획	사업 추진 기반 구축	공모사업 등 준비	시스템 개발 및 인프라 구축	시스템 보급	지표 조정
	실적 ②	용역완료 및 부처협업	용역1건 완료	관련부처 사업협업	공모사업 선정	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- 2018. 10월 : 중소제조기업용 개방형 IoT플랫폼 개발 관련 용역 완료
- 2019. 7월 : 산업부 방문 사업추진 협의
- 2020. 5월 : 산단대개조사업 공모 선정 (거점-연계산단 뿌리산업 고도화 선도모델 구축사업)
- 2020. 12월 : 사업 세부실행계획 수립 예정

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고

□ 문제점 및 대책

- 스마트팩토리 사업추진 중앙부처 변경(산업통상자원부 → 중소벤처기업부)
- 국비 확보를 통한 사업추진을 위하여 관계 부처와 지속적 협의 및 공모사업 신청

□ 향후계획

- 2021 ~ : 산단대개조사업의 '거점-연계산단 뿌리산업 고도화 선도모델 구축사업'으로 반영하여, 21년부터 사업 추진 계획

□ **공약조정(도민배심원단 승인, 2019년) : 지표변경(추진계획 변경)**

○ (전) 2019~2020년 : 스마트팩토리 시스템 개발

○ (후) 2019~2020년 : 국비확보 추진

⇒ 중앙부처의 공모일정이 '20이후로 변경. 스마트팩토리 시스템 개발을 위해서는 국비 확보가 선제적으로 이루어져야 하는 사안으로 국비확보를 위한 사업기반 구축에 중점을 두어 사업 추진예정

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100 %
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	과학기술정책과		담당자	심영수	880-2431	중앙협조	특구지정

❖ 공약목표(내용) : 동해안 연구개발 인프라와 연계한 국가 R&D 거점 조성

📌 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 강소특구 지정

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018~2022
- 위 치 : 포항시 일원
- 사업내용
 - 기술 핵심기관 혁신역량 조사
 - * R&D인력, R&D투자비, 특허출원수, 기술이전수, 기술이전액 등
 - 강소특구 육성(연구성과 사업화, 연구소기업·창업 성장 지원 등)
 - 연구성과의 사업화를 위해 우수기술 발굴
 - 연구소기업, 첨단기술기업 성장 단계별 맞춤형 지원
 - 배후공간 연계 발전방안 마련

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	145		145	1	36	36	36	36		196	-	1	3	72	120	
국 비	120		120	0	30	30	30	30		162.5	-	0	2.5	60	100	
도 비	25		25	1	6	6	6	6		11.1	-	1	0.5	3.6	6	
시군비										22.4	-			8.4	14	
민자등										0	-					

□ **공약달성 확인 지표**

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
강소특구 지정	계획①	강소특구 지정	강소특구 지정 신청	강소특구 지정	연구소 기업 성장지원	연구소 기업 성장지원	연구소 기업 성장지원	
	실적②	강소특구 지정	강소특구 지정 신청	포항강소특구 지정	포항 특구 연구소기업 12개 지정 구미강소특구 지정	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%	-	-	

□ **추진실적 및 성과**

- '18.5~12월 : 포항 AI·바이오 강소연구개발특구 육성 종합계획(안) 수립
- '18.12.13 : 포항 AI·바이오 강소연구개발특구 지정 신청
- '19.03.19 : 특구 전문가위원회 현장 평가
- '19.06.19 : 특구 전문가위원회 심의·의결(포항강소특구 지정 확정)
- '19.08.07 : 경북 포항 강소연구개발특구 지정 고시(과기부)
- '19.09.27 : 경북 구미 강소연구개발특구 지정 신청
- '19.12.27 : 포항 강소연구개발특구 연구소기업 지정(3개기업)
- '20.1.31 : 포항 강소연구개발특구 육성사업 시행계획 수립
- '20.7.27 : 특구 전문가위원회 심의·의결(구미 강소특구 지정)
- '20.9.30 : 포항 강소연구개발특구 연구소기업 지정(누계 9개기업)
- '20.8.28 : 경북 구미 강소연구개발특구 지정 고시(과기부)
- '20.12.31 : 포항 강소연구개발특구 연구소기업 지정(누계 12개기업)

□ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
-				

□ **문제점 및 대책**

- 해당없음

□ **향후계획**

- 특화분야 관련기업 유치
- 연구소 기업 및 첨단기술기업 지원 등

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				67.5 %
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	바이오생명산업과 과학기술정책과		담당자	김승준 남현대	880-2518 880-2421	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표** : 3,4세대 가속기를 활용한 세계적인 신약개발 R&DB 기지 조성,
그린신소재연구소 설립으로 소재산업 고도화

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 세포막단백질연구소 설립, 그린신소재연구소 설립

□ 공약개요

○ 가속기 기반 신약개발 클러스터 조성

- 기 간 : 2019년 ~ 2025년
- 위 치 : 포항융합기술산업지구
- 사업비 : 2,552억원
- 내 용
 - 세포막단백질연구소 설립, 가속기신약연구소 설립, 비즈니스융복합센터 설립

○ 가속기 기반 그린신소재 클러스터 조성

- 기 간 : 2020년 - 2024년
- 위 치 : 포항융합기술산업지구
- 사업비 : 550억원
- 내 용 :
 - 그린신소재연구소 설립, 인력양성아카데미 운영, 기업지원센터 건립

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압가후	예산 확보(억원)						
	합계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	3,102		769		73	363	195	138	2,333	286.5	－	－	123.5	163		
국 비	1,214		311		10	127	94	80	903	106.5	－	－	60.5	46		
도 비	944		230		24	118	50	29	715	82	－	－	23.5	58.5		
시군비	944		228		39	118	51	29	715	98	－	－	39.5	58.5		
민자등											－	－				

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
가속기 기반 신약개발 클러스터	계획 ①	세포막단백질 연구소 준공	관계기관 협약	세포막 단백질 연구소 착공	세포막 단백질 연구소 착공	세포막 단백질 연구소 준공		
	실적 ②	설계완료 및 착공추진	과기부 및 관계기관 협약	설계완료 및 착공추진	착공	준공	-	
	달성률 ②÷①	75%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
가속기 기반 그린신소재산업 클러스터	계획 ①	그린신소재 연구소 준공	기본계획 수립	관계기관 협약	그린신소재 연구소착공	그린신소재 연구소준공	인력아카 데미 운영	
	실적 ②	연구용역 기관선정	연구용역 기관선정	연구용역 예타추진	사업추진 예타신청	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

○ 세포막단백질연구소 준공

- '19. 2 : 세포막단백질연구소 설립 추진단 설치
- '19. 5 : 세포막단백질연구소 국비 공모사업 선정(과기부)
- '19. 8 : 세포막단백질연구소 운영 및 연구 착수
- '20. 4 : 세포막단백질연구소 착공

○ 그린신소재연구소 설립

- '19. 4 : '차세대배터리파크 조성사업' 연구용역 착수
- '20. 3 : '차세대배터리파크 조성사업' 연구용역 완료
- '20. 8 : '차세대배터리파크 조성사업' 예타 신청(산업부)

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

☐ **문제점 및 대책**

- 그린신소재연구소 → 차세대배터리파크 이차전지상용화지원센터로 변경 추진

☐ **향후계획**

- 차세대배터리파크 조성사업(그린신소재연구소 설립 등) 예타 신청('20. 5월~)
- 세포막단백질연구소 준공('21. 4월 예정)

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	과학기술정책과		담당자	유영훈	880-2422	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 양성자가속기 활용 미래형자동차 대체소재 개발 기반 구축

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 미래형자동차 대체소재 기술 개발을 위한 지역기업 기술홍보 및 수요조사
- 기술·평가센터 실시설계 용역 착수

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022~2026(5년)
- 사업위치 : 경주 일원
- 사업비 : 220억원(국비 100, 도비 50, 시군비 50, 민자 20)
- 사업내용 : 양성자가속기 활용 미래형자동차 대체소재 개발
 - 지역기업 기술홍보 및 수요조사
 - 양성자가속기 활용 기술을 도내 기업에 홍보, 제품 개발 희망 수요조사 · 연구지원(자동차 외장재 및 부품 소재 기업)
 - 미래형자동차 대체소재 개발 기술센터 및 인증·평가센터 건립을 위한 실시 설계용역 시행

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								입기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	220	-	-	-	-	-	-	-	220		-	-	-	-	-	
국 비	100	-	-	-	-	-	-	-	100		-	-	-	-	-	
도 비	50	-	-	-	-	-	-	-	50		-	-	-	-	-	
시군비	50	-	-	-	-	-	-	-	50		-	-	-	-	-	
민자등	20	-	-	-	-	-	-	-	20		-	-	-	-	-	

☐ **공약달성 확인 지표**

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
지역기업 기술홍보 수요조사 · 실시설계용역	계획①	미래형자동차 대체소재 센터 실시설계용역, 지역기업 기술홍보 수요조사	계 획 수 립 및 기획보 고서 작성	연구용역 시행	연구용역 완료	지역기업 기술홍보, 수요조사	기술·평가 센터 실시 설계용역 시행	
	실적②	용역완료 국비건의	기획보고 서 작성	용역 착수	용역 완료	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

☐ **추진실적 및 성과**

- 2018. 11월 : 기본계획 수립을 위한 기획보고서 작성
- 2019. 3월 : '지역자동차 산업 발전방안 모색' 세미나 개최
- 2019. 9월 : '미래형자동차 대체소재 개발' 연구용역 착수
- 2020. 3월 : 국가과학기술심의회 '대형가속기 로드맵 및 운영전략' 반영
(산업체 R&D통합지원센터 활용지원 방안 명시)
- 2020. 4월 : '미래형자동차 대체소재 개발' 연구용역 완료
- 2020. 7월 : 중앙부처 및 관계기관 업무협의
- 2020. 12월 : '22년 과기정통부 신규사업 기획보고서 제출

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황 : 해당없음**

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

☐ **향후계획**

- '22년 과기정통부 신규사업 반영 업무협의 : 2021. 2월
- 기재부 투자심의 확정 : 2021. 3월
- 양성자가속기 이온빔 기술 도내 자동차 기업 홍보, 제품개발 수요조사·연구지원
- 산업통상자원부 소재부품장비 산업계획 기술개발 반영 건의

□ **공약조정(도민배심원단 승인, 2020) : 지표변경**

- (전) 미래형 대체소재 기술 및 평가 센터 건립
- (후) 미래형 대체소재 기술 및 평가 센터 건립을 위한 실시설계 용역 착수

⇒ 중앙부처(과기부, 산업부)의 사업협의 및 결정 지연으로 공약 목표 현행화 필요

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				70%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	바이오생명산업과		담당자	김승준	880-2518	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 한약재 산업화 지원을 통한 한의학 산업의 고부가가치 창출

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 한의학 제형개발 · 천연물질 확보 및 분양 등 산업화 지원

□ 공약개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2025년
- 사업주관 : 한국한의학진흥원
- 사업비 : 13,968백만원(국비 6,984, 도비 6,984)
- 사업내용
 - 수요에 맞춘 다양한 제형의 건강보험용 한약제제 개발
 - 한약제제 제형개발 및 제조공정 표준화(원료 규격화 등)
 - 한약제제 상용화(품목허가 지원) 및 활성화(기술분석 성과확산)
 - 한의학 소재로부터 분리·정제된 천연물질 은행 구축
 - 천연물질 확보 및 분양
 - 생물전환대사체 Library 구축, 발효(생물전환)공정의 확립
 - 다빈도 한의학침약제의 규격화·표준화 및 제약화
 - 약침 실태조사, 유통약침 품질관리를 통한 안전화 지원
 - 약침 제도화기반 확보 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	139.68	－	87.3	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	52.38	69.84	－	17.46	17.46	17.46	17.46	
국 비	69.84	－	43.65	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	26.19	34.92	－	8.73	8.73	8.73	8.73	
도 비	69.84	－	43.65	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	26.19	34.92	－	8.73	8.73	8.73	8.73	
시군비	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－		
민자등	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－		

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
한의학 제형개발 · 천연물질 확보 및 분양 등 산업화지원	계획①	10,000건	2,000건	2,000건	2,000건	2,000건	2,000건	
	실적②	7,097건	2,137건	2,405건	2,555건	-	-	
	달성률 ②÷①	70%	106%	120%	127%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

[2018년]

- 건강보험용 한약제제 제형개발 14건(연조엑스 6, 정제 6, 과립제 2)
- 제형개발 신규 10품목 식약처 품목허가 취득 및 10품목 건강보험 등재
- 한의학 소재 유래 천연물질 121종 확보 및 분양 201종
- 생물전환 대사체 추출물 및 분획물 확보 810종 및 분양 971종
- 조제공정 매뉴얼 보급을 통한 약침 안전성 확립

[2019년]

- 건강보험용 한약제제 제형개발 12건(연조엑스 5, 정제 5, 과립제 2)
- 제형개발 신규 10품목 식약처 품목허가 취득 및 7품목 건강보험 등재
- 한의학 소재 유래 천연물질 100종 확보 및 분양 226종
- 생물전환 대사체 추출물 및 분획물 확보 804종 및 분양 1,246종
- 산삼약침 조제·품질관리 및 안전관리 시스템 구축 및 자료확보

[2020년]

- 건강보험용 한약제제 제형개발 12건(연조엑스 5, 정제 4, 과립제 3)
- 제형개발 신규 8품목 식약처 품목허가 취득
- 한의학 소재 유래 천연물질 101종 확보 및 분양 216종
- 생물전환 대사체 추출물 및 분획물 확보 804종 및 분양 1,414종
- 약침 사용 실태 조사 실시 등 약침 안전성 및 제도화 기반 확보

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해당없음				

□ **문제점 및 대책**

- 해당없음

□ **향후계획**

- 향후 약 20,000여종의 물질(천연물질, 생물전환 대사체) 확보하여 한의약소재 은행 역할 수행 강화
- 한약제제의 다양한 제형개발 및 한의약 소재 확보분양을 통한 한의약산업의 과학화 및 표준화

□ **공약조정(도민배심원단 승인, 2020) : 공약명, 지표변경**

- (전) ○ 공약명 : 한의新약 특화사업 거점센터 구축
 - 목 표 : 한약재 표준화 연구센터 건립
- (후) ○ 공약명 : 한의약산업 육성 및 한의약 시장 활성화
 - 목 표 : 산업화 지원을 통한 한의약산업 활성화

⇒ 본 사업에 대한 **중앙부처의 사업의지가 약하고** 한약재 표준화 연구센터 건립 이후 운영 및 **유지관리비에 대한 부담**, 한약재 지역 업체활용 및 **규격화하여 산업화에 적용하여** **경북지역 한약재 사용 활성화 추진**

새로운 도전, 드론산업 거점 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	소재부품산업과		담당자	이무석	880-2457	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 드론 제작 및 활용, 기술개발, 전문인력 양성이 종합적으로 이루어질 수 있는 드론산업 거점 조성**

📌 **공약이행 확인지표(임기내 목표) : 드론기업 육성, 전문인력 양성 및 기술개발**

□ 공약개요

- 사업목표 : 드론산업 육성 및 거점조성을 통한 지역경제 활성화, 일자리 창출
- 사업기간 : 2018~2023년
- 총사업비 : 358억원(국비 187, 지방비 161, 민자 10)
- 혁신도시 및 인근 **드론산업 기반 조성** : 346억원
 - 드론 활용 서비스 센터 등 구축
 - S/W 및 부품 포함, 드론 관련 제조기업 유치 및 지원
 - 고성능 드론 개발 R&D 및 드론 S/W 개발 R&D 사업 추진
 - 도로·교통 등 공공분야 드론활용 사업 추진
 - 드론 공역 확보, 드론시험비행장 및 연구기관 설치
- 드론 활용 **전문 및 일반인 인력 양성** : 6억원, 300명
 - (전문 인력 양성) 드론관련 학부생 및 특수 임무 수행 전문 교육
 - (학생·일반인 인력 양성) 초·중·고생을 비롯하여 일반인 교육
- 드론산업 활성화 **기업지원사업** : 2억원, 6개기업, 11개 과제
- **국제 드론축구 대회 개최** : 4억원(2019년 예산)
 - 국제드론축구대회 및 드론 쇼 등 이벤트를 통한 드론문화의 대중화

□ 예산투입 실적 및 계획

구분	예산 투자 계획(억원)								압박	예산 확보(억원)						
	합계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	358		358	3	34	18	112	191		78	-	3	34	18	107	
국비	187		187	-	-	7	21	159		27	-	-	-	7	21	
도비	56		56	3	18	4	15	16		27	-	3	18	4	15	
시군비	105		105		11	5	73	16		17	-		11	5	68	
민자등	10		10		5	2	3			7	-		5	2	3	

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
드론산업 거점 조성	계획①	드론기업 육성	•기본계획 수립 •관련 기업지원	•드론공역확보 •관련 기업지원	•고성능드론R&D 등 •관련 기업지원	•제조기업 유치 •고성능드론R&D 등	•제조기업 유치 •고성능드론R&D 등 •센터 구축	
	실적②	기술개발 기업지원	•기본계획 수립 •기업지원예산확보	•드론연구센터 및 비행시험장 건립 •용역 착수 •6개기업, 11개과제 지원	•자율비행감사용 및 유무선페인팅드론 R&D •기업지원 플랫폼 (드론기술혁신센터) 임대·시설구축	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
인력양성 (완료)	계획①	300	• 60명	• 60명	• 60명	• 60명	• 60명	
	실적②	369명	• 60명	• 280명	목표달성 후 사업종료	-	-	
	달성률 ②÷①	100% (실제123%)	100%	467%		-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
드론축구 대회 (완료)	계획①	대회 개최	•계획수립 및 예산확보	•대회 개최	•대회 개최			
	실적②	계획수립 및 예산확보	•계획수립 및 예산확보	•드론축구대회 개최	•사업종료	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%		-	-	

☐ **추진실적 및 성과**

- '18. 7. : 경일대학교 「KIU 무인항공교육원」 설립 및 운영
- '19. 7. : 경북 드론기업 지원사업 기업지원(6개 기업, 11개 과제)
- '19. 9. : 제1회 경북도지사배 국제드론축구대회 개최
- '19.10. : 경북 드론기술지원센터 공간임대 및 시설구축
- '19.11. : 「경북 드론활용 인력양성사업」 교육수료(4개대학, 280명)
- '20. 2. : 참여기업 이전 및 사업자 개설
- '20. 5. : 검사용드론 1600급 1차 시제기 기체 완성
- '20. 6. : 페인팅드론 850급 1차 시제기 기체 완성
- '20. 7. : 연구개발관련 특허 출원 2건
- '20. 10. : 드론관련 5개 기업 김천 이전 완료(연구소, 또는 지사형태)

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당 없음		

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

☐ **향후계획**

- 800급(이륙중량 10kg) 이하 검사용 드론 기체 개발
- 2000급(이륙중량 60kg) 이하 유·무선 페인팅 드론 기체 개발
- 드론 비행시험장 부지선정 및 드론 실기시험장 구축

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				57%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	4차산업기반과		담당자	이현준	880-2476	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 4차 산업혁명 핵심인 블록체인 선도 도시 육성하여 일자리 창출 및 신기술개발, 인재양성, 투자유치로 세계도시로 위상정립

📌 **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 블록체인 산업 생태계 조성 및 시범사업

□ 공약개요

- 사업기간 : 2018.07.01. ~ 2022.06.31.(48개월)
- 사업내용
 - **블록체인 크립토밸리 특구 조성 및 시범사업 추진**
 - 블록체인 시범단지 조성 및 블록체인 기술융합 산업 발굴
 - 블록체인 국제 기술 교류를 위한 컨퍼런스, 포럼 등 개최
 - **블록체인 인력양성, 스타트업 양성 지원 등 생태계 조성**
 - 스위스, 이스라엘 등 블록체인 전문기업과 공동협력 사업 추진
 - 해외 우수인력을 활용한 블록체인 아카데미 운영
- 사 업 비 : 60억원(국비 29, 지방비 27, 민자 등 4)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	60		60	7.6	15.3	15.3	15.3	6.5		31.8	－	7.6	3	10.8	10.4	
국 비	29.3		29.3	5.3	8	8	8			21.3	－	5.3		8	8	
도 비	25.2		25.2	1.3	5.8	5.8	5.8	6.5		5.6	－	1.3	3	0.8	0.5	
시군비	1.8		1.8	0.3	0.5	0.5	0.5			1.3	－	0.3		0.5	0.5	
민자등	3.7		3.7	0.7	1	1	1			3.6	－	0.7		1.5	1.4	

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
블록체인 글로벌 네트워크	계획①	글로벌 컨퍼런스 : 4회	블록체인 글로벌 기업과의 업무협약 : 2건	글로벌 컨퍼런스 : 1회	글로벌 컨퍼런스 : 1회	글로벌 컨퍼런스 : 1회	글로벌 컨퍼런스 : 1회	
	실적②	업무협약 2건 CES참관 1회	업무협약 2건	20.1월 글로벌 컨퍼런스 참관계획	CES 참관 1회	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
인력양성	계획①	전문인력 양성 : 200명	-	• 전문인력 양성 : 50명	• 전문인력 양성:100명	• 전문인력 양성:150명	• 전문인력 양성:200명	누계
	실적②	122명	-	60명	122명	-	-	누계
	달성률 ②÷①	61%	-	120%	120%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
블록체인 사업화	계획①	블록체인 과제 발굴 : 8건	-	블록체인 과제 발굴 : 2건	블록체인 과제 발굴 : 4건	블록체인 과제 발굴 : 6건	블록체인 과제 발굴 : 8건	누계
	실적②	블록체인 사업 공모 발굴 4건	-	블록체인사업 공모추진 2건	블록체인 과제 발굴 : 4건	-	-	누계
	달성률 ②÷①	50%	-	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

○ 블록체인 스타트업 육성지원 분야 업무협약

- 일시/장소 : 2018. 8. 14.(화) 13:30 / 스위스 주크시 Hammer Team사
- 협약기관 : 경상북도, Hammer Team
- 주요 협약내용
 - 법제도, 정책, 기술 등에 대한 학술대회 등 상호 교류 추진
 - 블록체인 분야 전문인력 양성 및 스타트업 육성 협력 등

○ **블록체인 전문인력 양성 분야 업무협약**

- 일시/장소 : 2018. 8. 24.(금) 11:00 / 김천시 블록체인·AI 테크센터
- 협약기관 : 경상북도, ORBS(이스라엘)
- 주요 협약내용
 - 도내 블록체인 아카데미 개설 및 운영
 - 블록체인 아카데미 우수 수료자에 대한 채용
 - 아카데미 운영에 대한 행·재정적 지원 등

○ '19. 4. 블록체인 기반 IoT 비즈니스 모델 발굴 사업 공모 공고

○ '19. 4. 블록체인 아카데미 운영 사업 공모 공고

○ '20. 1. CES 참관 및 실리콘 밸리 기업 견학(포항TP담당자, 공모전 수상자)

○ '20. 2. 블록체인 기반 IoT 비즈니스 모델 발굴 사업 종료

○ '20. 2. 블록체인 아카데미 운영 사업 종료

○ 20. 3. ~ 20. 12. : 블록체인 플랫폼 및 비즈모델개발 ITRC지원사업 추진

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고

☐ **문제점 및 대책**

○

☐ **향후계획**

○ 21. 3 ~ 12 : 블록체인 플랫폼 및 비즈모델개발 ITRC지원사업 추진

○ 21. 3 ~ : 과기부 공모사업 대응 및 블록체인 융합기술로 타 산업발전에 기여하는 방향으로 사업추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60 %
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	동해안정책과		담당자	염원기	880-7619	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 국가차원의 글로벌 해양기술, 해양장비 등 연구개발·시험평가인증을 위한 기반 구축

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 해양기술 실험역 시험평가 시스템 구축 완료, 해양신기술 인증센터 설립·유치 완료, 수중드론 부품소재 기술개발 60% 추진

□ 공약개요

- (해양테스트베드) **해양기술 실험역 시험평가 시스템 구축**
 - (2018~2022) / 260억원(254억원 변경) / 포항 / 시험평가선(3천톤급) 건조, 시험평가원 건립
- (해양기술인증) **해양신기술 인증센터 설립·유치**
 - (2018~2021) / 30억원(임기내 비예산) / 포항 / 해양기술 인증센터 설립, 유치
- (해양무인이동체) **수중드론(글라이더) 부품소재 기술개발**
 - (2020~2024) / 305억원(227억원 변경) / 울진 / 핵심부품·기술 개발, 연구센터 건립

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									임기후	예산 확보(억원)					
	합계	기투자	소 계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	계		기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	481.5		362.6	10	110	109.3	68.8	64.5	118.9	298.1		10	110	109.3	68.8	
국 비	376.5		296.8	10	110	96.8	37.0	43.0	79.7	253.8		10	110	96.8	37.0	
도 비	41.2		27.6			5.7	14.4	7.4	13.6	20.1				5.7	14.4	
시군비	54.3		33.8			6.6	16.2	11.1	20.5	22.8				6.6	16.2	
민자등	9.5		4.4			0.2	1.2	3.0	5.1	1.4				0.2	1.2	

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
해양기술 실해역 시험평가 시스템 구축	계획①	인프라 구축 완료	•요구사항분석 •대상선박조사	•선박구입입찰 발주	•시험평가원 착공 •시험평가선 개조 착수	•시험평가원 건립 •시험평가선 개조 완료	•시험평가원, 시험평가선 운영	
	실적②	인프라 구축 추진 중	•요구사항분석 •대상선박조사	•선박구입입찰 발주	•시험평가원 착공 •시험평가선 개조 착수	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100 %	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
해양신기술 인증센터 설립·유치	계획①	인증센터 유치	•기획연구용역 착수	•인증센터 유치협의	•인증센터 유치협의	•현장적용 실적 확보	•인증센터 설립, 유치	
	실적②	인증센터 유치추진 중	•기획연구용역 착수	•인증센터 유치협의	•인증센터 유치협의	-	-	
	달성률 ②÷①	60 %	100 %	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
수중드론 (글라이더) 부품소재 기술개발	계획①	연구개발	•해수부 중장기 계획(MOE4.0) 반영	•신규국가 R&D사업 반영	•1차년도 연구개발 •연구센터 협의	•2차년도 연구개발 •연구센터 설계	•3차년도 연구개발 •연구센터 착공	
	실적②	연구개발 추진 중	•해수부 중장기 계획(MOE4.0) 반영	•신규국가 R&D사업 반영	•1차년도 연구개발 •연구센터 협의	-	-	
	달성률 ②÷①	60 %	100 %	100%	100%	-	-	

□ 세부추진실적

[해양기술 실해역 시험평가 시스템 구축]

- '18. : 요구사항 분석, 대상선박 조사 완료(국비 10억원, 해수부·KIOST)
- '19. : 선박구입 국제입찰 발주(국비 110억원, 해수부)
- '20. : 선박구입 국제입찰 완료 및 시험평가선 개조 착수(국비 87억원, 해수부)
- '21. : 시험평가선 개조 완료 및 운항(국비 17억원, 해수부·KIOST), 시험평가원
건립 및 운영(도·포항시, KIOST)

[해양신기술 인증센터 설립·유치]

- '18. 6.~'19. 2. : 해양신기술 인증센터 설립·유치 기획연구 용역(도)
- '19. 3.~'20.12 : 인증센터 설립·유치 협의(해수부, KIMST, KIOST)
- '21. 7.~ : 현장적용실적 확보 및 인증센터 협의(해수부, KIMST, KIOST)

[수중드론(글라이더) 부품소재 기술개발]

- '17. 8~'18. 3 : 고효율 수중드론 부품소재 기술개발 기획연구 용역(도)
- '18. 12 : 해수부 중장기계획(MOVE4.0) 반영
- '19. 3.~12. : 신규 국가 연구개발사업 사업 건의(해수부)
- '20. 4.~12. : 신규 국가연구개발 사업공모 선정, 1차년도 연구개발(국비 9.8억원)
- '21. : 2차년도 연구개발(국비 20억원)

☐ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해 당 없 음		

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- 해양기술 실해역 시험평가 시스템 구축
 - '21. : 시험평가선 개조 완료 및 운항(해수부·KIOST), 시험평가원 건립 및 운영(도·포항시, KIOST)
- 해양신기술 인증센터 설립·유치
 - '21. 7.~ : 현장적용실적 확보 및 인증센터 협의(해수부, KIMST, KIOST)

- 수중드론(글라이더) 부품소재 기술개발
 - '21. : 2차년도 연구개발(국비 20억원)

□ **공약조정(도민배심원단 승인, 2019년)**

: 지표변경(해양신기술 인증센터 유치 목표연도 변경)

- (변경 전) 목표연도 : 2018~2021년
- (변경 후) 목표연도 : 2018~2022년(목표연도 변경)
 - ⇒ **(해수부 및 해양수산과학기술진흥원 협의 결과)** 2021년 국가 해양장비 시험평가원 운영을 통한 현장적용실적(Track record) 확보, 인증신뢰성 제고 필요
 - (향후 대책)** 2021년 국가 해양장비 시험평가원이 준공되면 관계기관 협의 및 국가 인증센터 설립 추진

④ 세계인이 찾아오는 관광명소 경북

1. 23개 시군과 함께하는 문화관광공사 설립
2. 천년고도 경주 본모습 재현
3. 가야 문화 관광자원화
4. 경북 山野 - 아시아 알프스 프로젝트
5. 낙동강 글로벌 전통문화관광 거점화
6. ICT를 활용한 스마트 문화관광 인프라 조성
7. 전통문화 디지털 체험존 조성
8. 문화·여가공간 확충으로 삶의 질 향상
9. 종가 음식 진흥 지원
10. 청정 동해안, 해양관광·레포츠 벨트
11. 즐거운 해양, 마리나항만 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					83%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	관광정책과		담당자	박연정	880-3183	중앙협조	-

❖ **공약목표** : 23개 시군이 참여하고 전략적 마케팅과 연계성있는 관광사업 추진을 위한 컨트롤타워 기능의 경상북도문화관광공사 설립

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 경상북도문화관광공사 명칭변경 및 조직확대 개편
- 23개 시군 참여(경상북도관광진흥기금 조성)

□ 공약개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 대 상 : 도 및 23개 시군, 경상북도문화관광공사
- 사업내용
 - **공사 명칭변경 및 기능확대** : 경상북도 관광공사 → 경상북도 문화관광공사
 - 문화관광 세일즈 마케팅 기능 확대 및 일류 문화관광 기반 조성
 - 지속적이고 안정적인 지역 관광산업 육성 및 일자리 창출 도모
 - **23개 시군 참여 : 경상북도관광진흥기금 조성**
 - 경북 관광산업에 대한 지속적이고 안정적인 자금 운용
- 사 업 비 : 400억원(도 200, 시군 200)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								입지	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	400		400		100	100	100	100		200	-	-	100	100		
국 비											-	-				
도 비	200		200		50	50	50	50		100	-	-	50	50		
시군비	200		200		50	50	50	50		100	-	-	50	50		
민자등											-	-				

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
문화관광 공사 조직개편	계획①	명칭변경 및 조직개편	관광공사 명칭변경	• 출범식 • 조직개편 및 인원 확충				
	실적②	명칭변경, 출범완료, 조직개편	관광공사 명칭변경	• 출범식 완료 • 조직개편 완료 • 인원 확충	-	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	-	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
기금조성	계획①	기금사업 추진	• 23개 시군 참여 방식 이행	• 기금사업 선정 및 집행 • 기금 조성	• 기금사업 선정 및 집행 • 기금 조성	• 기금사업 선정 및 집행 • 기금 조성	• 기금사업 선정 및 집행 • 기금 조성	
	실적②	기금운용 계획수립 사업자 선정완료	조례 제정	• 기금운용계획 수립 • 사업대상자 선정 완료	• 기금 조성 • 기금사업 선정 추진중	• 기금 조성	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	30%	-	

□ 추진실적 및 성과

- '18. 7~8 : 명칭변경 절차 및 관광진흥기금 조성 방식 검토
- '18. 9 : 명칭변경 조례일부개정안 및 관광진흥기금 조성 조례안 입법예고
- '18.12.17 : 관련 조례 공포
- '19. 3.20 : 경상북도문화관광공사 출범식
- '19. 4.19 : 경상북도관광진흥기금운용심의위원 위촉
- '19. 5.14 : 경상북도문화관광공사 조직개편(2본부 정원 163명으로 개편)
- '19. 8.20 : 경상북도 관광진흥기금 심의위원회 개최(용자 5건, 보조 26건 선정)
- '19. 8.26 : 경상북도문화관광공사 직원 32명 채용(신규 29, 경력직 3)
- '19.12. 8 : 경상북도문화관광공사 직원 5명 채용(신규 3, 경력직 2)
- '20. 2. 6 : 경상북도관광진흥기금 사업 공고 추진(~4.30.)
- '20. 6~ : 경상북도관광진흥기금 사업 추진(110개 선정 : 보조 94, 용자 16)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도문화관광공사 설립 및 운영에 관한 조례		'18.11.23	'18.11.29	
경상북도 관광진흥기금 설치 및 운용 조례		'18.11.23	'18.11.29	
경상북도 관광진흥기금 설치 및 운용 조례 시행규칙		'19.05.21		'19.06.10 공포

□ 향후계획

- '21. 1~ : 2021년 경상북도관광진흥기금 사업 공모 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				55%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	문화유산과		담당자	권정심	880-3162	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 천년 고도 본모습 재현을 통한 글로벌 역사·문화도시 경주의 정체성 확립

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 월성 해자 복원 - 금관총 보존전시공간 건립 - 고분정보센터 건립
- 라원 조성공사 실시설계 및 착공 -명활성 주변정비 공사 실시

□ 공약개요

- 사업기간 : 2006년 ~ 2026년
- 대 상 : 경주역사유적지구 내 주요 유적 등
- 사업내용
 - 신라왕경 발굴·복원·정비(8개 사업)
 - 월성 복원·정비(2,700억원), 황룡사 복원·정비(2,900억원), 동궁과 월지 복원·정비(630억원), 월정교 복원·정비(510억원), 쪽샘지구 발굴·정비(1,545억원), 대형고분 재발굴 및 전시(273억원), 신라왕경방 복원(620억원), 첨성대 주변 발굴·정비(272억원)
 - 명활성 복원·정비
 - 성벽 및 복문지 정비, 탐방로 정비, 조망마루 및 편의시설 설치, 휴게공간 조성
 - 신라전통정원 “라원” 조성
 - 신라전통정원, 신라문화체험관, 실크로드 미니어처시티, 소동물원 조성 등
- 사 업 비 : 10,234억원(국 6,900, 도 1,064, 시군 2,270)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								입/후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	10,234	3,193	1,720	255	371	243	229	417	5,526	4,062	3,193	255	371	243	229	
국 비	6,900	2,163	1,012	154	260	163	140	217	3,803	2,740	2,163	154	260	163	140	
도 비	1,064	278	379	20	55	43	53	119	496	396	278	20	55	43	53	
시군비	2,270	752	327	81	56	37	36	81	1,227	926	752	81	56	37	36	
민자등											-					

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고 (임기 후)
신라왕경 핵심유적 복원	계획 ①	월성해자복원 준공 고분정보센터 준공	•월성해자실시 •금관총 보존 시공간 실시 설계	•월성해자복원 •고분정보센터 실시 설계 •금관총보존 시공간 준공	•고분정보센터 준공	•월성해자복원 준 공 •고분정보센터 준 공		
	실적 ②	•월성해자 복원 착공 •고분정보센터 실시 설계 •금관총보존 시공간 공사 시행	•월성해자 실시 설계 완료 •금관총 보존 시공간 실시 설계 완료	•월성해자 복원 착공 •고분정보센터 실시 설계 •금관총보존 시공간 공사 시행	•고분정보센터 착공	-	-	
	달성률 ②÷①	65%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고 (임기 후)
명활성 복원정비	계획 ①	명활성 주변 정비 공사 실시	• '19년 국비 확보	• 복원 및 주변 정비 공사 실시	• 복원 및 주변 정비 공사 실시	• 복원 및 주변 정비 공사 실시	• 복원 및 주변 정비 공사 실시	
	실적 ②	복원 및 주변 정비 공사 실시	• '19년 국비 28억원 확보	• 복원 및 주변 정비 공사 실시	• 복원 및 주변 정비 공사 실시	-	-	
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	10%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고 (임기 후)
라원조성	계획①	라원 조성 공사 실시설계 및 착공	• '19년 국비확 보	• 실시설계완료 및 착공	• 공사추진	• 공사추진	• 공사추진	
	실적②	실시설계 및 공사	• '19년 국비5 억원 확보	• 실시설계 및 공사	• 행정절차추진 등	-	-	
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	80%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '18. 9. : 월성 해자 실시설계 완료(9월) 및 착공('18. 12월)
- '18. 11. : 금관총 보존전시공간 실시설계 완료
- '18. 12. : 금관총 보존전시공간 조성공사 착공
- '18. 12. 21. : 신라왕경 사업 '현재와 미래' 학술대회 개최
- '19년 신라왕경 국비예산 증액 확보('18년 148억원→'19년 252억원)
- '19년 국비예산 확보 : 명활산성 복원(2.8억), 라원조성(5억원)
- '18. 12. ~ : 라원 조성 실시설계 및 영향평가 실시
- '19. 3. 27. : 월성 해자 정비재현 공사 착공식 개최
- '19. 7. : 신라왕경 특별법 국회 문화체육관광위 전체회의 통과(수정가결)
- '19. 8. : 명활산성 복문지 정비 완료
- '19. 10. : 고분정보센터 실시설계 완료
- '19. 11. : 신라왕경 특별법 국회 본회의 통과
- '20년 국비예산 확보 : 신라왕경(229억), 명활성 복원(2.8억), 라원조성(11.4억원)
- '20. 2. ~ : 신라왕경 핵심유적 복원정비에 관한 특별법 시행령 입법 추진
- '20. 5. : 월성해자 용수공급 타당성 조사 및 기본설계 용역(4~6월)
- '20. 8. : 라원 조성사업 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 완료
- '20. 10. : 신라왕경 핵심유적 복원정비에 관한 특별법 시행령 제정
- '20. 11. : 라원 조성사업 관련 관광단지 및 유원지 조성계획 변경
- '20. 12. : 고분정보센터 착공
- '21년 국비예산 확보 : 신라왕경(200억), 라원조성(29억원)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

법 안 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
신라왕경 핵심유적 복원정비에 관한 특별법	‘17.5.29 (김석기외181명)	‘19. 7. 18	‘19. 11. 19 (통과)	법률 제16779호, ‘19.12.10. 제정 (‘20.12.11.시행)

□ 문제점 및 대책

- 문화재위원회 심의 및 전문가 자문 등에 따른 설계변경(사업지연) 사례 발생
 - 문화재청과 사전협의를 통한 자료보완 등 보류, 변경요구에 신속 대응
- 원활한 사업추진을 위한 충분한 사업비 확보에 애로
 - 균특회계의 지방이양에 따른 라원조성 예산 확보 어려움, 예산부서 설득 노력

□ 향후계획

- 월성 해자 복원 및 고분정보센터 준공
- 명활성 복원 및 주변정비 공사 실시(계속)
- 라원 조성 공사 실시(계속)

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				87.5%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속+신규	예산구분	예산
주관부서	문화유산과 관광정책과		담당자	권경동 임언경 임서영	880-3262 880-3191 880-3194	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 가야고분군을 세계유산에 등재함으로써 보다 체계적인 보존·관리와 아울러 대외홍보를 통해 국내외 관광객 유치 확대

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) :

- 가야고분군 세계유산 등재, 가야국 역사루트재현, 대가야 역사문화의 길 조성

□ 공약개요

○ 가야고분군 세계유산 등재 추진

- 사업기간 : 2017년 ~ 등재 시까지
- 대 상 : 7개 가야고분군(경북 1개, 경남 5개, 전북 1개)
 - 고령 지산동, 김해 대성동, 함안 말이산, 고성 송학동, 창녕 교동·송현동, 합천 옥전, 남원 유곡리·두락리 고분군
- 참여 지자체 : 10개(광역 3개, 기초 7개)
 - 경북도·경남도·전북도, 고령군·김해시·함안군·고성군·창녕군·합천군·남원시
- 추진예산 : 60억원(도 14, 시군 46) ※ 경북 투자금액 : 12.07억원(도 4.69, 고령 7.38)

○ 가야고분군 세계유산 잠정목록 연구 지원

- 사업기간 : 2015년 ~
- 대 상 : 고령 지산동고분군 1개소
- 사업내용 : 등재신청서 수정 및 보완, 전문가 토론회 및 워크숍 개최, 현지실사운영 등

○ 대가야 역사문화의 길 조성

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 총 연 장 : 38km
- 대 상 : 기 조성 탐방로(왕국길, 생활길, 숲속길, 큰못길, 다락길)
- 내 용 : 기존 탐방로 정비, 안내체계구축, 편의시설 인프라 구축 등

○ 가야국 역사루트 재현 연계자원개발

- 사업위치 : 고령군 고령읍 고아리 회천변 일원

- 사업기간 : 2010 ~ 2018년(9년간)
- 사업규모 : 105,677m²
- 총사업비 : 613억원(국비 290, 지방비 204, 민자 119)
- 사업내용 : 왕궁 · 귀족 · 서민촌, 공방촌, 문화공연장 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기 후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	648.45	462.9	185.55	45.78	129.39	9.27	1.11			648.65	462.9	45.78	128.8	9.77	1.4	
국 비	302.15	263.9	38.25	28.8	4.85	4.3	0.3			297.89	263.9	28.8	4.85	0.17	0.17	
도 비	58.06	42.9	15.16	6.37	4.61	4.09	0.09			55.18	42.9	5.67	1.51	5.05	0.05	
시군비	169.24	156.1	13.14	10.61	0.93	0.88	0.72			176.58	156.1	11.31	3.44	4.55	1.18	
민자등	119	0	119	0	119	0	0			119	0	0	119	0		

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비 고
가야고분군 세계유산 등재	계 획 ①	가야고분군 세계유산등재	• 문화재청 -10개 지자체 MOU체결	• 세계유산등재 신청 후보신청 심의	• '21년 세계유산 등재 신청 대상 선정 심의	• 세계유산등재 신청서류보고 제출		
	실 적 ②	문화재청 -세계유산최 종등재신청 대상 선정	• 문화재청 -10개 지자체 MOU체결	• 세계유산등재 신청 후보신청 심의 (조건부가결)	• 세계유산최종 등재신청대상 선정	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	75%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비 고
가야문화 관광자원화	계 획 ①	역사루트재현 사업 준공 대가야 역사 문화길 조성 사업 준공	• 역사루트재현 사업 공정률 95%	• 문화재 현상 변경 심의 • 역사루트재현 사업 준공	• 대가야 역사문화 길 조성사업 준공			
	실 적 ②	역사루트재현 사업 공정률 100%	• 역사루트재현 사업 공정률 98%	• 문화재 현상 변경 승인 • 역사루트재현 사업 준공	• 대가야 역사문화 길 조성사업 준공	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	100%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '18. 1.~12. : 가야고분군 세계유산 등재 관계관 회의 11회
- '18.08.28. : 가야고분군 세계유산 등재 관계기관 MOU 체결(문화재청 및 10개 지자체)
- '18.11.30. : 가야고분군 세계유산등재추진단 업무 협약서 체결
- '18.04. : 대가야 역사문화 길 조성 기본 및 실시설계 용역 착수
- '18.11. : 대가야 역사문화 길 조성 실시설계 용역 중지(문화재구역 협의)
- '18.12. : 역사루트재현사업(고령 대가야생활촌) 완료
- '19. 1.~12. : 가야고분군 세계유산 등재 관계관 회의 및 등재추진위원회 회의(8회)
- '19.03.21. : '20년 세계유산 등재 신청 후보 선정
- '19.04.01. : 가야고분군 세계유산등재추진단 업무협약서 개정
- '19.04.11. : 역사루트재현사업(고령 대가야생활촌) 개관
- '19.05. : 대가야 역사문화 길 조성 실시설계 및 상품성개발·안내디자인 용역 착수
- '19.08. : 국제전문가(일본, 중국) 초청 비교연구 워크숍 개최
- '19.10. : 문화재 현상변경 심의
문화재청에 수정·보완된 등재신청서 제출
- '19.10.~11. : 지자체 워킹그룹 회의 개최(4회)
- '19.12. : 등재신청서 실무진 검토(문화재청-보완 요청)
문화재 현상변경 조건부 허가
노선 상품성 개발 및 안내디자인 용역, 실시설계 용역 완료
- '20. 01~3. : 문화재청 보완요청에 따른 등재신청서(안) 수정·보완
- '20. 05. : 가야고분군 세계유산등재신청 후보선정 조건부 해소(문화재청)
- '20. 06. : 공사발주 및 착공
- '20. 09. : 가야고분군 세계유산최종등재신청 대상 선정(문화재청)
- '20.12. : 대가야 역사문화 길 조성 공사 준공

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
역사문화권 정비등에 관한 특별법	‘19.4.11. (민홍철 등 19명)	‘20. 5. 7.	‘20. 5. 20.	법률 제17412호, ‘20.6.9. 제정 (‘21.6.10.시행)

☐ **문제점 및 대책**

- 해당사항 없음

☐ **향후계획**

- ‘21. 1. : 세계유산 등재신청서 최종본 유네스코 세계유산센터 제출
- ‘21. 9. : 유네스코 자문기구(ICOMOS) 현지 실사

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도를
			○				49.3%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	산림산업 산림농업 산림진흥 산림경영 산림환경 산림문화 산림복지 산림협력 산림정책 산림조사 산림정보 산림교육 산림연구 산림개발 산림경영 산림환경 산림문화 산림복지 산림협력 산림정책 산림조사 산림정보 산림교육 산림연구 산림개발		담당자	박정아 김은혜 이수현 홍철현 주창현	880-3624 880-3628 880-3320 880-3397 880-3398	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 농산촌의 아름다운 산과 자연자원 생태자원을 복합자원화 할 수 있는 콘텐츠 개발

➡ **공약이행 확인지표(임기내 목표) :**

명품전원마을 조성 1단계 1개소, 농촌테마공원 조성 1개 지구
산림관광 코스운영 3개소, 백두대간 구곡트레킹 길 구축 5개소, 산림레포츠단지 1개소
농촌체험휴양마을 기반시설확충 매년 5개소

□ **공약개요**

○ 「백두대간 산림관광 벨트」구축

- 산림관광콘텐츠 개발, 백두대간 구곡 트레킹 길 관광자원화, 산림레포츠 시설 조성 등

- ① **산림관광 콘텐츠 개발(2019~2022) 1.2억(도비)**
 - 도내 국립산림시설을 연계한 산림관광 코스개발·시범운영 등
- ② **백두대간 구곡 트레킹길 관광자원화(2019~2022) 16.4억(도비 4.9, 시군비 11.5)**
 - 구곡길 스토리텔링, 라디엔티어링 해설 탐방 및 홍보 등
 - 구곡 옛길 정비 등 구곡트레킹길 관광자원화
- ③ **산림레포츠 시설(2017~2020) 35억원(국비 15.0, 도비 7.75 시군비 12.25)**
 - 산악자전거길코스 조성, 안전시설, 편의시설 등

0 경북형 명품 전원마을 조성(2018~2022)

- 위 치 : 경북 도내 대도시 접근성이 높고 경관이 우수한 지역
- 사 업 량 : 3개 단지 300세대
- 사업내용 : 베이비부머 은퇴자, 출향인사 등 도시민 유입을 위한 경북형 명품 마을 조성

- 1단계 : 공기업(경북개발공사) 개발 방식을 통하여 100세대 조성
- 2단계 : 공기업(100세대), 공공기관(50세대), 민간조합(50세대) 조성
- 사 업 비 902억원(국비50, 지방비22, 민간830)

○ 「농촌관광 활성화 기반구축」조성(2018~2022)

- 체험콘텐츠 및 체험기반 시설, 편의시설, 환경개선 등 인프라 확충
- 사 업 비 : 19억원(도비 5.4, 시군비 12.6, 자부담 1.8)

○ 경북 山野 농촌테마공원 조성(2018~2024)

- 사 업 량 : 1개 지구
- 경북만의 특별한 농촌자원과 정신이 녹아있는 농촌테마공원 조성
- 사 업 비 : 50억원(도비 33, 시군비 17)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	1,192.1	40.0	366.9	3.4	27.4	110.9	157.6	67.6	785.2	88.97	40	3.2	18.2	24.9	2.67	
국 비	117.5	10.0	32.5	－	5.0	2.5	10.0	15.0	75.0	15	10	－	5	－	－	
도 비	81.5	7.8	52.8	0.9	3.9	8.2	19.4	20.4	20.9	24.5	7.8	0.9	3.9	10.7	1.2	
시군비	157.3	18.2	80.1	2.0	8.4	9.9	27.9	31.9	59.0	42.87	18.2	2	8.4	12.8	1.47	
민자등	835.8	4.0	201.5	0.5	10.1	90.3	100.3	0.3	630.3	6.6	4	0.3	0.9	1.4		

<산림산업관광과 예산 세부내역>

*기투자 : 레포츠 20(국10, 도3, 시군7)

*2019년 : 레포츠 10(국5, 도1.5, 시군3.5) / 구곡 (도0.63+0.6, 시군1.47+1.4) / 산림관광코스 (도0.3)

*2020년 : 레포츠 5(국특3.25, 시군1.75) / 구곡 (도0.546, 시군1.274) / 산림관광코스 (도0.3)

□ 공약달성 확인 지표

구 분	구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022.6월	비 고
백두대간 산림관광벨트구축 (산림산업관광과, 박정아·김은애)	계획①	산림관광 코 스운영 3개 소, 백두대간 구곡트레킹 길 구축 5개 소, 산림레포 츠단지 1개 소	• 산림레포 츠시설 착공	• 산림관광 코스운영 1 식 • 구곡트레킹 길 걷기계획수 • 산림레포츠 시설 공정률 70%	• 산림관광 코스운영 1식 • 트레킹길 구축 공정률 30% • 산림레포츠 시설 준공	• 산림관광 코스운영 1식 • 트레킹길 구축 공정률 70%	• 트레킹길 구축 5개소	
	실적②	• 산·산림 관 광 코스운영 1식 • 구 곡 트 레 킹 길 구축 40% • 산림레포츠 시설 (산악자전거 길코스) 추진 (90%) 착공 및 추진	• 산림레포츠 시설 (산악자전거 길코스) 추진 (50%)	• 산림 관광 코스 운영 1식 • 구곡트레킹길 걷기계획 수립 100% • 산림레포츠 시설 (산악자전거 길코스)추진(70%)	• 산림 관광 코스 운영 1식 • 구곡트레킹 길 구축 40% • 산림레포츠 시설 (산악자전거 길 코스) 추진 (90%)	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

구 분	구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022.6월	비 고
경북형 명품 전원마을 조성 (농촌활력과, 주흥렬)	계획①	명품전원마을 조성 1단계 1개소	• 타당성조사	• 설명회 • 행정절차 수행	• 공사착공	• 기반시설 준공 • 건축공사 착공	• 건축완공 및 입주	1개 소
	실적②	• 타당성 조사	• 타당성조사	• 행정절차 수행	• 전원마을 대상지 확정	-	-	
	달성률 ②÷①	43%	100%	100%	30%	-	-	

구 분	구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022.6월	비 고
농촌관광 활성화 기반구축 (농업정책과, 이수현)	계획①	농촌체험휴양 마을 기반 시설 확충 25개소	농촌체험휴양 마을 기반시 설확충 (5개소)	농촌체험휴양 마을 기반시 설확충 (5개소)	농촌체험휴양 마을 기반시 설확충 (5개소)	농촌체험휴양 마을 기반시 설확충 (5개소)	농촌체험휴 양마을기반 시설확충 (5개소)	25 개소
	실적②	10	5	5	추진중	-	-	
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%	-	-	

구 분	구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022.6 월	비 고
경북山野 농촌테마공원조성 (농촌활력과, 박창현)	계획①	농촌테마공원 조성 1개 지구	• 계획수립	• 공모사업 준비 • 공모선정	• 행정절차 • 실시설계	• 공사착공	• 공사진행	• 준 공
	실적②	계획수립	• 계획수립	• '20년 공모 사업선정	기본계획 용역진행	-	-	
	달성률 ②÷①	44%	100%	100%	40%	-	-	

○ 「백두대간 산림관광 벨트」구축

- 2018. 12월 산림레포츠 시설 산악자전거 1, 2차 사업(업힐 up hill, 다운힐 down-hill) 완료
- 2019. 11월 산림레포츠시설 산악자전거 3차 코스(초급 코스) 착공
- 2019. 6~11월 경북구곡 걷기 6회, 2,430명 참가
- 2019. 7월, 9월, 10월, 11월 산림관광(포레스트 힐링투어 4회 운영)
- 2019. 7~12월 산림관광콘텐츠 공모전 개최 및 6건 선정
- 2019. 8~11월 산림관광코디네이터 20명 양성, 33개 동영상 제작·홍보
- 2020. 1월 산림레포츠시설 조성사업 '20년 사업비 교부
- 2020. 2월, 4월 백두대간구곡문화자산탐방 사업비 교부 및 변경교부
- 2020. 5월 산림관광콘텐츠 공모전 실시, 산악자전거(모글장 조성) 착공
- 2020. 7월 산림관광콘텐츠 5건 선정 및 유튜버 팸투어 16건
- 2020. 7월 산림관광코디네이터 30명 선발 및 홍보 콘텐츠 제작 중
- 2020. 8월 백두대간 경북구곡 BI(Brand Identity) 개발 및 활성화 포럼 1회
- 2020. 8, 9월 백두대간구곡문화자산탐방 2회(비대면 경북구곡걷기)
- 2020. 8~9월 산악자전거 초급·고급코스 노선 개설, 고급코스 안전시설설치
- 2020. 9~12월 유튜버팸투어 영상 16건 홍보
- 2020. 9~12월 산림관광코디네이터 영상 60건 제작 및 홍보
- 2020. 10~11월 백두대간구곡문화자산탐방 4회(비대면3, 대면 1) 및 구곡시집 제작·홍보
- 2020. 10~12월 산림레포츠시설 3차 사업 완료(11월), 바이크로드 조성사업모글장 트랙 및 연습코스 조성, 울타리 및 돌기습막이 설치

○ 경북형 명품전원마을 조성

- 2018. 8.17 경북형 명품마을조성 회의개최(김천 등 7개시·군)
- 2018. 9.13 경북형 명품마을 기본구상 협조요청(경북개발공사)
- 2018.12. 3 경북형 명품마을 기본구상 용역체결(경북개발공사)
- 2019. 3.15. 경북형 명품마을 사업평가 세부평가기준(안) 협의
- 2019. 5.15. 경북형 명품마을 후보지 대상 입주 수요조사
- 2019. 11월 입주 수요에 따른 기본구상 및 조성원가 검토
- 2020. 5. 6 경북형 명품마을 후보지 김천시 최종 확정
- 2020. 8. 사업성 검토 및 기반시설 지원사항 협의(김천시)
- 2020. 9. 도시관리계획 변경 협의(자연취락지구 등)

○ 농촌관광 활성화 기반구축 조성

- 2018. 12. '18년 농촌체험휴양마을 운영활성화 기반구축 지원사업 추진완료 (5개소, 250백만원)
- 2018. 11. '19년 농촌체험휴양마을 운영활성화 기반구축 지원사업 대상 선정 (상주시 등 5개소, 320백만원)
- 2019. 12월 '19년 농촌체험휴양마을 운영활성화 기반구축 지원사업 완료(5개소)
- 2020. '20년 농촌체험휴양마을 운영활성화 기반구축 지원사업 대상 선정 및 추진 중 (15개소, 1,378백만원)

○ 경북 山野 농촌테마공원조성

- 2018.11.23. 국비관련 공모사업 협조 공문(23개 시·군)
- 2019. 1.28. 국비관련 공모사업 관련 회의(23개 시·군)
- 2019. 8. 2. '20년 공모사업 신청(3개 시·군)
- 2019. 12.13. '20년 공모사업 의성군 확정 및 예산반영
- 2020. 4. 27. 농촌테마공원사업 기본계획 용역 입찰 공고
- 2020. 5. 20. 농촌테마공원사업 기본계획 수립 용역업체 선정
- 2020. 9. 25. 농촌테마공원사업 착수보고회 개최
- 2020. 12. 30. 농촌테마공원사업 기본계획 관련 협의

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ 문제점 및 대책

- 경북 山野 농촌테마공원 조성
 - 국비 공모사업으로 추진하였으나 `19년도부터 지방이양 사업에 포함되어 국비 지원없이 지방비로 사업추진 애로
 - 지방 이양으로 사업예산 도비 확보 및 도비 보조비율 확대

□ 향후계획

- 「백두대간 산림관광 벨트」구축
 - 산림레포츠시설(모글장 조성) 완료 및 개장('21년 5월)
 - 새로운 산림관광콘텐츠 개발 1식
 - 구곡지구 트레킹길 종주노선 산림관광자원화를 위한 노선발굴, 탐방·홍보
- 경북형 명품전원마을 조성
 - 경북개발공사 명품마을 조성사업 투자심의위원회 심사
 - 경북개발공사 명품마을 조성사업 개발계획 수립 용역 발주
 - 마을정비구역지정 및 도시관리계획(변경) 수립
- 농촌관광 활성화 기반구축 조성
 - 농촌체험휴양마을 운영활성화 기반구축 지원사업 추진 점검
- 경북 山野 농촌테마공원 조성
 - 농촌테마공원사업 기본계획 수립 승인
 - 농촌테마공원사업 기본 및 실시설계

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				80%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	관광정책과		담당자	박진현 임서영	880-3188 880-3194	중앙협조	-

❖ **공약목표 : 낙동강 700리길 천혜자연환경과 전통문화유산을 연계한
세계적 관광자원개발로 대한민국의 전통문화관광 거점화**

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표) :**

죽계구곡 관광자원화사업 준공
회룡포 힐링정원 테마공원 준공, 가얏고 전수관 및 연수원 조성 준공,
세계유교선비문화공원 준공, 한국문화테마파크 준공

□ **공약개요**

○ **낙동강 권역 명품관광지 조성**

- 죽계구곡 관광자원화사업(영주시 순흥면 일원)
- ('17 ~ '21) 사업비 35억원 / 죽계구곡 정비, 탐방로 정비, 편의시설 등
- 회룡포 힐링정원 테마공원(예천군 용궁면 일원)
- ('18 ~ '20) 사업비 20억원 / 산책로, 사계절 야생화공원 조성 등

○ **가얏고 전수관 및 연수원 조성(고령군 대가야읍 일원)**

- 폐교를 활용하여 가야금 제작 및 연주, 기술 연구 추진
- ('19 ~ '21) 사업비 96억원 / 연수관, 전수관, 야외공원 등

○ **전통문화 메카 조성**

- 세계유교선비문화공원(안동시 도산면 일원)
- ('10 ~ '21) 사업비 1,844억원 / 컨벤션 센터, 박물관, 탐방로 등
- 한국문화테마파크(안동시 도산면 일원)
- ('10 ~ '21) 사업비 1,336억원 / 한국무예체험관, 한국선비서원 등

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)									압후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	계		기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	
계	3,419	1,084	2,335	316	598	1,375	46	-	-	3,320	1,114	316	598	941	351		
국 비	2,106	734	1,372	218	415	716	23	-	-	1,986	734	218	415	569	50		
도 비	284	105	179	29	55	93	2	-	-	329	105	29	55	117	23		
시군비	777	245	532	69	128	314	21	-	-	753	275	69	128	255	26		
민자등	252	-	252	-	-	252	-	-	-	252	-	-		-	252		

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
죽계구곡 관광자원화사업 (박진현)	계획①	죽계구곡 관광 자원화사업 준공	• 실시설계	• 공사착공	• 공사준공			
	실적②	공정률 88%	• 실시설계 완료(11월)	• 공사착공 (3월)	• 공정률 60%			
	달성률 ②÷①	88%	100%	100%	88%			

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
회룡포 힐링정원 테마공원 (박진현)	계획①	회룡포 힐링 정원 테마공원 준공	• 실시설계	• 공사착공	• 공사준공			
	실적②	공정률 100%	• 실시설계 완료(12월)	• 공사착공 (3월)	• 공정률 85%			
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	85%			

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
가얏고 전수관 및 연수원 조성 (박진현)	계획①	가얏고 전수관 및 연수원 조성 준공	-	• 실시설계	• 공사착공	• 공사준공		
	실적②	공정률 10%	-	• 실시설계 완료(12월)	• 공정률 10%	-	-	
	달성률 ②÷①	50%	-	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
세계유교선비 문화공원 (임서영)	계획①	세계유교선비 문화공원 준공	• 공정률 45%	• 공정률 60%	• 공정률 85%	• 공정률 100%		
	실적②	공정률 80%	• 공정률 47%	• 공정률 70%	• 공정률 80%			
	달성률 ②÷①	80%	100%	100%	94%			

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
한국문화 테마파크 (임서영)	계획①	한국문화테마 파크 준공	• 공정률 20%	• 공정률 45%	• 공정률 85%	• 공정률 100%		
	실적②	공정률 80%	• 공정률 27%	• 공정률 60%	• 공정률 80%			
	달성률 ②÷①	80%	100%	150%	94%			

□ 추진실적 및 성과

- 죽계구곡 관광자원화 사업
 - '16. 12. : 기본계획 수립
 - '17. 09. : 실시설계용역 착수
 - '18. 11. : 실시설계용역 완료
 - '19. 3.1. : 공사 착공
 - '20. 4. : 1차분 공사 준공(수상전망데크)
 - '20. 9. : 2차분 공사 준공(수상전망데크, 데크로드)
 - '21. 6. : 사업완료 예정
- 회룡포 힐링정원 테마공원 조성
 - '18. 02. : 실시설계용역 착수
 - '18. 12. : 실시설계용역 완료
 - '19. 3.1. : 공사 착공
 - '20. 6. : 공사 준공
- 가얏고 전수관 및 연수원 조성
 - '19. 05.02. : 실시설계용역 착수
 - '19. 12.27. : 실시설계용역 완료
 - '20. 09.01. : 공사착공
- 세계유교선비문화공원 조성
 - '13. 02.10. : 탐방로 착공(L=91km)

- '16. 12.15. : 컨벤션센터 및 박물관 건립공사 착공
- '20. 12. : 컨벤션센터 및 박물관 건축공사 정상 추진 중
- 한국문화테마파크
 - '12. 12.13. : 진입도로 공사 착공
 - '17. 02.10. : 시설공사 착공
 - '20. 12. : 테마파크 건축공사 정상 추진 중

□ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ **향후계획**

- 죽계구곡 관광자원화 사업
 - '21. 06. : 사업완료(3차분 공사 - 데크로드)
- 가얏고전수관 및 연수원 조성
 - '21. 12. : 공사 준공
- 세계유교선비문화공원 및 한국문화테마파크
 - '21. 06. : 사업완료 및 개장

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 총합	목표대비 진도율
	○							100%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산	
주관부서	문화산업과		담당자	박미경	880-3149	중앙협조	-	

❖ 공약목표(내용) : ICT를 활용한 스마트 문화관광인프라 구축

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : VR · AR 콘텐츠 제작 및 체험관 구축

□ 공약개요

- 기 간 : 2018~2022년
- 대 상 : 경상북도내
- 주요내용
 - VR·AR을 통해 생생한 경북 문화콘텐츠 제작
 - 임청각, 불국사, 석굴암 등 경북 주요 문화재 VR·AR을 통한 재현
 - 단순 즐길 거리부터 경북의 정신까지 다양한 주제의 VR·AR 체험 구현
 - 독립운동, 임청각 등을 소재로 체험교육용 VR·AR 콘텐츠 제공
 - 관광산업 활성화를 위한 지역콘텐츠 연계 VR·AR 체험존 운영 등
 - 왕오천축국전을 소재로 한 교육·체험 VR·AR체험존 운영
 - 경북문화콘텐츠진흥원(안동), 경주스마트미디어센터(경주) 공모사업 추진
- 사 업 비 : 22억원(국비 12, 시군비 7.2, 민자 2.8 / 임기내))

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	16	-	16	13	3	-	-	-	-	22	-	13	9			
국 비	10	-	10	8	2	-	-	-	-	12	-	8	4			
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
시군비	5	-	5	4	1	-	-	-	-	7.2	-	4	3.2			
민자등	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2.8	-	1	1.8			

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
임청각 VR·AR 콘텐츠	계 획 ①	콘텐츠 제작 및 체험관 운영	• 콘텐츠 제작	• 체험관 구축 및 운영	• 체험관 운영	• 체험관 운영	• 체험관 운영	
	실적 ②	콘텐츠 제작 및 체험관 운영	• 콘텐츠 제작	• 체험관 구축 및 운영	-	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	100%	100%	100%	-	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
왕오천축국전 VR·AR 콘텐츠	계 획 ①	콘텐츠 제작 및 체험관 운영	• 콘텐츠 제작	• 체험관 구축 및 운영	• 체험관 운영	• 체험관 운영	• 체험관 운영	
	실적 ②	콘텐츠 제작 및 체험관 운영	• 콘텐츠 제작	• 체험관 구축 및 운영	-	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	100%	100%	100%	-	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '19. 1. 31 : 임청각 및 왕오천축국전 콘텐츠 제작완료
- '19. 2. 20 : 임청각 VR·AR 콘텐츠 체험존 시범운영(2. 12 ~ 2. 20, 1,962명 방문)
- '19. 2. 28 : 임청각 VR·AR 콘텐츠 체험존 개소(2. 28.)
- '19. 4월 : 왕오천축국전 VR·AR 콘텐츠 체험존 시범 운영 개시
- '19. 9월 : 왕오천축국전 VR·AR 콘텐츠 체험존 정식 운영
 - ▶ 신규 일자리 창출 20명, 임청각 체험객 : 10,886명 (매출 81,664천원, '19.11월말 기준)
 - ▶ 한국콘텐츠 지역특화 우수사례 선정('19. 3. 11 한국콘텐츠진흥원)
 - ▶ 4차 산업혁명 선도기업 선정(대구일보 주최) : (주)해피스케치, (주)인솔엠앤티
 - ▶ '임청각 VR·AR 콘텐츠 체험존' 명품대구경북 박람회 'e콘텐츠 최고상' 수상(5.15)
 - ▶ 안동 독립운동 투어패스 상품 개발

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
-	-	-	-	-

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

☐ **향후계획**

- 체험존 구축완료에 따른 신규 콘텐츠 제작 및 업그레이드

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	문화산업과		담당자	박미경	880-3149	중앙협조	-

❖ 공약목표(내용) : ICT를 활용한 스마트 문화관광인프라 구축

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 스마트 체험관 조성 1개소

□ 공약개요

- 기 간 : 2018~2022년
- 대 상 : 경상북도내
- 주요내용
 - 경북 3대 문화권 스마트어드벤처 체험관(스마트 체험관) 구축
 - 가상 및 증강현실 활용 3대 문화권 이야기 접목 융복합 콘텐츠 개발
 - (과기부) 차세대실감콘텐츠개발지원 공모사업 연계 추진('18년)
 - ※ 전문인력양성, 콘텐츠 기업 육성 등을 통한 관련 일자리 창출
 - 경북의 특화자료를 활용한 문화콘텐츠 개발
- 사 업 비 : 10.6억원(국비 3.6 지방비 7 / 임기내)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	10.6	-	10.6	8.6	2	-	-	-	-	11.5	-	8.6	2.9	-	-	-
국 비	3.6	-	3.6	3.6	-	-	-	-	-	5.3	-	3.6	1.7	-	-	-
도 비	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	5	-	5	5	-	-	-	-	-	6	-	5	1	-	-	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	-

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
스마트 체험관 조성	계획 ①	스마트 체험관 조성 1개소	•조례정비 •예천곤충생태 원곤충테마 체험존조성	• 계획수립 및 용역 • 문경에코랄라 신한류 뮤직콘 텐츠 플랫폼 구축	공모추진	체험관 조성	체험관 운영	
	실적 ②	• 예천체험존 조성 외	• 조성완료 (100%)	• 구축 완료 (100%) • 조례정비완료	-	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	-	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '18. 4. 19 : 예천곤충생태원 곤충테마 디지털 키즈파크 공모 선정
→ 과기부 차세대실감콘텐츠개발지원 (국비 3억 6천, 군비 5억)
- '18. 6월 : 예천곤충생태원 콘텐츠 개발 및 장치 제작
- '18. 11월 : 예천곤충생태원 전시 체험관 구축완료
- '19. 4. 30 : 지역특화소재콘텐츠개발지원 공모사업 선정 및 협약 체결
→ 문경 에코랄라 내 신한류 뮤직콘텐츠 플랫폼 구축 295백만원(국비 175, 지방비 100, 자부담 20)
- '19. 5. 30 : 경상북도콘텐츠진흥원 설립 및 지원조례 시행(융복합사업 추진)
- '19. 11월~ : 랄라스타즈 체험관 개소 및 운영

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	조례 시행
경상북도콘텐츠진흥원 설립 및 지원조례	'19. 4. 25	'19. 4. 25	'19. 5. 9	'19. 5. 30

□ 문제점 및 대책

해당없음

□ 향후계획

- 체험존 구축완료에 따른 신규 콘텐츠 제작 및 업그레이드

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					80.7%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	문화산업과		담당자	김영주 김수연	880-3143 880-3150	중앙협조	-
주관부서	문화예술과		담당자	전해영	880-3136		
주관부서	경북도서관		담당자	최종운	650-3911		

❖ **공약목표** : 경북도민에게 볼거리, 즐길거리 제공으로 즐거운 일상 선사
문화공간 부족으로 낙후된 지역에 활력 제고

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 찾아가는 작은음악회 개최(문화산업과) - 무비데이 운영(문화산업과)
- 경북도서관 개관(문화산업과) - 창작뮤지컬 공연 개최(문화예술과)

□ **공약개요**

- **경북 방방곡곡 찾아가는 고품격 문화 공연(문화산업과)**
 - 찾아가는 작은 음악회 개최(23개 시군 문화소외지역)
 - 농·어·산촌 등 문화소외지역 공연으로 문화격차 해소
 - 문화적 소외 지역민을 대상으로 무료영화 상영(무비데이 운영)
- **문화 인프라 확충(문화산업과, 경북도서관)**
 - 도서관, 박물관, 미술관을 확충함으로써 지역 주민의 문화향유 기회 제공
 - 노후 공공도서관 리모델링, 도내 시군별 작은도서관 건립
 - 주민 친화적 도서관 문화조성 및 여가활동 등 복합공간 조성(경북도서관 개관)
- **지역특화 창작 문화콘텐츠 제작·공연(문화예술과)**
 - 지역 문화자원을 활용한 창작 뮤지컬 제작·공연

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)									압박	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22	계		기투자	'18	'19	'20	'21	'22	
계	393.5	109.6	271.9	63.3	153.7	28.9	13	13	12	376.1	109.6	63.3	153.7	28.9	16		
국 비	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
도 비	344.6	108.1	232.9	61.8	152.2	9.7	4.6	4.6	3.6	337.6	108.1	61.8	152.2	9.7	5.8		
시군비	48.9	1.5	39	1.5	1.5	19.2	8.4	8.4	8.4	38.5	1.5	1.5	1.5	19.2	14.8		
민자등	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
찾아가는 작은음악회 개최 (문화산업과 김영주)	계획 ①	음악회 개최 (100회)	• 음악회 개최 (23회)	• 음악회 개최 (23회)	• 음악회 개최 (23회)	• 음악회 개최 (23회)	• 음악회 개최 (8회)	
	실적 ②	음악회 개최 (68회)	• 음악회 개최 (23회)	• 음악회 개최 (23회)	• 음악회 개최 (22회)	-	-	
	달성률 ②÷①	68%	100%	100%	96%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
무비데이 운영 (문화산업과 김수연)	계획 ①	무비데이운영 (25회)	• 무비데이운영 (5회)	• 무비데이운영 (10회)	• 무비데이운영 (10회)			
	실적 ②	무비데이운영 (29회)	• 무비데이운영 (12회)	• 무비데이운영 (12회)	• 무비데이운영 (5회)	-	-	
	달성률 ②÷①	100% (실제116%)	240%	120%	50%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
경북도서관 개관 (경북도서관 최종운)	계획 ①	경북도서관 개관 및 운영	• 조례 등 제정 • ISP 용역 등	• 사인물 제작 • 정보시스템 • 하반기 개관				
	실적 ②	경북도서관 개관 및 운영	• 조례 등 제정 • ISP 용역 등	• 사인물제작 (100%) • 정보시스템 (100%)	-	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	-	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
창작뮤지컬 공연 (문화예술 과 전해영)	계획①	창작뮤지컬 공연(61회)	• 창작뮤지컬 공연(8회)	• 창작뮤지컬 공연(10회)	• 창작뮤지컬 공연(13회)	• 창작뮤지컬 공연(15회)	• 창작뮤지컬 공연(15회)	
	실적②	공연 34회	• 공연 9회	• 창작뮤지컬 공연(11회)	• 창작뮤지컬 공연(14회)	-	-	
	달성률 ②÷①	55.74%	113%	110%	110%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

○ 작은음악회

【2018년 실적】

- 공연기간 : 2018. 4. 1 ~ 11. 30(8개월간)
- 공연내용 : 동·서양 현악기 연주단, 민요, 가요 등
- 공연실적 : 23개 시군 23회공연, 4,125명 관람

【2019년 실적】

- 공연기간 : '19. 3~12월
- 공연내용 : 동·서양 현악기 연주단, 민요, 가요 등
- 공연실적 : 23회, 5,920명 관람

【2020년 실적】

- 공연기간 : '20. 8~12월
- 공연내용 : 동·서양 현악기 연주단, 민요, 가요 등
- 공연실적 : 22회, 2,795명 관람(유튜브 촬영분은 조회수 포함)
- * 코로나19 확산으로 인해 공연 연기 및 유튜브 방송

○ 무비데이 운영

【2018년 실적】

- 일 시 : 18.01.31. ~ 11월, 마지막 주 수요일(문화가 있는 날) / 19:00
- 상영작 : 12회 (곤 외 11편)
- 관람객 : 3,755명(누적인원) / 1회 평균 312여명 관람

【2019년 실적】

- 일 시 : '19. 1~12월, 마지막 주 수요일(문화가 있는 날) / 19:00
- 상영작 : 완벽한 타인 외 11편

- 관람객 : 3,969명(누적인원) / 1회 평균 330여명 관람

【2020년 실적】

- 일 시 : '20. 1~5월, 마지막 주 수요일(문화가 있는 날) / 19:00
- 상영작 : 남산의 부장들 외 4편
- 관람객 : 494명(누적인원) / 1~2월 평균 247여명 관람

○ 경북도서관 개관

【2018~2019년 실적】

- '17. 5월 : 경북도서관 건립공사 착공
- '18. 7월 : 경상북도 대표도서관 설치 및 운영 조례 제정
- '18. 12월 : 경북도서관 건축물 준공
- '19. 3~7월 : 경북도서관 디자인 가구 제작 및 설치 완료
- '19. 3~9월 : 경북도서관 인테리어 공사 착공 및 완료
- '19. 3~9월 : 무인자동장화 시스템 구입 및 설치 완료
- '19. 3~10월 : 경북도서관 통합정보시스템 구축 완료
- '19. 8~10월 : 경북도서관 사인물 제작 설치 및 완료
- '19. 10월 : 시범운영
- '19. 11. 13 : 경북도서관 개관

○ 창작뮤지컬

【2018년 실적】

- 창작뮤지컬 공연 : 3편, 9회(원이엄마 3, 55일 4, 청소년 2)/ 367백만원

【2019년 실적】

- 공연기간 : '19. 4~9월
- 공 연 작 : 실경뮤지컬 이육사, 왕의나라 등 11회 공연
- 공연실적 : 6개 시군, 2만5천여명 관람

【2020년 실적】

- 공연기간 : '20. 7~12월
- 공 연 작 : 실경뮤지컬 왕의나라, 퇴계연가 등 14회 공연
- 공연실적 : 7개 시군, 92천여명 관람(온라인 89, 오프라인 3)

* 코로나19 확산으로 인해 무관중 유튜브 방송

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 대표도서관 설치 및 운영 조례	완료	완료	완료	제정 2018-07-12 제4082호

□ 문제점 및 대책

- 찾아가는 작은음악회는 문화소외지역 도민들에게 문화향유 기회를 제공하여 많은 도민들의 적극적인 참여와 호응을 얻고 있으나 타 부서 및 시군 자체사업 등 중복사업이 많다는 지적이 있음
⇒ 2021년도 예산 미확보 및 고품격 문화향유 기회제공 등 사업목적 달성으로 추가 사업 종료 검토
- 코로나19 확산으로 인해 찾아가는 작은 음악회 및 창작뮤지컬 사업추진 지연

□ 향후계획

- 창작뮤지컬 공연 : 코로나19로 '20년 하반기 사업추진에 따른 공연계획 준비

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	문화유산과		담당자	함미란	880-3172	중앙협조	-

❖ **공약목표** : 종가음식의 진흥 지원을 통해 세계적인 음식문화 브랜드 개발

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 경북 종가음식 체험관 건립을 위한 실시설계 용역

□ 공약개요

- 위 치 : 안동시 일원
- **경북 종가음식 체험관 건립**
 - 사업규모 : 부지 4,000㎡, 건축연면적 1,500㎡, 한옥구조
 - 1안) 건축면적 : 2,800㎡이하, 연면적 : 36,000㎡이하
 - 2안) 건축면적 : 5,600㎡이하, 연면적 : 40,000㎡이하
- **경북 종가음식 체험 프로그램 및 스토리·브랜드 개발**
- 사업비 : 120억(도비)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								입지후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	120		20		1	-	8	11	100	1	-	-	1			
국 비											-	-				
도 비	120		20		1	-	8	11	100	1	-	-	1			
시군비											-	-				
민자등											-	-				

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
경북 종가음식 체험관 건립	계획①	종 가 음 식 체험관건립	기본 구상	건립타당성 및 기본계획수립용역	기본구상 연구용역	사 전 절 차 이행 및 부지선정	실 시 설 계 용역	
	실적②	기본구상 연구용역중	기본 구상	국립종가문화진흥원 기본구상 연구용역 완료	기본구상 연구용역 완료 (‘19.12~’20.8)	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- 2018. 9. : 국립종가문화진흥원 건립 기본구상 연구용역 착수
- 2018. 10. : 국립종가문화진흥원 건립 연구용역 착수 보고회 개최
- 2018. 12. : 국립종가문화진흥원 건립 연구용역 전문가 자문위원회 개최
- 2018. 12. : 국립종가문화진흥원 건립 연구용역 중간보고회 개최
- '19. 2. : 국립종가문화진흥원 건립 연구용역 최종보고회 개최
- '19. 7. : 국립종가문화진흥원 건립 연구용역 완료
- '19. 12. : 경북종가음식체험관건립 기본구상 연구용역 계약
- '20. 1. : 경북종가음식체험관건립 기본구상 연구용역 착수보고회 개최
- '20. 5. : 경북종가음식체험관건립 기본구상 연구용역 중간보고회 개최
- '20. 7. : 경북종가음식체험관건립 기본구상 연구용역 최종보고회 개최
- '20. 8. : 경북종가음식체험관건립 기본구상 연구용역 완료

□ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ **문제점 및 대책**

- 부지 선정에 따른 사업설명회, 전문가 종손·종부 등 다양한 의견수렴

□ **향후계획**

- 종가음식체험관 건립 실시설계 용역 시행('22. 2.)
- 종가음식체험관 건립 운영 ⇒ 국립종가문화진흥원건립(유치) 연계 추진
- 종가문화에 대한 일반인의 공감대 형성 및 타 시도 네트워크 구축
- 종가문화 지원 및 활용을 위한 법적근거 마련

□ **공약조정(도민배심원단 승인, 2020) : 지표변경**

- (전) 2022. 6월 종가음식체험관 개관
 - (후) 2022. 6월 종가음식체험관 실시설계 용역 시행
- ⇒ 개발 제약성, 연계성, 경제성 우세에 분석에 따른 **사업대상지 추가로 사업기간 연장 필요**
- 사전절차 이행 및 부지선정 협의 등 시간 소요

사업이행도	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				64%
사업주체	자체	임기구분	임기 후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	해양레저관광과		담당자	정환철 고철우	880-7782 880-7772	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 동해안 5개 시·군별 맞춤형 해양관광·레포츠 기반시설 조성으로 동해안 중심 글로벌 관광거점화로 발돋움하겠습니다.

▶ **공약이행 확인지표(임기 내 목표)** : 형산강 마리나 계류장 조성(공정률 80%), 관성솔밭해변 특화개발(준공), 해안누리 워라밸로드 조성(공정률 80%), 해양치유센터 조성(공정률 50%), 행남등대 스카이 힐링로드 조성(공정률 40%)

□ 공약개요

- (레저 거점) **포항 형산강 마리나 계류장 조성**
 - ('19. ~ '22.) 사업비 100억원 / 마리나광장, 계류장 74선석, 교육시설 등
- (역사 거점) **경주 관성솔밭해변 특화개발**
 - ('19. ~ '21.) 사업비 30억원 / 인도교(90m), 경관조명 등
- (힐링 거점) **영덕 해안누리 워라밸로드 조성**
 - ('19. ~ '22.) 사업비 50억원 / 해안산책로(3km), 해변전망대, 쉼터 등
- (치유 거점) **울진 해양치유 관광단지 조성**
 - ('19. ~ '22.) 사업비 340억원 / 해양R&D연구센터, 전문치유센터, 휴양시설 등
- (청정 거점) **행남등대 스카이 힐링로드 조성**
 - ('19. ~ '22.) 사업비 30억원 / 보행교(174m), 피안터널 31m

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	550	0	550	0	38.8	76	220	215.2	0	200.8	0	0	38.8	76	86	
국 비	210.4	0	210.4	0	19.4	31	80	80	0	70.4	0	0	19.4	31	20	
도 비	151.3	0	151.3	0	5.8	22.6	63	59.9	0	64.3	0	0	5.8	22.6	35.9	
시군비	188.3	0	188.3	0	13.6	22.4	77	75.3	0	66.1	0	0	13.6	22.4	30.1	
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
형산강 마리나 계류장	계획 ①	공정률 80%	중기지방재정 계획 반영	기본 및 실시설 계용역 착수	착공	공정률 60%	공정률 80%	• 준공
	실적 ②	착공	중기지방재정 반영	기본 및 실시 설계용역 착수	착공	-	-	
	달성률 ②÷①	65%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
관성솔밭해변 특화개발	계획 ①	관성솔밭해변 특화개발 (준공)	지방재정 투자 심사	중기지방재정 계획 반영	기본 및 실시설계 용역착수	착공	준공	
	실적 ②	착공	지방재정투자 심사완료	기본 및 실시 설계용역 완료	착공	-	-	
	달성률 ②÷①	65%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
해안누리 워라벨로드	계획 ①	공정률 80%	지방재정 투자 심사	기본 및 실시 설계용역 착수	착공	공정률 60%	공정률 80%	준공
	실적 ②	착공	지방재정투자 심사완료	기본 및 실시 설계용역 완료	착공	-	-	
	달성률 ②÷①	65%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
해양치유 관광단지	계획 ①	공정률 50%	R&D용역 착수	R&D용역 완료	기본 및 실시 설계용역 착수	착공	공정률 50%	준공
	실적 ②	설계 착수 위수탁협약	R&D용역 수행 중	R&D용역 수행 완료	설계 착수 위수탁협약	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
행남등대 스카이 힐링로드	계획 ①	공정률 80%	사업선정 및 지방재정 투자 심사	사업추진 실효성 검토 용역 착수	소규모환경 영향평가 및 해협 이용협의	착공	공정률 40%	준공
	실적 ②	착공	지방재정투자 심사완료	사업추진 실효성 검토 용역 착수	해협 이용협의 완료(환경평가 해당없음), 착공	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	65%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

○ 형산강 마리아 계류장 조성

- '17. 02. : 기본구상 용역 완료
- '18. 10. : 중기재정계획 반영 완료
- '19. 03. : 기본 및 실시설계용역 착수
- '20. 07. : 공사착공

○ 관성솔밭해변 특화개발사업

- '18. 02. : 지방재정투자심사 완료
- '19. 03. : 기본 및 실시설계용역 착수
- '20. 03. : 공사착공

○ 해안누리 워라밸로드 조성

- '18. 10. : 중기재정계획 반영 완료
- '19. 03. : 기본 및 실시설계용역 착수
- '20. 04. : 공사착공

○ 해양치유 관광단지 조성

- '18. 01. : 해양치유가능자원 발굴 및 산업화를 위한 실용화연구 용역 시행('18~'19)
- '19. 12. : 국가지원사업 선정(국비 10억원, 지방비 10억원)
- '20. 11. : 설계 착수 위수탁 협약 체결
- '20. 12. : 공공건축 기획심의 승인

○ 행남등대 스카이 힐링로드 조성

- '16. 09. : 타당성조사용역 완료(해수부 3억원, B/C 1.13)
- '18. 09. : 일반국비 미반영, 균특사업 선정

- '19. 12. : 사업추진 실효성 검토 용역 착수
- '20. 04. : 해협 이용협의
- '20. 06. : 공사착공

☐ 공약 입법(조례) 추진 현황

- 해당 없음

☐ 문제점 및 대책

- 해양치유 관광단지 조성
 - 문제점 : '20년 12월 현재 부지확보 80%
 - 대 책 : 부지확보 노력으로 '21년 9월까지 100% 확보, '21년 10월 공사 착공

☐ 향후계획

- 형산강 마리나 계류장 조성
 - '20. ~ '22. : 공사 착공 및 공정률 80%
- 관성솔밭해변 특화개발사업
 - '20. ~ '21. : 공사 진행 및 준공
- 해안누리 워라밸로드 조성
 - '20. ~ '22. : 공사 진행 및 공정률 80%
- 해양치유 관광단지 조성
 - '21. 9. : 설계용역 완료
 - '21. 10. ~ '22. : 공사 착공 및 공정률 50%
- 행남등대 스카이 힐링로드 조성
 - '20. ~ '22. : 공사 진행 및 준공

즐거운 해양, 마리나항만 조성

사업이행도	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				85%
사업주체	국가	임기구분	임기 내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	해양레저관광과	담당자	정환철	880-7782	중앙협조	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 동해안 마리나항만 개발로 마리나산업 육성 및 해양레포츠 저변 확대

▶ **공약이행 확인지표(임기 내 목표)** : 후포 마리나항만 준공

□ 공약개요

- 사업기간 : 2015년 ~
- 대 상 : 경북 울진군 후포면 후포리(후포항) 일원
- 사업내용
 - 후포항을 시작으로 **마리나항 조성 단계적 추진**
 - (후포) 마리나항만 1식, 계류시설 307척(육상 150, 해상 157)
 - 포항 두호·양포, 경주 감포, 영덕 강구 단계적 개발
 - **마리나 관련 산업 활성화 및 해양레저 관광 명소화 추진**
- 사 업 비 : 632억원(국 259, 도 64, 시군 309)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	553	203	350	200	150	0	0	0	0	632	203	194	142	72		
국 비	259	183	76	48	28					259	183	48	28	-		
도 비	64	-	64	15	49				-	64	-	15	49	-		
시군비	230	20	210	137	73				-	309	20	131	65	72		
민자등	-	-	-						-		-					

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
기반시설 (1단계) 70%	계획①	기반시설 완료	기반시설 계속 (공정률 80%)	기반시설 완료				
	실적②	기반시설 완료	기반시설 계속 (공정률 80%)	기반시설 완료				
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%				

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
건축 및 계류시설 (2단계) 30%	계획①	전체 준공	-	건축 및 계류 시설 착공	• 건축 및 계류 시설 착공	• 건축 및 계류 시설 준공 • 전체 준공		
	실적②	건축 및 계류 시설 공사 中	-	건축 및 계류 시설 설계 계속	• 건축 및 계류 시설 설계 완료 및 착공			
	달성률 ②÷①	75%	-	50%	100%			

* 실적산출 : 총사업비 대비 통합 공정률

□ 추진실적 및 성과

- '15. 09. : 마리나항만구역 지정 고시(해양수산부)
- '16. 06. : 후포 마리나항만 개발사업 착공(착공식 : '16. 08.)
- '18. 07. : 건축 및 계류시설(2단계) 설계 착수
- '19. 11. : 기반시설사업(1단계) 준공
- '20. 07. : 건축 및 계류시설(2단계) 설계 완료
- '20. 10. : 건축 및 계류시설(2단계) 공사 착공

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

- 해당 없음

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

□ **향후계획**

- '21. 12. : 후포 마리나항만 개발사업 전체 준공

□ **공약조정(도민배심원단 승인, 2020) : 연도별 공약목표 변경**

- (전) 후포 마리나항만 준공(2020년)
- (후) 후포 마리나항만 준공(2021년)

⇒ 1단계 기반시설에 공사 물량 증가(79억 증액)에 따른 공사기간 연장

5 도민과 함께하는 이웃사촌 복지 경북

1. 초·중·고 의무급식 확대
2. 차별없는 장애인 복지공동체 실현
3. 찾아가는 3대 의료 서비스
4. 경북형 선도 치매관리제 도입
5. 경로당 중심, 이웃사촌 행복공동체 육성
6. 할매 할배 건강생활터 구축
7. 경북형 문화예술치유 프로그램

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					80%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	도비
주관부서	농식품유통과		담당자	이대식	880-3335	중앙협조	-

❖ 공약목표 : 초·중·고등학교 의무급식 전면 실시

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 의무급식 전면시행과 친환경농산물 공급확대

□ 공약개요

○ 초·중·고 의무급식 전면 시행

- 2019년부터 연차적으로 확대하여 2022년에 전면 의무급식 시행
- 초·중·고등학교 전면 의무급식 실현으로 차등 없는 교육복지 실현
- 모든 학생이 차별 없이 밥 먹고 교육받는 건전한 공동체 문화 형성

○ 친환경농산물 공급확대 지원

- 우수하고 안전한 친환경 농·축산물 공급으로 고품질의 학교급식 실현

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									압기 후	예산 확보(억원)					
	합 계	기 투 자	소 계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	계		기 투 자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	7,607		7,607	527	1,411	1,659	1,890	2,120	0	3,576	－	527	1,411	1,638	1,081	
국 비											－					
도 비	1,527		1,527	156	229	334	381	427	－	650	－	156	229	265	215	
시군비	3,146		3,146	229	568	683	783	883	－	1,454	－	229	568	657	581	
민자등	2,934		2,934	142	614	642	726	810	－	1,472	－	142	614	716	285	

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
의무급식 확대	계획 ①	의무급식 전면시행	• 읍·면지역 학생 100명 이상 초·중 학교 대상	• 모든 초·중(특수)학교 전면의무 급식 추진	• 고등학교 (3학년) 의무급식 추진	• 고등학교 (2~3학년) 의무급식 추진	• 고등학교 (1~3학년) 의무급식 추진	
	실적 ②	969개교 261천명 (전면확대)	255개교 54천명	788개교 196천명	970개교 218천명	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%		-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
친환경 농산물 공급지원 확대	계획 ①	• 지원단가 인상 초등 800, 중등 900, 고등(특수) 950	• 도내 975개교, 274천명 추진 • 지원단가 초등 400, 중등 500, 고등(특수) 550	• 지원단가인상 초등 500, 중등 600, 고등(특수) 650	• 지원단가인상 초등 600, 중등 700, 고등(특수) 750	• 지원단가인상 초등 700, 중등 800, 고등(특수) 850	• 지원단가인상 초등 800, 중등 900, 고등(특수) 950	
	실적 ②	• 도내 969개교, 261천명 지원 • 지원단가 인상 초등 600, 중등 700, 고등(특수) 750	• 도내 975개교, 274천명 지원 • 지원단가 초등 400, 중등 500, 고등(특수) 550	• 도내 975개교, 274천명 지원 • 지원단가 초등 500, 중등 600, 고등(특수) 650	• 도내 970개교, 267천명 지원 • 지원단가 초등 600, 중등 700, 고등(특수) 750	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- ('18년 실적) 초·중학교 의무급식지원 : 읍·면지역 539개교, 69천명
- 255개교, 54천명(15천명은 교육청 100%지원)
- ('18년 실적) 친환경농산물 공급 : 도내 975개교 274천명 지원(243억원)
- ('18년 실적) 친환경 농·축산물 공급을 위한 학교급식지원센터 운영 : 43개소
- '18. 9. 28 : 광역학교급식지원센터 운영위원회 개최 : 9.28, 도청회의실
- '19. 2. 20 : 학교급식 업무 담당자 교육(시군 담당자, 영양(교)사 등)
- '19. 2. 18 : 초중학교 의무급식 지원사업 보조금 교부(169억원)
- '19. 2. 25 : 친환경농산물 학교급식 지원사업 보조금 교부(60억원)
- '19. 4. 4 ~ 10 : 학교급식관련 도-교육청 합동 컨설팅 실시(1개팀 4명)
- '19. 5. 22 ~ 29 : 학교급식지원센터 운영현황 점검
- '19. 5. 31 : 친환경농산물 산지체험행사 실시(영양교사, 학부모 등 60명)

- '19. 7. 4 : 친환경농산물 학교급식 활성화를 위한 회의 개최(영양교사, 시군센터 등 15명)
- '19. 7. 18 ~ 19 : 친환경 학교급식 관계자 워크숍 개최(시군공무원, 영양교사 등 150명)
- '19. 7. 30 ~ 8. 12 : 학교급식분야 지원사업 집행현황 점검
- '19. 9. 2 : 제1회 친환경 학교급식 박람회 개최관련 교육청 업무협의
- '19. 9. 25 : 광역학교급식지원센터 운영협의회 개최
- '19. 10. 2 : 친환경농산물 산지체험행사 실시(영양교사, 학부모 등 60명)
- '19. 10. 26 : 친환경 학교급식 박람회(교육청 주관, 구미코)
- '19. 12. 3~4 : 학교급식지원센터 관계자 현지 확인 및 워크숍(30명)
- '19. 12. 12~13 : 학교급식지원센터 통합관리시스템 교육(770명)
- '20. 5. 14~29 : 학생 가정 농산물 꾸러미 공급(26만명 77억원)
- '20. 11. 6 : 초중고 전면 무상급식 및 지원체계 개선 협의(결정)

☐ 공약 입법(조례) 추진 현황

※ 해당없음

☐ 문제점 및 대책

- 도의 재정 여건 어려움으로 예산부족 등 재원확보 문제
- 학생 수 감소 및 인건비 상승으로 경영난을 겪고 있는 학교급식지원센터 운영 활성화 지원

☐ 향후계획

- 친환경농산물 공급단가의 단계적 인상으로 안정적인 생산 및 양질의 농산물 지원
- 학부모 부담경감 및 차등없는 교육복지를 위해 급식비 지속 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				54%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	장애인복지과		담당자	신정용 김현미 장종원 이수지 박중운 김지혜	880-3765 880-3767 880-3769 880-3768 880-3772 880-3773	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 지역사회 일자리-주거 연계 장애인직업재활 훈련 강화

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 장애인직업재활 교육훈련프로그램 이용 확대

□ 공약개요

- 사업기간 : 2018~2022
- 대 상 : 도내 장애인
- 사업내용
 - 장애인 의료복지서비스 지원체계 강화(8억원)
 - 지역장애인보건의료센터(1개소) 및 장애인 건강검진기관(4개소) 지정
 - 장애인 직업재활시설의 직업훈련 프로그램 운영 및 직업능력개발 교육 확대(560억원)
 - 직업재활시설 운영지원·기능개선
 - 일자리 주거 연계형 프로그램, 맞춤형 직업 훈련 프로그램 운영
 - 장애인종합수련원 건립(1개소)
 - 장애인쉼터(1개소), 지역장애인권익옹호기관 운영(1개소)
 - 장애인 연금, 수당 및 의료비 지원(4,474억원)
- 사 업 비 : 5,057억원(국비 3,138, 지방비 1,919)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압박	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	5,057	-	5,058	892	998	1,043	1,077	1,048		3,344		976	1,156	1,212	191	
국 비	3,137	-	3,137	577	601	629	652	678		2,009		582	700	727		
도 비	439	-	439	74	87	94	95	89		326		90	117	119	21	
시군비	1,482	-	1,482	241	310	320	330	281		1,009		304	339	366	170	
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
장애인 의료복지 지원체계 강화	계획①	장애인 건강검진 센터 4개소	장애인 건강검진 센터 1개소	장애인 건강검진 센터 2개소	지역장애 인보건의 료센터 3개소	장애인 건강검진 센터 4개소	-	누계
	실적②	2개소	1개소	2개소	-	-	-	누계
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	-	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
직업재활훈련 프로그램이용 인원	계획①	2,110명	260명	790명	1,320명	1,850명	2,110명	
	실적②	1,266명	480명	1,256명	1,330명	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	184%	158.9%	101%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
장애인 종합수련원	계획①	장애인종합 수련원 1개소	장애인 종합 수련원	장애인 종합 수련원	장애인 종합 수련원	장애인종합 수련원 1개소	-	
	실적②	설립추진	설립추진	설립추진	-	1개소	-	
	달성률 ②÷①	0%	100%	100%	-	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
장애인 쉼터 및 권익옹호기관 운영	계획①	2개소	2개소 운영	연례 반복	연례 반복	연례 반복	연례 반복	
	실적②	2개소	2개소 운영	2개소 운영	2개소	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
장애인연금, 수당 등 지원	계획①	4,474억원	818억원	854억원	893억원	933억원	976억원	
	실적②	2,679억원	832억원	823억원	1,024억원	-	-	
	달성률 ②÷①	59.9%	101.7%	96.4%	114.7%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '19. 10. 25. 장애인건강검진센터 선정(순천향대학교 부속 구미병원)
- '18. 12. 장애인 직업재활시설 직업훈련 프로그램 참여자 : 480명
- '19. 12. 장애인 직업재활시설 직업훈련 프로그램 참여자 : 1,256명
- '20. 1월 ~ 12월 장애인직업재활시설 직업훈련 프로그램 참여자 1,330명
- '20. 9월 장애인직업훈련 연계주택 개소(2개소)
- '20. 1 ~ 3분기 장애인연금, 수당 및 의료비 지원
 - 장애인연금 844억원, 장애수당(기초,차상위) 143억원, 의료비 지원 37억원
- 장애인 쉼터 및 권익옹호기관 운영
 - 장애인 쉼터(영주) 및 권익옹호기관(포항) 각 1개소 운영

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ 문제점 및 대책

- 지역장애인보건의료센터, 장애친화 건강검진 기관 선정 조건 까다로움

- 지역장애인보건의료센터의 경우, 지역센터장* 인력조건을 만족하는 경북 소재 병원이 없는 상황임

(* 재활의학 전문의로 해당분야 10년 이상 경력 또는 교수이상의 직급을 가진 자)

- 장애친화 건강검진기관의 경우, 희망하는 병원은 있으나 시설조건 장벽이 높아 진입이 어려움

○ 지역장애인보건의료센터, 장애친화 건강검진 기관 지속적인 홍보

□ 향후계획

○ 차별 없는 장애인 복지공동체 실현을 위해 각 세부사업 차질 없이 추진

□ 공약조정(도민배심원단 승인, 2020) : 지표변경

○ (전) 국립장애인수련원 / 설립·운영주체 : 중앙부처(보건복지부)

○ (후) 공립장애인수련원 / 설립·운영주체 : 경상북도

⇒ 복지부, 기재부의 장애인종합수련원 건립추진 의사 없음.

* 복지부 입장 : 지역사회재활시설의 하나로써 국비 편성항목 아님

- 전액 국비(국립) 추진 방법은 어려우며, **도비 매칭 펀드 방식으로 변경 추진**

- 현재 공립 장애인 수련원 건립을 위한 '타당성 연구용역' 추진후 연구용역 결과를 기초로 국비 확보 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					72.9%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	보건정책과 감염병관리과		담당자	신정진 김행환	880-3783 880-3879	재정지원	재정지원

❖ 공약목표

- 수요자 중심의 찾아가는 의료서비스 제공으로 도민 건강증진 향상
- 보건의료복지 자원과 연계를 통해 통합적인 서비스 제공

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 찾아가는 산부인과 진료 인원 : 5,850명
- 찾아가는 행복병원 진료 및 검진 : 29,000명
- 응급의료 전용헬기 이송 : 950명

□ 공약개요

○ 찾아가는 산부인과 운영

- 대 상 : 산부인과 취약지역 5개군
- 사업내용 : 산부인과 병의원이 없는 의료취약지역 임신부에게 이동검진차량을 통한 산전관리 서비스 제공
- 사 업 비 : 24.1억원(국 10, 도 14.1)

○ 찾아가는 행복병원 운영

- 대 상 : 장애인, 독거노인, 소년소녀가장, 다문화가족 등
- 사업내용 : 의료취약지역 및 의료취약계층 무료 이동검진 및 관리
 - 진료횟수 : 의료원별 주 2회(총 주 6회)
 - 진 료 팀 : 3개팀 30명(의료원별 자체인력 10명)
- 사 업 비 : 19.2억원(도비)

○ 응급의료 전용 닥터헬기 운용

- 응급의료전용헬기 운영지원
- 헬기배치병원 : 안동병원 ※ 헬리코리아 위탁운영
- 응급의료 전용헬기 운영으로 응급의료 취약지역 중증응급환자 이송
- 응급의료 전용헬기 전용 착륙장 건설 지원 : 8개 시·군 15개소
- 인계점 지정·관리 : 21개 시·군 115개소
- 사 업 비 : 165억원(국 115, 도 50)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	계		기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	
계	420.6	212.3	208.3	41.1	41.8	41.8	41.8	41.8		370.4	212.3	41.1	40.8	38.9	37.3		
국 비	251.3	126.3	125	25	25	25	25	25		222.4	126.3	25	24.4	23.7	23		
도 비	169.3	86	83.3	16.1	16.8	16.8	16.8	16.8		148	86	16.1	16.4	15.2	14.3		
시군비																	
민자등																	

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고 (임기 후)
찾아가는 산부인과운영	계획①	5,850명	950명	2,850명	4,050명	5,250명	5,850명	누계
	실적②	4,711명	1,081명	3,044명	4,711명			누계
	달성률 ②÷①	80.5%	113.8%	106.8%	116.3%			

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고 (임기 후)
찾아가는 행복병원	계획①	29,000명	5,000명	15,000명	18,500명	25,500명	29,000명	누계
	실적②	18,735명	6,287명	17,022명	18,735명			누계
	달성률 ②÷①	64.6%	125.7%	113.5%	101.3%			

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고 (임기 후)
응급의료 전용 닥터헬기 이송	계획①	950명	150명	450명	650명	850명	950명	누계
	실적②	702명	180명	511명	702명	-	-	누계
	달성률 ②÷①	73.8%	120%	113.5%	108%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

○ 찾아가는 산부인과

【2018년 ~ 2020년 실적】

기간	진료인원	분만실적	비 고
'18.7.~'18.12.	1,081(64회)	186	
'19.1.~'19.12.	1,963(113회)	309	
'20.1.~'20.12.	1,667(114회)	233	

○ 찾아가는 행복병원

【2018년 ~ 2020년 실적】

기간	검진실적	검사항목	유소견자	조치실적	비고
'18.7.~'18.12.	6,287명(133회)	12,838건	498명	10,061건	
'19.1.~'19.12.	10,735명(243회)	20,619건	789명	14,214건	
'20.1.~'20.12.	1,713명(73회)	4,294건	376명	1,409건	

※ 검사항목 : 기초검진, 엑스선, 초음파, 심전도, 안저, 골밀도, 혈액, 소변, 한방

○ 응급의료 전용 닥터헬기 이송

【2018년~2020년 실적】

- 운영실적

(단위 : 건)

기간	요청건수	출동건수	성공	중단	기각
'18.7.~'18.12.	241	188	177	11	53
'19.1.~'19.12.	425	347	331	16	78
'20.1.~'20.12.	238	200	192	8	38

- 환자분류

(단위 : 명)

기간	합계	응급뇌질환	응급심장질환	중증외상	기타질환
'18.7.~'18.12.	180	37	29	32	82
'19.1.~'19.12.	331	75	59	48	149
'20.1.~'20.12.	192	47	36	30	79

□ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ **문제점 및 대책**

- 헬기착륙장 및 인계점 추가 확보 필요

□ **향후계획**

- 찾아가는 산부인과 5개 군 순회진료(군위, 영양, 봉화, 고령, 성주)
 - 운영횟수 : 9회/월(매주 화, 목요일, 넷째주 월요일)
 - ※ 군위 1회/월, 영양·봉화·고령·성주 2회/월
- 찾아가는 행복병원 지역의료기관 및 사회복지기관 합동, 연계 서비스 제공
 - 경북대병원, 공공보건기관, 군부대병원과 협진
 - 노인, 장애인 등 사회복지서비스 사업 및 취약계층 의료안전망과 연계
- 응급의료 전용헬기 착륙장 추가 건설 및 인계점 발굴 및 담당자 안전교육 실시
- 복지부, 도, 국립중앙의료원 등 닥터헬기 운용현황 합동 점검 실시

□ **공약조정(도민배심원단 승인, 2020) : 지표변경**

- (전) ○ 찾아가는 산부인과 진료인원 : 7,600명
 - 찾아가는 행복병원 진료 및 검진 : 40,000명
 - 응급의료 전용헬기 이송 : 1,200명
- (후) ○ 찾아가는 산부인과 진료인원 : 5,850명
 - 찾아가는 행복병원 진료 및 검진 : 29,000명
 - 응급의료 전용헬기 이송 : 950명

⇒ 코로나19 등으로 감염병 노출 위험 대비 축소 운영

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				97%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	보건정책과 어르신복지과		담당자	강미경 임현근	880-3797 880-3747	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 치매 어르신과 가족에게 맞춤형 통합관리서비스를 제공하고
치매가 있어도 안심할 수 있는 경북을 만들겠습니다.

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 치매선별검사 수 360,000건, - 치매환자등록률 40%,
- 치매서포터즈 수 32,000명, - 치매전문병동 시설·장비 확충 : 8개소

□ 공약개요

○ 경북형 치매극복 프로젝트

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 대 상 : 25개 치매안심센터
- 사업내용
 - 조기검진 : 선별·진단검사, 고위험군 검진, 예방·홍보
 - 상담/등록관리 : 상담, 등록, 맞춤서비스 제공·안내, 사례관리, 통계분석
 - 치매환자지원 : 쉼터운영, 인지자극PG(등록치매환자·장기요양대기자 등)
 - 치매예방 : 치매보듬마을 운영, 「우리마을 예쁜 치매쉼터」지원, 인지PG(일반인)
 - 치매가족지원 : 가족상담·서비스 연계, 가족교실·자조모임·카페 운영
 - 인식개선·홍보 : 홍보행사, 서포터즈·선도단체 양성, 인식도조사, 지역자원강화
- 사 업 비 : 857억원(기금 581, 도비 89, 시군비 187)

○ 공립요양병원 치매전문병동 시설·장비 확충 사업

- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년
- 대 상 : 공립요양병원 8개소(도립4, 시·군립 4)

• 사업내용

- 치매환자에게 양질의 의료 및 치매관리 서비스를 제공하는 공공의료기관의 역할 수행을 위한 치매전문병동 구축 등 병동 증·개축 또는 기존 시설물 개선

• 사 업 비 : 117억(기금 94, 도비 17, 시·군 비 6)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기 후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	1,398	541	857	180	185	192	200	100		1,576	541	180	321	253	281	
국 비	1,008	427	581	119	125	131	137	69		1,176	427	119	234	187	209	
도 비	181	92	89	21	19	19	20	10		184	92	21	27	21	23	
시군비	209	22	187	40	41	42	43	21		216	22	40	60	45	49	
민자등										-	-	-	-	-	-	

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비 고
경북형 치매극복 프로젝트 (보건정책과 강미경)	계 획 ①	치매선별검사 - 360,000건 · 치매환자등록률 - 40% · 치매서포터즈 - 32,000명	· 치매선별검사 - 80,000건 · 치매환자등록률 - 32% · 치매서포터즈 - 4,000명	· 치매선별검사 - 80,000건 · 치매환자등록률 - 34% · 치매서포터즈 - 8,000명	· 치매선별검사 - 80,000건 · 치매환자등록률 - 36% · 치매서포터즈 - 8,000명	· 치매선별검사 - 80,000건 · 치매환자등록률 - 38% · 치매서포터즈 - 8,000명	· 치매선별검사 - 40,000건 · 치매환자등록률 - 40% · 치매서포터즈 - 4,000명	
	실 적 ②	· 치매선별검사 : 300,050건 · 치매환자등록률 : 65.3% · 치매서포터즈 : 35,507명	치매선별검사 : 80,216건 · 치매환자등록률 : 33% · 치매서포터즈 : 6,198명	· 치매선별검사 : 156,276건 · 치매환자등록률 : 64% · 치매서포터즈 : 18,471명	· 치매선별검사 : 63,558건 · 치매환자등록률 : 65.3% · 치매서포터즈 : 10,838명	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	83.3% 163.2% 110.9%	100.3% 103.1% 155.0%	190.4% 188.2% 230.9%	79.4% 181.4% 135.4%	-	-	

세부 사업명	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비 고
치매전문병동 시설·장비 확충 (여수신북지파 임현근)	계 획 ①	8개소 시설 및 장비 사업완료	8개소 시설 및 장비 심의	8개소 시설 및 장비확충 사업 완료	-	-	-	
	실 적 ②	사업완료 (8개소)	심의완료 (8개소)	사업완료 (8개소)	-	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	100%	100%	100%	-	-	-	

□ 추진실적 및 성과

1. 경북형 치매극복 프로젝트

○ 치매 조기검진 강화

- 치매선별검사 : 만60세 이상 ('18년) 80,216건, ('19년) 156,276건, ('20년) 63,558건
- 치매 진단·감별검사
 - 진단검사 ('18년) 5,251명, ('19년) 9,076명, ('20년) 6,177명
 - 감별검사 ('18년) 3,555명, ('19년) 8,130명, ('20년) 3,919명

○ 치매환자 등록·관리 강화

- 치매안심통합관리시스템 등록 : 추정치매환자 61,578명 중 40,248명 등록(등록율 65.3%)
- 치매환자 맞춤형 사례관리 : ('18년) 1,524건, ('19년) 9,694건, ('20년) 6,414건
- 치매치료비(진료비 및 약제비) 지원
 - ('18년) 72,492건, 2,545백만원
 - ('19년) 73,696건, 3,513백만원
 - ('20년) 100,292건, 3,308백만원

○ 지역사회 돌봄 문화 확산을 위한 치매인식개선사업

- 치매 서포터즈·서포터즈 플러스 육성
 - ('18년) 6,198명(서포터즈 5,196명, 서포터즈 플러스 1,002명)
 - ('19년) 18,471명(서포터즈 15,572명, 서포터즈 플러스 2,899명)
 - ('20년) 10,838명(서포터즈 10,558명, 서포터즈 플러스 280명)
- 치매선도 학교·단체 선정 : 선도학교 40개소, 선도단체 81개소 선정

- 돌봄부담 경감을 위한 치매환자 가족지원사업
 - ('18년) 가족교실 217명(28개소), 가족자조모임 209명(28개소) 참여
 - ('19년) 가족교실 253명(31개소), 가족자조모임 269명(33개소) 참여
 - ('20년) 가족교실 37명(5개소), 가족자조모임 18명(3개소) 참여
- 지역특화 치매예방사업 : 치매보듬마을 85개소, 예쁜치매쉼터 334개소 운영

2. 공립요양병원 치매전문병동 시설·장비 확충사업

- '19. 12월 : 공립요양병원 8개소 치매전문병동 구축 및 장비보강 완료
 - 도립포항, 도립김천, 도립안동, 도립경산, 경주시립, 영주시립, 시립문경, 칠곡군립

☐ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

☐ 문제점 및 대책

- 치매안심센터 기준인력(624명) 대비 전담인력 466명으로 인력 채용률 74.6% 수준으로 전담인력 채용 확대를 위한 관련부서 협조 및 기준인력 조정 필요
- 코로나19 감염 확산방지를 위해 보건복지부 치매안심센터 휴관 권고(2.27.~)에 따라 치매예방관리사업 대면 서비스 활동 중단
- 코로나19 장기화에 따른 비대면사업 발굴 및 활성화

☐ 향후계획

- 치매환자쉼터(주간보호기능) 강화 및 환자·가족 맞춤형지원 서비스 확대
- 치매인식개선 홍보 및 교육 활성화로 치매친화적 환경 조성
- 공립치매안심요양병원 확충 사업 지속추진
- 코로나19 장기화에 따른 비대면사업 발굴 및 활성화

☐ 향후계획

- 치매환자쉼터(주간보호기능) 강화 및 환자·가족 맞춤형지원 서비스 확대
- 치매인식개선 홍보 및 교육 활성화로 치매친화적 환경 조성

- 공립치매안심요양병원 확충 사업 지속추진

□ 공약조정(도민배심원단 승인, 2020) : 지표변경

- (전) 치매선별검사 수 470,000건
- (후) 치매선별검사 수 360,000건

⇒ 코로나19로 지역사회 감염확산 방지 및 치매안심센터 휴관으로 목표 하향조정

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 종합 진도율
			O				72.3%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	사회복지과 어르신복지과		담당자	김대석 나선경	880-3713 880-3752	중앙협조	-

❖ **공약목표** : 주민소통 및 복지공간인 마을별 경로당 중심 현장형 복지서비스 제공
마을별 특화 복지사업 추진을 통한 복지공동체 조성

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 이웃사촌 복지지원센터 1개소 설치,
시·군 이웃사촌 복지지원센터 4개소 설치, 행복도우미 일자리 창출 2,000명
이웃사촌 특화마을 총 12개소 조성

□ 공약개요

- **사업기간** : 2019~2022
- **추진규모** : 5개소(도 1, 시군 4)
 - 지역 특성에 맞는 선도적 이웃사촌복지센터 운영 모델 개발 및 확산
- **추진내용**
 - **복지공동체 구현을 위한 지역주민의 다양한 모임 조직화**
 - 읍면동의 위기가구 발굴 지원을 위한 주민모임 조직화
 - 1인가구 청장년층 취미생활 공유 및 친구되기 주민모임 조직화
 - 독거노인 건강과일 배달과 정서지원 친구모임 조직화 등
 - **공동체 복원을 위한 평생교육 연계 등 주민 교육**
 - 지역특성 반영한 주민공동체 및 복지교육과정 개발·교육
 - 지역취약계층 학습권 지원을 위한 평생교육 지도자 교육 등
 - **지역주민의 복지비전 공유를 위한 마을복지계획 수립 지원**
 - 지역주민 T/F팀 구성, 참여자 스스로 지역특성에 맞는 계획 수립
 - 지역주민 욕구에 맞는 특화사업 개발 및 시행

• 지역사회 위기가구 통합 연계 지원

- 재가지원서비스의 통합연계를 위한 협력체계 구축
- 대상별, 욕구별 활용 가능한 지역복지 가이드북 제작

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압하	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	348		348		87	87	87	87		338	-	-	87	103	148	
국 비										41	-	-			41	
도 비	112		112		28	28	28	28		70	-	-	28	35	7	
시군비	236		236		59	59	59	59		227	-	-	59	68	100	
민자등											-	-				

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
경상북도 이웃사촌 복지지원센터	계 획①	1개소	계획수립	1개소				
	실 적②	1개소	계획수립	1개소	-	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%				

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
시·군 이웃사촌 복지지원센터	계 획①	4개소	계획수립	4개소	4개소	4개소	4개소	누계
	실 적②	4개소	계획수립	4개소	4개소	-	-	누계
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
마을단위 특화마을	계 획①	23개소	계획수립	준비	5개소	8개소	12개소	누계
	실 적②	5	계획수립	준비	5개소	-	-	누계
	달성률 ②÷①	41.7%	100%	100%	100%			

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
행복도우미 (복지코디네이터) (축소)	계 획①	2,000명	계획수립	500명	500명	500명	500명	누계
	실적②	952명	계획수립	445명	507명	-	-	
	달성률 ②÷①	47.6%	100%	89%	101%			

□ 추진실적 및 성과

[이웃사촌복지센터 및 특화마을 조성]

- '18. 12. 17 : 이웃사촌 복지공동체를 위한 워크숍 개최
- '19. 1. 9 : 이웃사촌 복지센터 운영을 위한 연구용역 관련 간담회
- '19. 1. 30 : 이웃사촌 복지센터 운영을 위한 정책간담회 개최
- '19. 2. 8 : 이웃사촌 복지센터 운영을 위한 자문위원회 개최
- '19. 1. 15. 이웃사촌 복지센터 설치·운영 연구용역 추진('19. 1. 15. ~ 8. 30.)
- '19. 4. 25. 이웃사촌 복지센터 설치·운영 계획 수립
- '19. 8. 20. 시·군 이웃사촌 복지센터 선도사업 선정(안동, 의성, 성주)
- '19. 9. 도 이웃사촌 복지센터 운영
- '19. 11. 4. 시·군 이웃사촌 복지센터 선도사업 추가 선정(포항)
- '20. 1. ~ 12. 이웃사촌복지센터 매뉴얼 개발, 주민조직가 양성 교육
- '20. 2. ~ 12. 마을단위 특화마을 조성을 위한 사업 발굴 및 운영(5개소)
- '20. 12 이웃사촌복지센터 성과평가 및 발전방안 연구

[행복도우미 일자리 창출]

- '19. 2. 21 : 경로당 행복도우미 선행 시범운영 시군 선정(문경, 예천)
- '19. 3. 1 : 경로당 행복도우미 2개 시군 선행 시범운영(3~4월)
- '19. 4. 22 : 경로당 행복도우미 선행 시범운영 평가 및 운영방안 연구용역(행복재단)
- '19. 9. 1. ~ 경로당 행복도우미 시군 수행기관 공모 및 인력채용
- '19. 9. 25.~26. 경로당행복도우미 발대식 및 교육(도(道)센터 주관)
- '19.10.24.~11.20. 경로당행복도우미 시군 현장점검
- '19. 12. 27. 경로당행복도우미 평가보고회
- '20. 1. 1.~31. 경로당 행복도우미 시군별 수행기관 선정 및 인력 채용
- '20. 5. 20.~6.2. 경로당 행복도우미 기본교육 실시(권역별)

- '20. 7. 20. 업무 추가 (경로당 소독, 방역물품배부, 재난지원금 행정업무 지원 등)
- '20. 8. 25. ~ 9. 24. 수행기관 모니터링 및 컨설팅(2차)
- '20. 8. 31. 도, 건보, 대한노인회 어르신건강증진사업 업무협약
- '20. 11. 11. 경로당행복도우미 심화교육
- '20. 12. 18. 경로당행복도우미 표창수여 및 우수활동 사진전

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ 문제점 및 대책

- 코로나19로 인한 경로당 휴관에 따른 경로당 방문 사업 미실시(경로당행복도우미)
 - 경로당 방문 사업 제외 취약노인 안부전화 등 업무조정을 통한 운영(휴업시 휴업수당 지급)

□ 향후계획

- '21. 1. : 경북형 복지모델 정립을 위한 선도사업 추진
- '21. 1. : 경로당 행복도우미 사업 수행

□ 공약조정 (도민배심원단 승인, 2019년, 공약지표 변경)

- 경로당 행복도우미
 - (전) 경로당 행복도우미 : 4,000명 일자리 창출
 - (후) 경로당 행복도우미 : 2,000명 일자리 창출
 - ⇒ 전문가 의견 반영 및 마을경로당 현실을 반영하여 목표 하향조정

□ 공약조정 (도민배심원단 승인, 2020년, 공약지표 변경)

- 이웃사촌복지센터 및 특화마을 조성
 - (전) 시군이웃사촌 복지센터 23개소 설치, 이웃사촌특화마을 23개소 조성
 - (후) 시군이웃사촌 복지센터 4개소 설치, 이웃사촌특화마을 12개소 조성
 - ⇒ 사업 효과성 검토 후 사업 확대를 위하여 목표 하향조정

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					98%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	어르신복지과 보건정책과 보건정책과		담당자	장혜련 곽미숙 유수진	880-3754 880-3788 880-3798	중앙협조	-

❖ 공약목표 : 어르신이 안전하고 건강한 생활을 영위하실 수 있는 환경조성

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 9988 프로젝트 및 어르신 맞춤 돌봄 서비스 지원 실적

□ 공약개요

○ 몸 건강! 마음 건강! 「9988 프로젝트」

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업비 : 50백만원
- 사업내용
 - 어르신 건강증진을 위한 걷기코스 개발 및 정비
 - 생활터 중심 건강증진 교육 프로그램 운영
 - 노년기 정신건강검진 및 마음건강백세 프로그램 운영, 고위험군 사례관리 등

○ 어르신 맞춤 돌봄 서비스 지원

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업비 : 1,660억원
- 사업내용
 - 돌봄이 필요한 어르신 방문 및 일상생활 지원·안전확인
 - 사회적 고립과 우울 고 위험 노인 대상 프로그램 추진 등으로 고독사 및 우울증 예방

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								입/후	예산 확보						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	1,660		1,660	136	362	362	400	400		1,669		136	362	559	612	
국 비	1,163		1,163	95	254	254	280	280		1,169		95	254	392	428	
도 비	148		148	12	32	32	36	36		149		12	32	50	55	
시군비	349		349	29	76	76	84	84		351		29	76	117	129	
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구 분		구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022.6월	비고
9988 프로젝트 (보 건 정책과, 광미숙, 유수진)	건강걷기코스개발·정비	계획①	17,750	50	50	50	50	50	개소
	건강증진 교육 프로그램 운영			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	명
	노년기 정신건강 검진인원			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	명
	건강걷기코스개발·정비	실적②	55,855	43	52	37	-	-	개소
	건강증진 교육 프로그램 운영			1,320	13,600	7,427	-	-	명
	노년기 정신건강 검진인원			2,412	20,127	10,837	-	-	명
		달성률 ②÷①	100% (실제315%)	94.3%	951%	516%	-	-	

구 분		구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022.6월	비고
어르신 맞춤 돌봄 서비스 지원 (어르신 복지과, 남민정)	노인맞춤돌봄서비스 (*20년 1개 사업으로 통합)	계획①	112,324			28,081	28,081	14,040	명
	돌봄 기본·종합서비스			14,000	28,000				명
	단기가사서비스지원			39	78				명
	사회관계 활성화사업			1	4				개소
	노인맞춤돌봄서비스	실적②	107,872			44,659	-	-	명
	돌봄 기본·종합서비스			28,824	34,149	-	-	-	명
	단기가사서비스지원			78	157	-	-	-	명
	사회관계 활성화사업			1	4	-	-	-	개소
		달성률 ②÷①	96%	206%	122%	159%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

[9988프로젝트]

- '19. 1~12월 : 노년기 「마음건강백세」 정신건강검진 20,127명
- '19. 11월 : 김천시 부항댐 건강걷기대회 개최
- '20. 1~12월 : 노년기 정신건강검진 10,837명, 건강증진 교육프로그램 운영 7,427명

[어르신맞춤돌봄서비스지원]

- '19. 1~12월 : 생활터 중심 건강증진 프로그램 운영(경로당, 마을회관 등) : 1,221회 13,600명
- '19. 1~12월 : 폭염, 동절기 대비 독거노인 보호대책 실시(거점 1개소, 시군 수행기관 25개소)
- '19. 1~12월 : 노인돌봄(바우처) 집행액 127억, 돌봄제공기관 292개소
- '20. 1~ 9월 : 노인맞춤돌봄서비스 통합 개편(지원대상자 44,659명, 수행인력 2,930명)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ 문제점 및 대책

- 노인맞춤돌봄서비스 사업의 질적 내실화를 위한 시군 수행기관 모니터링 강화
 - 취약노인에 대한 맞춤형 돌봄서비스 제공 및 서비스 연계 등으로 돌봄사각지대 해소
- 코로나19 격리자 가구 긴급돌봄 대상 어르신 적극 발굴 및 연계
- 코로나19 장기화로 교육 및 프로그램 운영이 어려움
 - 직접서비스를 대체 할 수 있는 비대면 프로그램 보급(건강꾸러미, 운동 포스터 배부 등)

□ 향후계획

- '21. 1~3월
 - 노년기 정신건강검진 결과 고위험 어르신 추후관리
 - 정신질환에 대한 인식개선을 통한 서비스 접근성 향상(정신건강 포스터 게시,

관련 기관 종사자 교육 등)

- 비대면 건강증진 프로그램 개발 및 접근(삼삼오오 걷기, 집콕 프로그램 개발 등)
- o '21. 1~6월 : 노인맞춤돌봄서비스 시행 및 제공인력 교육
- o '21. 3~6월 : 노인맞춤돌봄서비스 사업 추진상황 점검 실시
- o '20. 12월 : 노인맞춤돌봄서비스 평가 및 우수 기관 표창

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					85.6%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	아이세상지원과		담당자	이유학	880-4593	중앙협조	제도정비

❖ 공약목표

- 가정폭력, 성폭력 등 복합외상 피해자에 대한 문화예술치유프로그램 운영을 통하여 건강하고 행복한 삶의 회복에 기여하는 사회기반 조성

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 피해자 맞춤형 프로그램 개발 및 수혜자 확대

□ 공약개요

- 사업명 : 경상북도 복합외상 문화예술치유 프로그램 운영
- 사업목적 : 성폭력·가정폭력 등에 의한 복합외상 피해자의 심리재활과 치료회복
- 지원근거 : 경상북도 아동·여성폭력 방지 및 피해자 보호·지원에 관한 조례
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업위치 : 경상북도 전역
- 사업내용 : 복합외상 피해자 맞춤형 문화예술프로그램 개발, 운영 및 성과분석 등 지원
- 총사업비 : 19.7억원(도비 19.7)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	19.7	0	19.7	4.7	5	5	5			7.7	-		4.7	3	2.4	
국 비																
도 비	19.7	0	19.7	4.7	5	5	5			7.7	-		4.7	3	1.5	
시군비																
민자등															0.9	

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
문화예술 치유 프로그램 수혜대상자 확대	계획 ①	• 프로그램 개발 및 운영 (320명)	• '19.예산 확보 • 기본계획 수립	• 프로그램 개발 및 운영(80명)	• 프로그램 개발 및 운영(80명)	• 프로그램 개발 및 운영(80명)	• 프로그램 개발 및 운영(80명)	
	실적 ②	• 예산 확보 및 기본계획 수립 및 치유(274명)	• 47천만원 예산확보 • 기본계획 수립	• 사업 관련기관 사업 설명회 개최 • 프로그램개발 (100%) • 문화예술치유 (144명)	• 사업 전반적인 프로그램 개발 회의 및 오리 엔테이션 실시 • 문화예술 치유(130명)	-	-	
	달성률 ②÷①	85.6%	100%	180%	162.5%	-	-	

□ 세부추진실적

- '18. 12월 : 관련자료 수집 및 사업계획 수립
- '19. 2월 : 사업운영기관 공모 및 선정(사단법인 한국폭력학대예방협회)
- '19. 3월 : 사업 관련기관 사업설명회
- '19. 4월 : 착수보고회 및 참여자 오리엔테이션
- '19. 8월 : 사업추진 중간점검
 - (인력구성) : 43명(슈퍼바이저4, 치료사 21, 연구원 14, 행정4)
 - (심리치료 대상) : 문화예술·교육·임상심리 프로그램 운영
 - (연구과제) : 피해자정신병리 특성 유형화, 프로그램개발, 매뉴얼 구축
- '19. 10월 : 사업 참여 관계자 대상 역량강화 교육(30명)
- '19. 11월 : 복합외상 피해아동 문화예술치유 프로그램 운영 결과 발표회
 - ※ 2019 마음치유 힐링콘서트(2019.11.26, 도청동락관)
- '19. 12월
 - 사업 최종결과 공유(문화예술치유프로그램 및 매뉴얼)
 - 144명(문화예술치료 48명, 문화예술교육 48명, 임상심리프로그램 48명)
- '20. 1월 : 문화예술치유프로그램 운영 매뉴얼 배포(시군 및 관련시설)

- '20. 3월 : 사업운영기관 선정(사단법인 한국폭력학대예방협회)
- '20. 4월 : 착수보고회 및 참여자 오리엔테이션
- '20. 9월 : 사업추진 중간점검
 - (인력구성) : 33명(슈퍼바이저 4, 심리전문가 4, 예술치료사 12, 예술강사 8, 관리자 3, 행정 2)
 - (대 상 자) : 5개 시설, 130명(문화예술치료 65, 문화예술교육 65)
 - (진행상황) : 문화예술치료 프로그램(9/15회), 문화예술교육 프로그램(9/20회)
- '20. 12월 : 복합외상 피해아동 문화예술치유 프로그램 운영 결과 발표회
 - ※ 2020 마음치유 힐링콘서트(12.7.~12.12. / 각 시설별 발표회)

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 심리치료 전에 비하여 아동의 심리치료의 성과가 미미함
 - 사업비에 비해 프로그램에 참여한 아동 수가 적음
 - 코로나19가 확산되는 경우 집합 프로그램이 어려움
- 대책
 - 심리치료 프로그램의 내용 분석을 통하여 차기 프로그램의 질 향상
 - 내년 사업 추진 시 참여 시설 및 아동 수 확대
 - 개인별 과제를 부여하여 영상 제출 후 강사평가·교육을 하는 등 비대면으로 프로그램 수행할 수 있는 방안 모색

□ 향후계획

- '21. 2월 : 사업 실적 및 정산 보고
- '21. 3월 : 사업운영기관 선정, 사업 추진(참여 시설 및 아동 수 확대)
- '21. 4월 : 착수보고회 및 참여자 오리엔테이션

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					73.3 %
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속+신규	예산구분	예산
주관부서	여성가족정책관	담당자	이영주 윤혜선	880-4549 880-4550	중앙협조	-	-

❖ 공약목표

- 한국사회의 정착단계를 넘어 사회구성원으로서의 역량 발휘
- 취업기반 조성 및 경제적 자립기반 강화로 사회참여 기회 확대

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 폭력피해이주여성 보호시설 신축(1개소),
해외 이중언어 캠프(연 1회), 중도 입국 다문화가족 자녀지원(한국어 교육 및 상담지원)

□ 공약개요

○ 결혼이민여성 인권강화

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 대 상 : 경북 거주중인 다문화가정
- 사 업 비 : 12억원
- 사업내용 : 가정폭력예방 등 대응체계 구축
 - 경상북도 SOS긴급지원팀 운영, 폭력피해 이주여성 보호시설 신축

○ 다문화가족 자녀 인재육성

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 대 상 : 경북 거주중인 다문화가정
- 사 업 비 : 6억원
- 사업내용
 - 해외 이중언어 연수, 전국 이중언어대회, 중도입국자녀 맞춤형 집중캠프
 - 다문화가족 자녀 대상 외국인유학생 멘토링 지원(외국어 등)

○ 결혼이민여성의 사회진출 서비스

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 대 상 : 경북 거주중인 다문화가정
- 사 업 비 : 33억원
- 사업내용
 - 결혼이민여성 학위취득 및 검정고시 지원, 다문화가족 공부방 운영(22개소)
 - 결혼이민여성 글로벌 레이디 인재양성(경쟁력 있는 다문화 인적자원 발굴·활용)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	51		51	17	10	8	8	8		35	－	17	10	8		
국 비																
도 비	23		23	7	4	4	4	4		15	－	7	4	4		
시군비	28		28	10	6	4	4	4		20	－	10	6	4		
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
결혼이민 여성 인권강화	계 획 ①	이주여성보호 시설 완공 (1개소)	• 이주여성보호 시설 착공 (1개소)	• 이주여성보호 시설 완공 (1개소)				
	실 적 ②	공정율 100%	2018.10 착공	2019.8 완공	-	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	100%	100%	100%	-	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
다문화가족 자녀 인재육성	계 획 ①	• 이중언어 해외 캠프(4회) • 중도입국 다문화 가족자녀 지원 • 외국인유학생 멘토링사업 • 다문화자녀 이중언어대회 개최(총2회)	• 이중언어 해외 캠프(1회)	• 이중언어 해외 캠프(1회) • 중도입국 다문화 가족자녀 지원 • 다문화자녀 이중언어대회 개최(제6회)	• 이중언어 해외 캠프(1회) • 중도입국 다문화 가족자녀 지원 • 외국인유학생 멘토링사업 • 다문화자녀 이중언어대회 개최	• 이중언어 해외 캠프(1회) • 중도입국 다문화 가족자녀 지원 • 외국인유학생 멘토링사업 • 다문화자녀 이중언어대회 개최	• 중도입국 다문화 가족자녀 지원 • 외국인유학생 멘토링사업 • 다문화자녀 이중언어대회 개최	
	실 적 ②	• 이중언어 해외 캠프(2회) • 중도입국 다문화 자녀 캠프운영 (1회) • 다문화자녀 이중언어대회 개최(2회)	• 이중언어 해외 캠프(8월 중국) • 다문화자녀 이중언어대회 개최(9.15 /금오공대)	• 이중언어 해외 캠프(1월, 베트남) • 중도입국 다문화 자녀 캠프운영 (8.15~17) • 다문화자녀 이중언어대회 개최(9.28/ 금오공대)	• 이중언어 국내 캠프(1회, 군위) • 중도입국 다문화 자녀 캠프운영 (1.13~17) • 외국인유학생 멘 토 링 사 업 (11.13~17) • 다문화자녀 이중언어대회 (10.17/도청)	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	60%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
결혼이민여성 사회진출 서비스	계획 ①	글로벌 레이디 인재양성	-	• 글로벌 레이디 인재양성	• 글로벌 레이디 인재양성	• 글로벌 레이디 인재양성	• 글로벌 레이디 인재양성	
	실적 ②		사전 교육 (‘18.12)	• 교육 40명 (19회, 연701)	• 교육 40명 (10회 연1,106)	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 세부 추진실적

[결혼이민여성 인권강화]

- '18. 10. 4 : 폭력피해 이주여성 보호시설 착공(안동시)
- '19. 6. 24 : 신축 보호시설 장비(가구, 집기류 등) 보강비 지원
- '19. 8. 20 : 결혼이주여성 보호시설 완공(안동시 소재, 연면적 350m², 2층 건물)

[다문화가족자녀 인재육성]

- '18. 7. 29 ~ 8. 11 : 이중언어 해외캠프(중국연변대학교/다문화가족자녀 18명 연수)
- '18. 9. 15 : 18년 경북주최 전국다문화가족자녀 이중언어대회 개최(금오공대)
- '19. 1. 6 ~ 1. 16 : 이중언어 해외캠프(베트남칸화대학교/다문화가족자녀 19명 연수)
- '19. 8. 15 ~ 17 : 다문화가족 중도입국자녀 징검다리캠프(자녀 30명 참석, 2박 3일)
- '19. 9. 28 : 2019년 경북주최 전국다문화가족자녀 이중언어대회 개최(제6회)
- '20. 1. 5 ~ 11 : 이중언어 국내캠프(군위군청소년수련원/2주간, 52명 연수)
- '20. 10. 17 : 제8회 전국 다문화가족 이중언어대회 개최(예선 13개 시도 83명, 본선 14명)

[결혼이민여성 사회진출 서비스]

- '18. 12. 15 ~ 16 : 글로벌 레이디 사전교육(1박 2일), 50명, 파크비즈니스관광호텔
- '19. 1~ 12월 : 글로벌 레이디 양성교육(23회 755명 교육, 한국어 및 사회적기업 창업과정 등)
- '19.11 : 결혼이민여성 청년창업 협동조합 설립등기 및 도창업자본금 지원
- '20. 1~ 12 : 1월 개강식(대구대), 글로벌레이디 양성교육(53회, 연1,106명)

□ 문제점 및 대책

- 코로나19 감염사태로 '20년 사회적거리두기 기간중 교육, 행사 등 정상적인 사업추진에 어려움이 있으나 단계적 사업 정상화 노력

□ 향후계획

- '21년 1월 다문화가족자녀 이중언어캠프(코로나로 인해 온라인으로 추진)
- '21년 5월 ~ 8월 중도입국청소년 징검다리캠프 추진
- '21년 10월 전국다문화가족자녀 이중언어대회 개최

⑥ 소득 걱정없는 농산어촌 경북

1. 경북 농식품 유통전담기관 설립
2. 청년농부 영농정착 지원 및 경북형 농업복지모델
3. 똑똑한 농업, 스마트팜 혁신밸리 구축
4. 미래 농업인재 육성, 청년 창농의 메카 경북
5. 농업 6차산업 전진기지 구축
6. 경북형 두레공동체 육성
7. 청담농업 기술개발, 지식기반 스마트농업 실현
8. 2030세대 귀농어업인 안정정착 프로그램
9. 고부가 농식품산업 및 수출농업 육성
10. 경북형 골드시드 프로젝트
11. 미래농업 블루오션, 곤충산업 활성화
12. 악취없는 청정클린 축산업 육성
13. 고소득 친환경 스마트 축산 확산
14. 임산물 6차 산업화 단지 조성
15. 첨단 가공산업, 살맛나는 어촌 만들기

「경북 농식품 유통전담기관」 설립

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	농식품유통과		담당자	최수경	880-3333	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 판로걱정 없는 경북농업 실현을 위한 농식품유통전담기관 설립 추진

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 경상북도 농식품유통전담기관 설립 완료

□ 공약개요

○ 경상북도 농식품유통전담기관 설립 추진

- 농산물 유통단계 축소 등 농식품 유통혁신 컨트롤 타워 역할
- 취약 농업인 유통서비스 지원 등 공익기능 강화
- 현장 중간지원조직 통합운영으로 중간지원조직 효율성 강화 및 수요자 만족도 제고

○ 기관명 : 경상북도 농식품유통교육진흥원

○ 조 직 : 2본부(유통사업, 농정지원), 1학교(농민사관학교)

○ 기능 및 역할

- 농식품 시장개척 및 판로확대 : 신규거래선 확보, 대량수요차 개발 등
- 농식품 온오프라인 직거래망 확충 : 쇼핑몰, 사이버장터, 직거래 장터 등
- 농산물 통합마케팅 체계 육성 : 도 및 시군단위 산지유통체계 재편 등 유통구조 혁신
- 우수농식품 인증제도 운영 : 가칭 GB(Gyeongbuk Brand)마크, 6차산업 인증 등
- 농업 행정서비스 전문성 제고를 위한 현장 지원조직 통합운영
- 농업CEO 및 청년리더 양성을 위한 현장 중심의 맞춤형 교육 실시

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								입지	예산 확보						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	207		207	0	40	87	58	22		50.3	-	-	17	33	0.3	
국 비	20		20				20									
도 비	187		187		40	87	38	22		50.3	-	-	17	33	0.3	
시군비											-	-				
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비 고
농식품 유통전담 기관설립	계획 ①	농식품 융복합 센터 완공	- 기본계획수립 - 기관설립방안 결정 - 연구용역추진	- 조례개정 - 법인설립 인가	- 청사건립부지 확보 - 청사건립 기본 및 실시설계	- 청사건립완공 - 농식품융복합 센터 착공	농식품융복합 센터 완공	
	실적 ②	기본계획 수립 연구용역 실시	- 기본계획수립 - 기관설립방안 결정 - 연구용역추진	- 조례개정 - 법인설립 인가 - 청사건립부지 확보를 위한 MOU체결	- 청사건립부지 현물배당 (5월) - 기본계획수립 연구용역 산청 - 청사 실시설계 용역 예산신청	기본계획수립 연구용역 실시 (30백만원)	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	90%	10%	-	

□ 추진실적 및 성과

- '18. 8월 : 유통전담기관설립 기본계획수립
- '18. 12월 : 경상북도 농식품유통교육진흥원 설립 세부 추진계획 : 기관설립방안결정
- '18.10.17~12.18 : 농식품 유통전담기관 설립 타당성 연구용역
- '19. 1. 9. : 정관변경허가
- '19. 1. 29. : 법인등기(법인설립)
- '19. 2. : 사업자 등록 완료, 경상북도 지방재정 투자심사(중기지방재정계획 반영 조건부)
- '19. 4. 12. : 사무실 입주(신도시 내 서진타워 5층)
- '20. 5. : 청사건립부지 현물배당(예천군 호명면 금릉리 740)
- '20. 12. : 기본계획수립 연구용역비 확정(30백만원)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비 고
재단법인 경북농민사관학교 설립 및 지원조례 일부개정조례	'18.10.23 (조례규칙심의회)	'18.11.23	'18.12.14	공포 '18.12.27

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

☐ **향후계획**

- 신청사 건립을 위한 기본 및 실시설계 : 2019. 6월 ~ 2020. 3월
- 신청사 건립을 위한 기본계획 수립을 위한 연구용역 및 실시설계비 실시 : 2021.5~8월
- 신청사 건립 착공 및 준공 : 2022년 이후

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				67%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	농업정책과		담당자	김기욱 정민호	880-3318 880-3322	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 농업인 경영안정 및 복지지원 확대를 통한 삶의 질 향상 도모

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

: 농작물재해보험확대(175천ha), 농어가도우미지원(1,100명), 여성농업인행복바우처(75천명)

□ 공약개요

o 경북형 농업복지모델 가동(2018~2022)

- 농작물 재해보험 확대 : 대상품목 확대, 보험료 도비지원 강화
- 농어가 도우미 지원 : 출산예정 여성농업인 대상 도우미 지원(90일, 6만원/일)
- 여성농업인 행복바우처 지원 : 문화활동 사용 행복바우처 카드발급(15만원/연)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									임기후	예산 확보					
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	계		기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	15,600	8,647.5	5,794.1	1,161	1,158.3	1,158.3	1,158.3	1,158.3	1,158.3	15,335	8,647.5	1,161	1,823.3	2,225.9	1,477.3	0
국 비																
도 비	1,219.9	627.4	493.8	99.0	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	1,204.1	627.4	86.0	156.7	199.7	134.3	
시군비	3,666.1	1,732.6	1,611.5	323.8	321.9	321.9	321.9	321.9	321.9	3,544.9	1,732.6	280.8	543.9	591.6	396.0	
민자등	10,714.0	6,287.5	3,688.8	738.2	737.7	737.7	737.7	737.7	737.7	10,586.0	6,287.5	794.2	1,122.7	1,434.6	947.0	

□ 공약달성 확인 지표

구 분		구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
경북형 농업 복지 모델	농작물재해 보험 확대	계 획 ①	175,000ha	35,000	70,000	105,000	140,000	175,000	누계
	농어가 도우미		1,100명	300	500	700	900	1,100	누계
	여성농업인 행복바우처		75,000명	15,000	30,000	45,000	60,000	75,000	누계
	농작물재해 보험 확대	실 적 ②	124,046ha	48,184	107,925	124,046	-	-	누계
	농어가 도우미		384명	159	359	384	-	-	누계
	여성농업인 행복바우처		43,199명	13,946	28,199	43,199	-	-	누계
		달성률 ② ÷ ①	67%	123%	126%	111%	-	-	누계

□ 공약달성 확인 지표

구 분		구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
경북형 농업 복지 모델	농작물재해 보험 확대	계 획 ①	175,000ha	35,000	70,000	105,000	140,000	175,000	누계
	농어가 도우미		1,100명	300	500	700	900	1,100	누계
	여성농업인 행복바우처		75,000명	15,000	30,000	45,000	60,000	75,000	누계
	농작물재해 보험 확대	실 적 ②	124,046ha	48,184	107,925	124,046	-	-	누계
	농어가 도우미		384명	159	359	384	-	-	누계
	여성농업인 행복바우처		43,199명	13,946	28,199	43,199	-	-	누계
		달성률 ② ÷ ①	67%	123%	126%	111%	-	-	누계

□ 추진실적 및 성과

- '18년 청년창업농 255명 선발
 - 도지사, 농협경북지역본부장 "청년창업농 희망바우처카드 전달"(5. 17)
 - 청년창업농 선발 대상자 "희망바우처 포인트" 지급('18. 4월)
- '18년 청년농부육성 대상자 33명(2년차 26, 1년차 7) 선정('18. 6월)
 - 원활한 사업 추진을 위한 道-농협중앙회-BC카드 3자간 업무협약 체결('18. 7월)
 - '경북 청년농부 씨앗카드' 발급, 연 10백만원, 3년간 지원

- '19년 청년창업농 영농정착지원 대상자 292명 선발
- 청년농업인 영농정착지원금 지급 : 4,717백만원(국비 3,310, 도비 422, 시군비 985)

☐ 추진실적 및 성과

- '19년 농작물재해보험 지방비 지원확대(지원비율 30%→35%, 지방비 56억원 추가투입)
- '19년 농어가도우미 지원단가 상향 '18년 5만원/일 → '18년 6만원/일
- '19년 여성농업인행복바우처 지원 → '19년 1회 추경 3,000명 추가지원
- '20년 농작물재해보험 도비 지원 확대(지원비율 8.2%→8.8%, 지방비 34억원 추가투입)
- '20년 농어가도우미지원사업 대상자 100명 선정
- '20년 여성농업인행복바우처 대상자 15,000명 선정

☐ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해당없음				

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- 농작물재해보험 중앙부처 제도개선 지속 건의
 - 국고 지원비율 상향 : 50% → 70%
 - 보험요율 적용 단위 개선 : 시군 단위 → 개인 또는 읍면동 단위
 - 대상 품목 조기 확대 및 미지정 품목에 대한 보완책 마련

□ **공약조정(도민배심원단 승인, 2018) : 목표변경**

⇒ **민선7기 공약실천계획에 반영**

○ (전) 농업인 월급제

○ (후) 청년농부 영농정착(직불제) 지원 및 경북형 농업복지모델

⇒ 추진 지자체의 농가 호응 저조로 목표변경 필요 미래 농업을 이끌어갈 청년농부의 영농 정착을 위해 단계별 육성정책으로 목표변경

□ **공약조정(도민배심원단 승인, 2020) : 공약명 변경, 중복지표 삭제**

○ (전) 공약명 : 6-2. 청년농부 영농정착 지원 및 경북형 농업복지모델

지 표 : 청년창업농 영농정착지원, 청년농부 육성지원(중복 삭제)

○ (후) 공약명 : 6-2. 경북형 농업복지모델 가동

⇒ 동일한 공약 달성지표가 2개 공약에 중복 적용되어 1개 삭제 필요

- 「청년창업농 영농정착지원」, 「청년농부 육성지원」공약 달성지표의 경우 『6-2. 청년농부 영농 정착 지원 및 경북형 농업복지모델』 공약과 『6-4. 미래 농업인재 육성 청년 창농의 메카 경북』공약에 각각 중복으로 포함되어 있어 하나의 공약(6-4)으로 통합 필요

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				55%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	친환경농업과		담당자	김충현	880-3384	중앙협조	농식품부 (농산업정책과)


- ❖ **공약목표** : 스마트팜 혁신밸리 구축으로 농업인에게 첨단기술의 힘, 청년에게 창농의 꿈을, 기업인에게 혁신의 기회 제공
→ 편리한 농업, 청년들이 돌아오는 농촌

 **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 스마트팜 혁신밸리 1개소 조성

□ 공약개요

- 사업기간 : 2019~2021(3년)
- 대 상 : 상주시 사벌면 엄암리 13-25번지 일원
- **스마트팜 혁신밸리 조성**
 - (청년보육) 보육센터 (교육시설), 교육형·경영형 실습농장
 - (생산·유통) 임대형 스마트팜, 기존농가, 에너지시설, APC 등
 - (기술혁신) 실증온실, 전시·체험 시설, 자율실증구역 등
 - (정주 및 기타) 공공임대주택, 체험·관광시설, 복지·교육·문화시설 등
- 사 업 비 : 1,332억원(국비 743, 도비 169, 시비 275, 기타 145)

(생산) - (유통·가공) - (교육·연구) - (청년창업) - (기자재산업) 까지



구 분	예산 투자 계획(억원)								합계	예산 확보						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	1,332	-	1,332	50	416	430	436	-	0	1239	-	50	448	573	168	0
국 비	743	-	743	35	278	255	175	-		694	-	35	294	306	59	
도 비	170	-	170	4	66	58	42	-		223	-	4	70	96	53	
시군비	274	-	274	11	72	94	97	-		306	-	11	84	155	56	
민자등	145	-	145	0	0	23	122	-		16	-	0	0	16	0	

세부사업명	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
스마트팜 혁신밸리 조성	계 획 ①	사업준공 1개소	• 기본계획수립 • 부지 확보 • 인허가 추진	• 실시설계 • 토지보상 • 기반공사	• 청년보육 온실 준공 • 기반공사완료	• 사업준공 →1개소조성 • 운영관리	• 정상추진 • 사후관리	
	실적 ②	핵심시설 일부착공	• 기본계획수립완료 • 부지보상위수탁 • 인허가추진방향 설정	• 설계 완료 • 토지보상완료 • 기반공사착공	• 공사착수(3월) • 지열착공(7월)	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	55%	100%	100%	70%	-	-	

- '19. 12. : 기반조성 착공식
- '20. 01. : 임대형스마트팜 착공
- '20. 03. : 청년 창업보육 온실 착공
- '20. 05. : 임대형 스마트팜, 실증온실 지열 냉난방 설계 추가 반영

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

☐ **문제점 및 대책**

- 장마 및 태풍으로 기반공사 지연 ⇨ 보육온실 건축물 착공 연기('20.12월 → '21.3월)
- 위탁기관(농어촌공사 경북본부) 공사기간 단축 협의 및 교육생 실습일정 조율

☐ **향후계획**

- '21. 3월 : 청년 창업보육 온실 준공

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				68.8%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	농업정책과		담당자	안수영	880-3323	중앙협조	재정지원
	농식품유통과			정영락	880-3316		
				최수경	880-3333		
				이선영	880-3336		

❖ 공약목표 : 미래 경북농업 혁신성장의 주역이 될 청년농업인 육성 프로젝트 추진

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 2022년까지 청년 창농 2,000명 육성,
농민사관학교 청년농업육성 7개 교육과정 개설·운영

□ 공약개요

○ 농업계고 졸업생 창업비용 지원(2018~2022)

- 대 상 : 도내 농림수산계고 졸업생
- 사업내용 : 농림수산계고 졸업생 조기 영농정착을 위한 창업비용 지원

○ 청년농부 영농정착 지원(2018~2022)

<청년농부 육성지원>

- 대 상 : 만18~39세 이하 예비농업인 또는 경영체 등록 3년 이내 농업인
- 사업내용 : 영농 창업에 직접적으로 소요되는 경비 및 사업 활동비 등
- 지원금액 : 연간 10백만원/인, 3년간

<청년창업농 영농정착 지원>

- 지원대상 : 독립경영 3년 이하(독립경영 예정자 포함)
- 지원금액 : 영농경력에 따라 차등 지급

* 독립경영 1년차 월 100만원, 2년차 90만원, 3년차 80만원

○ 청년농산업 창업지원센터 운영(2018~2022)

- 대 상 : 4개소(경북대 2, 안동대, 대구대)
- 사업내용 : 청년들이 농촌에 안정적으로 정착하기 위한 다양한 정보제공,
창농 아이디어 실험 등 창농(준비) 지원

○ 경북농어업 청년리더 양성(2018~2022)

- 농민사관학교 청년농업 교육과정 운영(2018~2022)
- 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2022. 6월
- 사업내용 : 청년 창업농을 위해 교육과정을 기초, 심화, 리더 과정 등으로 세분화 운영
- '18년 ~ '22년 : 3 ~ 7개 과정(기초 4, 심화 2, 리더 1)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									압기후	예산 확보						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	계		기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	
계	418.8	18.5	354.2	24.7	73.9	81.3	90.3	83.9	46.1	292.5	18.5	24.7	61.5	90.9	96.9	0	
국 비	171.0		138.7	9.5	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	150.0		9.5	32.3	52.5	55.7		
도 비	96.0	9.8	82.1	8.2	15.5	18.0	21.0	19.3	4.1	60.5	9.8	8.2	11.8	14.7	16.0		
시군비	151.8	8.7	133.4	7.0	26.1	31.0	37.0	32.3	9.7	82.0	8.7	7.0	17.4	23.7	25.2		
민자등																	

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
농업계고 졸업생창업비용지원 (농식품유통과, 이선영)	계획①	100명	19명	40명	60명	80명	100명	누계
	실적②	54명	16명	38명	54명	-	-	누계
	달성률 ②÷①	54%	84%	95%	90%	-	-	누계

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
청년농업인 영농정착지원 (농업정책과, 안수영)	계획①	1,500명	288명	655명	965명	1,250명	1,500명	누계
	실적②	924명	288명	628명	924명	-	-	누계
	달성률 ②÷①	61.6%	100%	96%	96%	-	-	누계

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
청년농산업창업 지원센터운영 (농업정책과, 정영락)	계획①	400명	80명	160명	240명	320명	400명	누계
	실적②	347명	156명	254명	347명	-	-	누계
	달성률 ②÷①	86.8%	195%	159%	145%	-	-	누계

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
농민사관학교 청년농업 교육과정운영 (농식품유통과, 최수경)	계획①	7개	3개	4개	5개	6개	7개	누계
	실적②	5개	3개	5개	5개	-	-	누계
	달성률 ②÷①	71.4%	100%	125%	100%	-	-	누계

□ 추진실적 및 성과

【2018년 실적】

- 농업계고 졸업생 창업비용 46명 지원(1년차 16명, 2년차 16명, 3년차 14명)
- '18년 청년창업농 255명 선발
 - 도지사, 농협경북지역본부장 "청년창업농 희망바우처카드 전달"(5. 17)
 - 청년창업농 선발 대상자 "희망바우처 포인트" 지급('18. 4월)
- '18년 청년농부육성 대상자 33명(2년차 26, 1년차 7) 선정('18. 6월)
- '18년 청년농산업 창업지원센터 보육생 선발 156명
- 농민사관학교 청년 창농 과정 3개과정 운영
 - 청년리더 창업(경북대), 2030리더(농업기술원), 6차산업 창농(계명대)

【2019년 실적】

- 농업계고 졸업생 창업비용 52명 지원(1년차 22명, 2년차 16명, 3년차 14명)
- 청년창업농 영농정착지원 대상자 선발(서면+면접평가) : 292명
 - 국비추가 확보 : (당초) 880백만원 → (추경) 3,310백만원(증 2,430)
- '19년 청년농부육성 대상자 48명(누계 81명) 선정('19. 7월)
- '19년 청년농산업 창업지원센터 보육생 선발 98명(누계 254명)
- 농민사관학교 청년농업 교육과정 5개 과정 운영
 - 청년농부 창농 특별반(농민사관학교), 2030리더(농업기술원), 6차산업 창농(계명대), 청년창농 멘토링(농민사관학교), 청년리더 영농창업(경북대)

【2020년 실적】

- 농림수산계고 졸업생 창업비용 51명 지원(1년차 16명, 2년차 19명, 3년차 16명)
- 청년창업농 영농정착지원 대상자 선발(서면+면접평가) : 268명

- 청년농업인 영농정착지원금 : 7,575백만원(국비 5,253, 도비 696, 시군비 1,626)
- '20년 청년농부육성 대상자 28명(누계 109명)
- '20년 청년농산업 창업지원센터 보육생 선발 93명(누계 347명)
- 농민사관학교 청년 창농 과정 5개 과정 운영
- 청년리더 창업(경북대), 2030리더(농업기술원), 6차산업 창농(계명대)
청년창농 특별반(농민사관학교), 청년창농 멘토링(농민사관학교)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 청년농부의 체계적 육성 및 안정적 정착 위해 「진입-정착-성장」 단계별 지원체계 구축
- 농업계고 졸업생의 농어촌 정착을 위한 창업비용 지속 추진
- 2021년도 청년농업인 영농정착지원 대상자 285명 이상 선발
 - 청년창업농 대상자(농식품부) 270명 이상, 청년농부육성 대상자(경북도) 15명 이상
- 경북농민사관학교 청년·창농 비즈니스 관련 과정 추가 개설 운영
- 농민사관학교 청년 창농 과정 공모 및 개설예정(5개 과정)
 - 청년리더영농창업(경북대), 2030청년농부(농업기술원), 6차산업창업(계명대), 창농멘토링(농민사관학교), 청년창농특별반(농민사관학교)

□ 공약조정(도민배심원단 승인, 2020) : 공약명 변경, 중복지표 삭제

- (전) 청년농부 육성지원, 청년창업농 영농정착 지원
 - (후) **청년농부 영농정착 지원 (통합)**
- ⇒ 「청년창업농 영농정착 지원」과 「청년농부 육성지원」은 청년농부 영농정착 지원이라는 동일한 목적을 두고 있어, 하나의 지표로 통합 필요

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				78.7%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	농업정책과 농업기술원 농업기술원 농촌자원 농촌자원		담당자	김난정 김명원 권영하	880-3328 320-0260 320-0242	중앙협조	-

❖ 공약목표 : 2·3차 산업과 연계한 농업의 6차 산업화 촉진으로 경쟁력 제고
미래 경북농업의 기반 강화 및 청년의 농촌 유입 촉진

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 농업 6차산업 선도모델 육성 250개소, 6차산업 경쟁력 강화 지원(90개소)
- 농산물종합가공지원센터 23개소, 농촌여성 농식품 창업지원 164개소
- 농촌교육농장 운영 확대 121개소

□ 공약개요

○ 농업 6차산업화 선도모델 육성

- '22까지 6차산업 선도모델 250개소 육성('17년 169개소→'22년 250개소)
- 6차산업화 지원 프로그램 운영(전문가 컨설팅, 안테나숍 판매 등)

○ 6차산업 경쟁력 강화 지원

- 6차산업 인증경영체 haccp 시설·장비 구입 지원(22년까지 90개소)

○ 농산물종합가공지원센터 운영

- 시군 농업기술센터 내 농산물 공동 가공시설 구축 및 기자재 설치
- 개소당 1,000백만원, '22년까지 23개소

○ 농촌여성 농식품 창업 지원

- 농업인의 농산물가공 및 향토음식 등 창업활동 지원('18년 92 → '22년 164개소)

○ 농촌 체험 관광 활성화

- 자유학기제 실시에 따른 농촌교육농장 확대 보급('18년 81 → '22년 121개소)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	786	273.0	513	97	98	99	107	112		550	273	85.6	54.9	83.6	52.9	
국 비	185.5	82.5	103	21	26	21	20	15		166.5	82.5	19.8	13.3	22.6	28.3	
도 비	126	41.0	85	16	15	16	18	20		93.7	41	13.7	11.5	20.7	6.8	
시군비	328.1	117.1	211	41	42	40	44	44		216.53	117.1	35.6	22.5	32.2	9.13	
민자등	146.4	32.4	114	19	15	22	25	33		73.27	32.4	16.5	7.6	8.1	8.67	

<농업정책과 예산 확보내역>

20년 : 계20.6 국5.4 도7.4 시군4.8 민자등 3

21년 : 계16.6 국5.8 도6.9 시군2.4 민자등 1.5

<농업기술원 예산 확보내역>

20년 : 계63 국17.2 도13.3 시군27.4 민자등 5.1

21년 : 계11.7 국1 도2.23 시군6.27 민자등 2.2

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
6차 산업화 지원프로그램운영	계획①	250개소	185개소	200개소	215개소	235개소	250개소	누계
	실적②	216	197	214	216	-	-	누계
	달성률 ②÷①	86.4%	106%	99%	100.5%	-	-	누계

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
6차산업경쟁력 강화지원	계획①	90개소	50개소	60개소	70개소	80개소	90개소	누계
	실적②	71	50	62	71	-	-	누계
	달성률 ②÷①	78.9%	100%	103.3	101%	-	-	누계

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
농산물 종합 가공센터 구축 (농촌자원과, 김명원) 053-320-0260	계획①	23개소	11개소	15	18	21	23	누계
	실적②	15개소	11개소	14	15	-	-	누계
	달성률 ②÷①	65.2%	100%	93.3%	83.3%	-	-	누계

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
농촌여성 농식품 창업지원 (농촌자원과, 김명원) 053-320-0260	계획①	164개소	92개소	99	114	134	164	누계
	실적②	110개소	95개소	107	110	-	-	누계
	달성률 ②÷①	67.0%	103%	108%	96.5%	-	-	누계

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
농촌교육농장 운영 (농촌자원과, 권영하) 053-320-0492	계획①	121개소	81개소	91	101	106	121	누계
	실적②	97개소	81개소	91개소	97개소	-	-	누계
	달성률 ②÷①	96%	100%	100%	96%	-	-	누계

□ 추진실적 및 성과

[6차산업화 지원프로그램운영]

- '18년 농촌융복합산업(6차산업) 인증사업자 지정 및 사후관리 197명
- '19년 농촌융복합산업(6차산업) 인증사업자 지정 및 사후관리 누계 214명
- '20년 농촌융복합산업(6차산업) 인증사업자 지정 및 사후관리 누계 216명

[6차산업 경쟁력 강화지원]

- '18년 농업6차산업 인증경영체 시설 리모델링 및 장비구입 등 지원 50개소
- '19년 농업6차산업 인증경영체 haccp 시설 보완 및 장비 지원 12개소
- '20년 농업6차산업 인증경영체 haccp 시설 설치 보완 및 장비 지원 등 9개소

[농산물종합가공지원센터 운영]

- '18년까지 기 설치 농산물종합가공센터 운영지원 11개소
- '19~'20년 농산물종합가공센터 신규 확보(3개소, 3,000백만원/2년간)
- '19. 7. 9. ~ 10. 농산물가공센터 우수지역 벤치마킹 실시 : 20명
- '19. 7 ~ 9월 농산물종합가공센터 등 농식품가공사업 추진상황 점검 등 : 8회
- '19. 8 ~ 11월 가공센터 업무담당자 역량향상 교육 : 4개 과정 40명
- '20년 농산물종합가공센터 신규 확보(1개소, 1,000백만원/2년간)
 - '19. 10. 24 신규사업장 중앙 컨설팅 추진 : 달성군농산물가공센터, 20명
- '21년 농산물종합가공센터 사업 사전컨설팅 실시 및 공모 신청(5월중, 2개시군)
- '20. 5 ~ 8월 업무담당자 역량강화 교육 5회 44시간, 27명
- '20. 9. '21년 신규 농산물종합가공센터 설치사업 확보 2개소(구미, 군위)

[농촌여성 농식품 창업지원]

- '18년까지 기 설치 창업사업장 운영 컨설팅 지원 95개소
- '19년 농촌여성 농식품 창업지원 확대 추진 12개소
- 농식품 창업 전문 인력 양성
 - '19. 1. 25, 3. 21 ~ 22 : 향토음식 전문인력 양성 교육 2회, 103명
 - '19. 3. 27, 11.28 ~ 29 : 농산물가공연구회 역량강화 교육 2회, 84명
 - '19. 4. 26 : 가공·유통업무 담당자 교육 및 협의회 1회, 40명
- '19년 중소농업경영체 온라인 판로지원(네이버 스마트 스토어 입점추진) : 10개업체
- '19. 10. 25 ~ 31 농가형 가공상품 홍보 판촉전 : 대백프라자, 37개업체, 수익 1,200만원
- 농식품 창업체 생산제품 품평 및 판촉행사 실시 : 5회
 - 설맞이 특별기획전 : '20. 1. 13 ~ 24, 19개업체
 - 네이버 쇼핑 온라인 기획전 : '20. 3. 27 ~ 4. 14, 28개업체
 - 농협연계 판매기획전 : '20. 8. 27. ~ 9. 15., 5개업체
 - MD초청 품평회 : '20. 10. 30., 16개업체
 - 롯데백화점 홍보판촉행사 : '20. 12. 11. ~ 17., 12개업체

- '20. 9. 경상북도 농산물 우수가공제품 홍보책자 제작 배부 1,500부
- '20. 5 ~ 9월 농산물가공담당자 역량강화 교육 25명, 5회
- '20. 3 ~ 11 농식품 기술자문단 운영 7개분야 26명 18회

[농촌체험관광 활성화]

- '19년 2~3월 신규 농촌교육농장 농장 선정 및 사업추진 : 10개소
- '19년 농촌교육농장 교사 양성 및 역량 개발 교육 : 5개 과정 263명
 - '19. 1. 16 ~ 24 : 창의적 체험활동 지도사 2급 자격과정 운영, 60명 자격취득
 - '19. 3. 21 ~ 22 : 교사양성 기초·심화과정 운영, 108명(기초 53, 심화55) 수료
 - '19. 11. 26 ~ 27 : 치유마을 및 우수농촌교육농장 벤치마킹 35명
 - '19. 12.(예정) : SNS 활용 홍보역량 강화 교육, 60명
- '19년 5월 농업기술원·도교육청 농촌체험관광활성화 MOU체결
- '19년 5월 농촌체험기차상품 『농뚜레일』 운영 : 보이소! 군위보물상자
- 농촌체험관광 활성화와 미래인재 육성을 위한 업무협약 체결 : 농업기술원&도교육청
- 농촌체험학습 홍보페스티벌 개최 : 21시군 55농장 참여, 65개 체험프로그램 진행
 - 도내 25개교 학생 400여명 등 1,900명 체험프로그램 참여
- '19. 10. 31 ~ 11. 1 : 농촌체험관광분야 담당자 업무연찬회 개최 32명
- '19년 농촌진흥청 품질인증 취득 : 산아래마을 등 8농장
- '20년 농촌교육농장 신규농장 선정 및 사업추진 : 6개소
- '20년 농촌교육농장 교사양성 기초과정 교육 : 45명
- 농촌교육농장 홍보영상 12편 제작 및 유관기관 배부, 홍보
- 농촌교육농장 비대면 YouTube 영상제작 6편
- POST코로나 대응 소규모 가족체험 시범교육 추진 : TBC굿데이프라이데이 방영
- '20년 6월 농촌체험관광경영체 안전교육 : 45명
- '20년 6월 경북문화관광공사 공모사업을 통한 예산확보 : 45백만원
- '20년 8월 소규모 농촌체험학습 프로그램 추진 : 10개소
- '20년 8월 경상북도 교육행정협의회 안건협의 : 교과과정과 연계한 농촌체험학습 활성화

- '20년 9월 농촌교육농장 농촌진흥청 품질인증 취득 : 13농장
- '20년 10월 대구·경북 초등학교 농촌체험프로그램 홍보 추진 : 6개교 450명
- '20년 11월 도내 초·중학교 대상 비대면 농촌체험학습 프로그램 홍보 : 30개교 600명
- '20년 12월 농촌교육농장 워크숍 및 현장교육 추진 : 1회 30명
- '20년 12월 비대면 농촌체험꾸러미 개발, 홍보책자 제작 : 30종, 1,000부

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ 문제점 및 대책

- HACCP 인증시설을 갖추기 위한 사업비 확대 필요
- 농산물종합가공센터 설치 환경여건이 어려운 시군은 국비사업 응모 포기
 - 제조업 허가가능 시·군유지 확보, 지자체 재정 부담(시군비 10~20억원 추가 소요)
 - 중앙정부 추진 농산물종합가공센터 규모보다 작은 실용적 형태의 가공지원 센터 설치(교육 주력형, 시제품 생산형 등)
- HACCP 의무화 확대, 농식품 안전성 관련 법규 강화에 따라 농업인의 농식품 창업 기피
 - 농산물종합가공센터 연계 체계적 교육 및 농식품 창업 활성화 지원

<농산물종합가공센터 연계 창업 활성화>

구분	가공기술 교육(기초반)	가공기술 교육(심화반)	가공창업지원	가공플랜트 구축
대상	희망농업인	기초반 이수자 중 선발	심화반 이수자 중 선발	동일품목 생산자 조직체
주관	가공센터	가공센터	가공센터	조직체 자율

- 코로나 19 지속으로 농촌관광경영체 매출 급감
 - 클린사업장 조성, 가족단위 소규모 체험프로그램 개발 및 홍보
- 코로나 19에 따른 학교현장체험활동이 실내교육으로 전환, 농촌체험장 방문 급감
 - 비대면 농촌체험꾸러미 30종 개발, 도내 30개교 대상 프로그램 지원

□ 향후계획

- 농촌융복합산업 인증사업자 지정 확대 추진
- 농산물종합가공지원센터 운영 활성화를 위한 인력지원사업 확대
 - '20년 10개시군 12명 → '23년 23개시군 23명
- 가공플랜트 등 도비사업 개발 농산물가공 및 농업인 창업 활성화 지원
- 언택트 시대에 부합하는 비대면 판매기법 개발 및 농업인 교육 실시
- 도교육청과 업무협조로 학교 교과과정과 연계한 농촌체험프로그램 운영 모색
- 도내 초·중등 교장 및 장학사 등 워크숍 시 농촌체험학습 설명회 개최
- 학교수요 대응 비대면 체험활동이 가능한 농촌체험키트 개발 및 활용

□ **공약조정(도민배심원단 승인, 2020) : 공약명 변경, 중복지표 삭제**

- (전) 6차산업 인증경영체 리모델링 시설장비 구입 지원 : 250개소(매년 50개소)
 - (후) 6차산업 인증경영체 haccp 시설·장비 지원: 90개소(매년10개소)
- ⇒ 6차 경쟁력 강화 지원 방향을 단순 시설 지원에서 식품안전성 강화를 위한 haccp시설 지원으로 변경하여 개소당 지원 단가 상승하여 사업량 감소

일손 걱정없는 「경북형 두레공동체」 육성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100%
사업주체	자체	임기구분	임기내	계속	계속	예산구분	예산
주관부서	친환경농업과 친환경농업과 농촌활력과		담당자	김정숙 권순우 한상식	880-3368 880-3366 880-3334	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 농촌 공동경영체를 육성하고 농촌인력 공급체계를 구축하여
농산촌에 만성적인 일손부족 해소

📌 공약이행 확인지표(임기내 목표)

영농지원 공동경영체 육성 25개소, 시군 농촌인력지원센터 13개소,
농기계임대사업소 12개소 육성

□ 공약개요

○ 영농지원 공동경영체 육성

- 사 업 비 : 75억원(도 11, 시군 26, 민자 38)
- 사업내용 : 영농대행 작업에 필요한 농기계구입비 등 지원

○ 농촌인력지원센터 확대 운영

- 사 업 비 : 94억원(도 19, 시군 75)
- 사업내용 : 농촌일손 및 도시민유휴인력 D/B화, 차량지원 등 매년 지원

○ 농기계 임대사업소 확대 운영

- 사 업 비 : 120억원(국 60, 도 18, 시군 42)
- 사업내용 : 지역 맞춤형 농기계, 주산지 일관농기계 및 여성친화형 농기계 등 지원

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원) --> 수정 X									압기후	예산 확보						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22	계		기투자	'18	'19	'20	'21	'22	
계	486	197	1,559	63	49	57	59	61		635	197	63	89	147	139		
국 비	110	50	312	20	10	10	10	10		126	50	20	26	8	22		
도 비	78	30	240	10	8	10	10	10		96	30	10	14	20	22		
시군비	220	77	635	26	23	30	31	33		246	77	26	40	53	50		
민자등	78	40	372	7	8	7	8	8		167	40	7	9	66	45		

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
영농지원 공동경영체 (친환경농업과 김정숙)	계획①	25개소	• 5개소	• 10개소	• 15개소	• 20개소	• 25개소	누계
	실적②	58	7	14	36	58	-	누계
	달성률 ②÷①	100% (실제232%)	140%	140%	240%	290%	-	누계

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
농촌인력 지원센터 (농촌활력과 한상식)	계획①	13개소	• 8개소	• 10개소	• 11개소	• 12개소	• 13개소	누계
	실적②	15	8	10	13	15	-	누계
	달성률 ②÷①	100% (실제115%)	100%	100%	118%	125%	-	누계

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
농기계임대 사업소 (친환경농업과 권순우)	계획①	12개소	• 4개소	• 6개소	• 8개소	• 10개소	• 12개소	누계
	실적②	15	4	10	12	15	-	누계
	달성률 ②÷①	100% (실제125%)	100%	167%	150%	150%	-	누계

□ 추진실적 및 성과

- '18년 영농지원 공동경영체 지원 : 7개소, 21억원(개소당 3억원)
 - 대상 : 7개소(경주2, 김천, 상주2, 의성2)

- 들녘중심 우수경영체에 영농대행 작업에 필요한 대형농기계 지원
- '18년 농촌인력지원센터 운영 : 8개소, 8억원(개소당 1억원)
 - 대상 : 8개 시군(포항, 김천, 상주, 경산, 영양, 영덕, 청도, 성주)
 - 연중 일손부족농가와 근로취약계층 연결 지원으로 농가경영안정 도모
- '18년 농기계임대사업소 운영 : 4개소, 56억원(개소당 8~16억원 차등지원)
 - 대상 : 4개시군(상주, 영덕, 고령, 울진)
 - 농기계 구입 부담경감 및 농작업 기계화 촉진하여 농촌 일손부족 완화
- '19년 영농지원 공동경영체 추진 : 7개소, 20억원(도 3, 시군 7, 자부담 10)
 - 대상 : 7개소(포항 1, 경주2, 김천, 상주2, 영덕)
 - 들녘중심 우수경영체에 영농대행 작업에 필요한 대형농기계 지원
- '19년 농촌인력지원센터 추진 : 10개소, 14억원(도 3, 시군 11)
 - 대상 : 10개 시군(포항, 김천, 안동, 상주, 경산, 영양, 영덕, 청도, 울진, 울릉)
 - * 지원단가 : 신규 1억원, 계속 1.5억원
 - 연중 일손부족농가와 근로취약계층 연결 지원으로 농가경영안정 도모
- '19년 농기계임대사업소 신축 추진 : 6개소, 77억원(국 36, 도 11, 시군 30)
 - 대상 : 6개시군(경주, 김천, 영천, 경산, 의성, 울진)
 - * '19.9.30. : 하반기 추가 공모선정 - 2개소(경주, 울진), 국비 10억원 확보
 - * '19년 국비 임대농기계 구입지원 전국 최다 선정
 - 주산지 일관기계화 장기 농기계임대지원 : 42개소, 84억원(개소당 2억원)
 - 노후농기계 대체지원 : 12개소, 21억원(개소당 1.5~2억원)
- '20년 영농지원 공동경영체 추진 : 22개소, 110억원(도 13, 시군 31, 자부담 66)
 - 대상 : 22개소(포항 등 22개 시군)
 - 들녘중심 우수경영체(농가)에 영농대행 작업에 필요한 대형농기계 지원
- '20년 농촌인력지원센터 추진 : 13개소, 17억원(도 5, 시군 12)
 - 대상 : 13개 시군(포항, 김천, 안동, 영천, 상주, 경산, 의성, 영양, 영덕, 청도, 예천, 울진, 울릉)
 - * 지원단가 : 신규 1억원, 계속 1.5억원
 - 연중 일손부족농가와 노동취약계층 연결 지원으로 농가경영안정 도모
 - 코로나19에 따른 일시적 실업자를 적극모집, 농가와 연결

- 추진실적(12월 말 기준) : 14,882농가, 125,288명 매칭
- '20년 농기계임대사업소 신축 추진 : 2개소, 20억원(국 8, 도 2.4, 시군 9.6)
 - 대상 : 2개시군(의성, 성주)
- * '20년 국비 임대농기계 구입지원 전국 최다 선정(55개소, 101.6억원)
 - 주산지 일관기계화 장기 농기계임대지원 : 42개소, 84억원(개소당 2억원)
 - 여성친화형 농기계 구입지원 : 7개소, 6.2억원(개소당 0.7~1.4억원)
 - 노후농기계 대체지원 : 6개소, 11.4억원(개소당 1.5~2억원)
- '21년 영농지원 공동경영체 추진 계획 : 22개소, 75억원(도 9, 시군 21, 자부담 45)
 - 대상 : 22개소(포항 등 22개 시군)
- '21년 농촌인력지원센터 추진 계획 : 15개소, 20억원(도 6, 시군 14)
 - 대상 : 15개 시군(포항, 김천, 안동, 영천, 상주, 경산, 의성, 청송(신규), 영양, 영덕, 청도, 예천, 울진, 봉화(신규), 울릉)
- '21년 농기계임대사업소 신축 선정 : 3개소, 44억원(국 22, 도 6.6, 시군 15.4)
 - 대상 : 3개시군(포항, 영천, 고령)
- * '21년 국비 임대농기계 구입지원 전국 최다 선정(60개소, 108.9억원)
 - 주산지 일관기계화 장기 농기계임대지원 : 35개소, 70억원(개소당 2억원)
 - 여성친화형 농기계 구입지원 : 12개소, 12.9억원(개소당 0.7~1.4억원)
 - 노후농기계 대체지원 : 13개소, 26억원(개소당 2억원)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ 문제점 및 대책

- 농촌인력 감소 및 고령화로 숙련된 농기계 운영 인력필요
 - 농민사관학교, 농업기술원 등 농기계 사용기술 상시교육 시행
- 농기계임대사업소 확충 및 노후농기계 교체 지원 사업 확대

□ 향후계획

- '20년 영농 공동경영체 사업추진 점검 및 '21년 신규 경영체 발굴·지원
- '21년 농기계임대사업소 3개소(포항, 영천, 고령), 44억원(국비 22억원) 부지 및 예산확보 등 사업준비 철저
- '20년 가을철 농촌 일손돕기와 병행 추진하여 농촌인력 수급을 위하여 사업추진 철저

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					80%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	농업기술원 농업기술원	작물연구과 기술보급과	담당자	고진용 김신동	320-0223 320-0246	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 4차 산업혁명 기술을 접목한 미래 스마트 농업 기반 구축

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

농업 빅데이터 수집 및 기술개발 100농가, ICT 활용 병해충 예보시스템 구축 및 농가 보급 12종
신기술보급 스마트팜 시범사업 추진 600호, 권역별 스마트팜 현장지원센터 운영 2,000명

□ 공약개요

○ 농업 빅데이터 수집 및 기술개발

- 생육 및 이미지 자료 등 농업 빅데이터 수집 기반 구축 : 8작목 100농가
 - 시설채소 스마트팜 생산성 향상 모델 개발
 - 작물별 생육 전주기 DB 구축 → 빅데이터 분석 및 모델 개발
 - 빅데이터 DB활용 유망작물, 작부체계 경영모델 개발 → 농가 적용

○ ICT 활용 병해충 예보시스템 구축 및 농가 보급

- 대 상 : 지역특화작목 4작목 12병해충 예측모델 12종 개발
- 기상정보 연계 농업기술기술원-연구소간 예보시스템 구축 : 3개소(2018년)
- 병해충 발생 예측 모델 개발 : 2018 ~ 2022년
 - 4개 작물 12병해충 : 복숭아, 고추, 감, 포도
- 병해충 발생 예보용 앱 개발 및 재배농가 보급 : 2021년
- 병해충 발생 예보용 앱 농가 실증 : 2022년

○ 신기술보급 스마트팜 시범사업 추진

- 작목별 스마트팜 시범 구축 운영 : ('18) 310호 → ('22) 600호
 - 시설원예, 과수, 축산, 채소, 버섯, 특작 스마트팜 추진

○ 권역별 스마트팜 현장지원센터 운영

- 스마트팜 전문기술교육 및 현장컨설팅, 사후 AS 추진
 - 전문교육 : ('08) 420명 → ('22) 2,000명
- 스마트농업 테스트베드 교육장 조성 및 도단위 관제시스템 운영
 - 스마트온실 신축 및 관제시스템 구축, 체험형 실습교육 추진

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	계		기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	
계	278.1	30.2	247.9	30.7	99.3	39.3	39.3	39.3			265.5	30.2	30.7	99.3	99.1	6.2	
국 비	87.6	7.1	80.5	9.0	36.1	11.8	11.8	11.8			88.4	7.1	9.0	36.1	33.1	3.1	
도 비	118.5	12.0	106.5	12.7	40.4	17.8	17.8	17.8			91.5	12.0	12.7	40.4	23.3	3.1	
시군비	72	11.1	60.9	9.0	22.8	9.7	9.7	9.7			70	11.1	9.0	22.8	27.1		
민자등											15.6				15.6		

□ 공약달성 확인 지표

구 분	구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022	비고
농업 빅데이터 수집 및 기술개발 (연구개발국 원예경영연구과, 최돈우) 053-320-0275	계획①	100농가	20농가	40농가	60농가	80농가	100농가	누계
	실적②	183	20	42	183	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%	-	-	

구 분	구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022	비고
ICT 활용 병해충 예보시스템 구축 및 농가 보급 (연구개발국 농업환경연구과, 임양숙) 053-320-0233	계획①	12종	3종	6종	9종	12종	12종	누계
	실적②	9	3	6	9	-	-	
	달성률 ②÷①	75.0%	100%	100%	100%	-	-	

구 분	구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022	비고
신기술보급 스마트팜 시범사업 추진 (농촌지원국 기술보급과, 김신동) 053-320-0246	계획①	600호	310호	370호	440호	510호	600호	누계
	실적②	451	310	375	451	-	-	
	달성률 ②÷①	75.1%	100%	101%	102%	-	-	

구 분	구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022	비고
권역별 스마트팜 현장지원센터 운영 (농촌지원국 기술보급과, 김신동) 053-320-0246	계 획 ①	2,000명	700명	1,050명	1,400명	1,750명	2,000명	누계
	실적 ②	1,403	706	1,177	1,403	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	70.1%	101%	112%	100.2%	-	-	

□ 세부추진실적

[농업 빅데이터 수집 및 기술개발]

- '18년 작목별 빅데이터 수집 및 구축 : 참외, 딸기, 오이, 토마토 20농가
- '18년 빅데이터 분석활용 경진대회 기관부문 최우수상 수상
- '18-19년 작기 시설채소 빅데이터 수집 및 구축 : 참외, 딸기, 오이, 토마토 27농가
- '19년 노지채소 빅데이터 수집 및 구축 : 마늘, 양파, 고추 18호
- '19년 양질의 빅데이터 수집을 위한 (예비)스마트농업전문가 역량 강화 교육 : 20회
- '19년 빅데이터 분석활용 경진대회 개인부문 우수상 수상
- '19-20년 작기 시설채소 빅데이터 수집 및 구축 : 딸기, 오이, 토마토 24호
- '20년 노지채소 빅데이터 수집 및 구축 : 마늘, 양파 고추 33호
- '20년 스마트농업전문가 역량 강화 교육 : 22회(스마트농업전문가 12, 데이터조사요원 10)
- '20년 과수 빅데이터 수집 및 구축 : 사과, 포도, 복숭아 80호
- '20년 빅데이터 분석활용 경진대회 기관 최우수상 수상
- '20년 농촌진흥청 일자리 창출 유공 표창

[ICT 활용 병해충 예보시스템 구축 및 농가 보급]

- '18년 딸기 스마트팜 병해충 진단과 방제기술 책자발행 : 300부
- '18년 주요 특화작목 탄저병 발생 예측 모델 개발 및 자동예보시스템 구축 : 고추 등 3종
- '19년 주요 특화작목 병해충 발생 예측 모델 개발 및 예보시스템 실증연구 : 총채벌레 등 6종
- 과거 기상자료(10년)를 활용한 병해충 발생 시뮬레이션 프로그램 개발

- '19년 고추 탄저병, 총채벌레 등 발생예보 총 83건 실시
- '19년 예보시스템 프로그램 개발 협의회 및 보고회 실시 : 6회
- '19. 10 : 예보시스템 관리 프로그램 개발 완료
 - 예보모델 알고리즘 수정 : 요인별 발생조건 설정
 - 예보모델 작물 및 병해충 추가 적용 : 사과, 포도 등
 - 예찰자료 DB 관리 ⇨ 9개 연구소 병해충 예찰자료 활용
 - 과수 생육단계 예측프로그램 개발 : 개화, 발아기, 생리적낙과, 착색기 등
- '20. 4 : 농작물 병해충 예보시스템 고도화 사업 용역 실시
 - 경상북도 전 시군으로 적용지역 확대 : 기존 3개 지역 → 23개 지역
 - 예보모형 고도화를 위한 분석 기능 개선 및 메인화면 UI개선
 - 민원진단 서비스 및 농약등록정보 자료 제공
 - 병해충 예보모형 개선 및 정확도 향상 연구 : 지역별, 작목별
- 농가 미기상 이용 병해충 예측모델 개발 : 포도 노균병 등 3종
- '20년 포도 갈색무늬병, 고추 총채벌레 등 발생 예보 실시 : 231건
- '20년 예보시스템 프로그램 개발 협의회 및 보고회 실시 : 6회

[신기술보급 스마트팜 시범사업 추진]

- '19년 스마트팜 신기술보급사업 추진
 - (국비) 원예작물 재배용 스마트관개시스템 시범 등 6개 사업, 24농가
 - (도비) 고품질 포도생산 경북형 스마트팜 조성 시범 등 4개 사업, 41농가
- '20년 스마트팜 신기술보급사업 추진
 - (국비) 과채류 맞춤형 에너지절감 패키지기술타입 시범 등 7개 사업, 45농가
 - (도비) 시설원에 과습해소 생산성 향상 시범 등 3개 사업, 31농가
- 청년농업인 스마트팜 아카데미 운영
 - '19.3. 청년농업인 스마트팜 아카데미 교육생 모집 및 개강(4.6) : 50명
 - '19.8.24 청년농업인 스마트팜 아카데미 교육 수료 : 40명, 18회차
 - '19.9.2 청년농업인 창업실습훈련 6개조 12개농장 순회교육 및 심화교육 추진 : 29명
 - '20.6. 청년농업인 스마트팜 아카데미 교육생 모집 및 개강(7.13) : 33명

- '20.8.19 청년농업인 스마트팜 아카데미 교육 수료(2기) : 30명, 18회차
- '20.9.1 청년농업인 창업실습훈련장 실습 및 심화교육 추진 : 30명

[권역별 스마트팜 현장지원센터 운영]

- 스마트농업 테스트베드 교육장 조성 : '18) 1개소, 청송 '19) 2개소, 상주, 의성
- 권역별 스마트팜 현장지원센터 운영
 - 영남대 경북빅데이터센터와 MOU체결 빅데이터기술 협업체계구축 : 1.7
 - '18년 스마트팜 전문기술 교육 6회 628명, 현장컨설팅 75명, 사후관리 3명 실시
 - '18년 스마트팜 성과확산 홍보 실시 : 11.2~3일, 373명
 - 홍보구조물설치, 스마트팜 농가확산 유인물 3천부, 홍보용 스마트팜 2대 임차
 - '18년 딸기 스마트팜 병해충 진단과 방제기술 책자발행 : 300부
 - '19.5.13~12.31 스마트팜 현장컨설팅 및 사후관리 추진 : 107농가
 - '19.5.31 시군농업기술센터 소장회의시 선진스마트팜(상주 새봄) 농장 견학교육 : 25명
 - '19.6.3~4 스마트팜 현장컨설팅 역량강화 교육추진 : 연구·지도공무원 44명
 - '19.10.15~16 스마트팜 빅데이터 분석 기초 교육 : 53명
 - '19.10.29~31 경상북도 스마트팜 농가 확산교육 : 236명(버섯, 과수, 딸기분야)
 - '19.12.3~4 스마트팜 빅데이터 분석 중급 교육 : 31명
 - '20.7.~12. 스마트팜 노후시설 관리 현장 컨설팅 교육 : 25명
 - '20.7.6~7 버섯 스마트팜 농가확산 교육 : 30명
 - '20.7.13 청년농업인 스마트팜 현장 설명회 : 65명
 - '20.10.22 딸기 스마트팜 농가확산 교육 : 55명
 - '20.11.27 오이 스마트팜 농가확산 교육 : 51명
- 상주 스마트팜 혁신밸리 청년창업보육센터 운영
 - '19.9.2 상주 혁신밸리 청년창업보육센터 개강식 개최 : 52명
 - '19.9~11 스마트팜 청년창업보육 입문과정 완료 : 49명, 207시간
 - '19.12~ 스마트팜 청년창업보육생 선도농장 협약 및 교육실습 실시 : 45명, 22개소

- '20.7.31 스마트팜 청년창업보육생 3기 모집 완료 : 52명
- '20. 10. 12 ~ 12. 3 스마트팜 청년창업보육생 3기 입문교육 : 46명

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도스마트농업육성 조례안(2018-43호)	이수경의원 8. 28 공고	9. 11	303회 임시회 9. 13	-

□ 문제점 및 대책

- 농업빅데이터 전문가 양성을 위한 채용기간(8개월)이 짧아 자료수집 및 표준화의 연속성 결여
 - 중앙과 협력하여 (예비)스마트농업전문가 역량강화 교육의 체계화 추진
- 시설원예 이외 도내 주력작목인 과수, 노지채소 분야 스마트팜 개발 필요
- 스마트팜 농가 데이터 수집을 위한 통합서버 및 피드백 시스템 구축 필요
- 의성 스마트팜 조성 지연에 따른 창업실습훈련 수당 등 '20년 예산 확보
- 상주 스마트팜 혁신밸리 교육생관리 등 전담인력 부재로 관리 애로
- 스마트팜 확대보급 뿐 아니라 활용증대를 위한 농업인 컨설팅 요구

□ 향후계획

- 예비 스마트농업전문가 채용 및 역량강화 교육 : 15명 / 12회
- 참외 빅데이터 수집을 통한 생산성향상 모델 개발
- 작목별(고추, 복숭아 등) 선도농가 현장 실증 : 청도, 경산 등 300농가('21)
- 병해충 예보시스템 앱보급 및 실시간 예보 실시 : 23개시군('22)
- 경상북도 농업지역의 특성을 기반으로 한 기상정보, 분석 및 예보정보 관리체계 구축
- 스마트팜 발전모델 보급을 위한 연구·지도 협의체 운영 활성화로 발전방안마련
- 경상북도 스마트팜 통합서버시스템 구축과 스마트팜 설치농가 운영지도
- 권역별 스마트농업테스트베드 운영을 통한 스마트팜농가 현장교육장 운영
- 경북빅데이터센터의 빅데이터 교육을 통한 공무원 데이터활용 역량강화
- 분야별 농업인 스마트팜 활용 기술교육 및 컨설팅 지속적 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					94.3%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	농업정책과		담당자	주호범	880-3324	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표(내용) : 농촌으로 이주하는 귀농인이 기존 고령 농가와 더불어 사는 농촌의 미래인력으로 성장할 수 있는 기반 구축**

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표) : 귀농인의 집리모델링 지원(30개소), 귀농인 정착지원(600농가), 귀농인 농어촌진흥기금지원(120농가)**

□ 사업개요

○ 귀농인의 집 리모델링지원

- 사업내용 : 귀농 희망자가 농촌 환경에 안정적으로 정착할 수 있는 임시거주지 마련
- 빈집, 폐교 등 건물 리모델링비 지원
- 사업비 : 연 1.5억원(국 0.7 도 0.2 시군비 0.6)
- 지원단가 : 40,000천원

○ 귀농인 정착지원

- 사업내용 : 타시도에서 가족이 함께 우리 도에 전입한지 5년 이내, 65세 이하인 자
- 초기 농업기반시설에 소요되는 비용 지원(하우스 설치, 묘목 및 종근 구입 등)
- 사업비 : 연 6억원(도 1.4 시군비 3.6 자부담 2)
- 지원단가 : 5,000천원

○ 체계적인 귀농인 지원시스템 구축

- (정보제공) 귀농, 귀촌 종합지원센터 운영
- (교육) 시군 농업기술센터 귀농전담반 운영
- (사후관리) 귀농귀촌인 컨설팅(농민사관학교, 농업기술원 등) 및 귀농인 커뮤니티 활성화 지원

○ 귀농인 농어촌진흥기금 지원

- 사업내용 : 타시도에서 가족이 함께 우리 도에 전입한지 5년 이내, 65세 이하인 자
- 경종 및 축산분야 영농규모 확대 및 농업기반 구축 등 지원
- 사업비 : 연 15억원 ~ 20억원
- 지원단가 : 최대 50백만원(연리 1%)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	235	127.5	107.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5		240.1	127.5	21.5	28.4	35	27.7	
국 비	13.5	10	3.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7		14.7	10	0.7	1.3	0.9	1.8	
도 비	25	17	8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6		27.4	17	1.6	2.8	4.2	1.8	
시군비	29.3	8.3	21	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2		30.8	8.3	4.2	4.3	9.9	4.1	
민자등	167.2	92.2	75	15	15	15	15	15		167.2	92.2	15	20	20	20	

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
귀농인의 집 리모델링 지원	계획①	30개소	• 10개소	• 15개소	• 20개소	• 25개소	• 30개소	누계
	실적②	25	10	19	25	—	—	누계
	달성률 ②÷①	83%	100%	126%	125%	—	—	누계

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
귀농인 정착지원	계획①	600농가	• 120농가	• 240농가	• 360농가	• 480농가	• 600농가	누계
	실적②	600	150	270	600	—	—	누계
	달성률 ②÷①	100%	125%	113%	167%	—	—	누계

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
귀농인 농어촌 진흥기금	계획①	120농가	• 25농가	• 50농가	• 75농가	• 100농가	• 120농가	누계
	실적②	121	34	81	121	—	—	누계
	달성률 ②÷①	100%	136%	162%	160%	—	—	누계

□ 추진실적 및 성과

- ※ 귀농귀촌인 유치실적('20년 통계청 발표) : 41,365가구 56,960명
 - 귀농(전국1위) : 2,136가구 3,036명/귀촌(전국2위) : 39,229가구 53,924명

- '18년 귀농인의집리모델링지원 : 10개소/6개시군, 300백만원(국비 150 도비 45 시군비 105)
- '18년 귀농인정착지원 : 150농가/19개시군, 750백만원(도비 180 시비 420 자부담 150)
- '18년 귀농인농어촌진흥기금 : 34개소/16개시군, 130백만원(시설 800 운영 500)
- '19년 귀농인의집리모델링지원 9개소/6개시군, 270백만원(국비 135 도비 41 시군비 94)
- '19년 귀농인정착지원 : 120농가/21개시군, 600백만원(도비 144 시비 336 자부담 120)
- '19년 귀농인농어촌진흥기금 : 51농가/11개시군, 1,911백만원(시설 1,240 운영 671)
- '20년 귀농인의집리모델링지원 추진 : 6개소/5개시군
 - 사업비 : 180백만원(국비 90 도비 27 시군비 63)
- '20년 귀농인정착지원 추진 : 330농가/21개시군
 - 사업비 : 1,650백만원(도비 396 시비 924 자부담 330)
- '20년 귀농인농어촌진흥기금 추진 : 40농가/13개시군
 - 사업비 : 1,626백만원(시설 1,005 운영 621)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ 문제점 및 대책

- 귀농인의 집 리모델링 지원사업 지침개정(집 소유자와 계약기간 5년→7년)으로 인한 빈집 확보의 어려움. 향후 지침완화를 위한 지속적 건의

□ 향후계획

- 귀농인 자립기반을 위한 단계별 맞춤형 정착 지원
 - 유입단계 : 귀농귀촌정보제공·상담 등 홍보
 - 박람회, 찾아가는 귀농귀촌 설명회 등 도시민농촌유치 홍보 총력
 - 초기단계 : 체류형농업창업지원센터 운영, 선도농가 농업현장 실습 교육(멘토·멘티)
 - 소백산귀농드림센터(영주), 체류형농업창업지원센터(영천)
 - 정착단계 : 귀농정착금지원, 농업창업 및 주택자금 융자
 - 귀농 농업창업자금(3억원,2%), 주택자금(7.5백만원)
 - 안정단계 : 농업기술원, 농민사관학교 등 품목별 전문 교육
- 귀농귀촌인-지역민간 갈등해소를 위한 융화지원사업 추진
 - 귀농인재능기부사업, 마을단위찾아가는 융화 교육(37개소) 등

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					85.2%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	농식품유통과		담당자	장우정 정진희	880-3350 880-3341	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 농식품 가공기업의 인프라 및 내적 역량강화를 통한 농식품산업 경쟁력 강화 및 농업의 글로벌 경쟁력 강화를 통한 농업 수출 증대

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 가공분야 농식품가공업체 육성 40개소

□ 사업개요

○ 경북 농식품 강소기업 육성

- 농식품기업 내적역량강화 지원(40억원)
 - 신제품 개발 및 품질향상, 농식품 마케팅 지원 등
- 농식품 기업 유치 및 농식품 가공산업 육성(350억원)
 - 유망기업 투자유치, 농식품 가공공장 설립 지원 등

○ 경북 농식품 수출

- 수출기반강화사업(연160억원)
 - 수출물류비지원, 예비수출단지육성, 신선농산물 수출경쟁력제고
- 수출경쟁력 확보지원(연38억원)
 - 수출가공기업육성, 수출브랜드지원, 프론티어기업육성, 기금운영
- 해외마케팅지원 및 시군수출행정지원(연26억원)
 - 해외홍보판촉, 박람회참가지원, 상살판매장 운영, 우수시군 상사업

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22	계		기투자	'18	'19	'20	'21	'22	
계	5,008	4,008	1,000	197	197	202	202	202		5,044	4,008	197	297	315	227		
국 비	375	317	60	12	12	12	12	12		349	317	12	14		6		
도 비	1,359	1,136	223	44	44	45	45	45		1,437	1,136	44	75	102	80		
시군비	1,228	900	326	64	64	66	66	66		1,345	900	64	143	142	96		
민자등	2,046	1,655	391	77	77	79	79	79		1,913	1,655	77	65	71	45		

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
농식품가공업체 육성 (장우정)	계획①	40개소	3개소	13개소	23개소	33개소	40개소	누계
	실적②	37개소	3개소	21개소	37개소	-	-	누계
	달성률 ②÷①	92.5%	100%	161%	160%	-	-	누계

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
농식품 수출량 (정진희)	계획①	21.3억불	5억불	5.3억불	5.0억불	6억불	연말집계	
	실적②	16.6억불	5.3억불	5.3억불	6억불	-	-	
	달성률 ②÷①	77.9%	106.6%	100%	120%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '19년 농식품 가공산업 육성 지원 보조금 교부(18개소, 6,396백만원)
- '19년 농식품기업 브랜드 개발, 홍보·마케팅 지원(9개소, 500백만원)
- '19년 농식품 기업의 기술·경영상 애로사항 해소를 위한 현장 컨설팅 보조금 교부(100백만원)
- '19년 중국, 베트남 등 해외시장개척 23회, 국제식품박람회 7회 참가
- '19년 농식품수출진흥기금 80억 조성완료(목표 : 100억 조성)
- '20년 농식품 가공산업 육성 지원 보조금 교부(10개소, 3,733백만원)
- '20년 농식품기업 브랜드 개발, 홍보·마케팅 지원(8개소, 500백만원)
- '20년 농식품 기업의 기술·경영상 애로사항 해소를 위한 현장 컨설팅 보조금 교부(100백만원)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ 문제점 및 대책

- 국가균형발전특별회계(지역자율계정) 및 수출진흥기금 지속적 확보 필요

□ **향후계획**

- 지역 농산물 소비 확대를 위하여 지역 농산물을 이용한 식품제조 가공분야 중점 지원
- 수출과일 압상 방지를 위해 수출용 난좌 개발 및 지원으로 과일 품질 향상을 통한 과일수출 증대

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	친환경농업과		담당자	권순우	880-3366	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 우량 종자(묘) 공급체계 마련으로 종자산업 기반 강화**
미개척 분야인 종자산업 ⇒ “고부가가치 산업”으로 육성

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표) : 원예·특용작물 분야 종자 공급거점 10개소 육성**

□ 공약개요

○ 지역특화작목 종자산업기반 구축

- 대 상 : 지자체(농업기술원·농업기술센터 등), 생산자 단체(농업법인 등)
- 사업내용
- 종자보급 체계가 미비한 품목에 대한 종자(종묘) 생산 기반(시설·장비) 지원
 - 시설 : 유리온실, 비닐온실, 조직배양실, 종균배양실, 저온저장고, 작업장 등
 - 장비 : 파종기, 선별기, 배지배양기, 종균접종기, 지게차, 생육환경 모니터 장비 등
- 대상품목 : 과수묘목, 딸기종묘, 화훼, 약용작물 등 종자보급 체계가 미비한 품목
- 사 업 비 : 105억원(국 34, 도 11, 시군 23, 민자 37)
- 지원조건 : 지자체(국고50%, 지방비 50%), 민간(국고30%, 지방비30%, 자부담40%)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	309	204	105	33	12	20	20	20		279	204	33	12	－	30	
국 비	130	96	34	12	4	6	6	6		125	96	12	4	－	13	
도 비	73	62	11	4	1	2	2	2		71	62	4	1	－	4	
시군비	52	29	23	9	2	4	4	4		49	29	9	2	－	9	
민자등	54	17	37	8	5	8	8	8		34	17	8	5	－	4	

□ 공약달성 확인 지표

구 분	구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022.6월	비고
중자산업기반구축	계획①	10개소	3개소	4개소	6개소	8개소	10개소	누계
	실적②	6개소	2개소	3개소	3개소	6개소	-	누계
	달성률 ②÷①	60%	67%	75%	50%	75%	-	누계

□ 추진실적 및 성과

- '18년 중자산업기반구축사업 추진(2개소) : 20억원(국8.4, 도2.5, 시군5.9, 자3.2)
 - 영주 농업기술센터(과수묘목) : 12억원(국6, 도1.8, 시군4.2)
 - 포항 형산육묘농업법인(육묘-실생·접목) : 8억원(국2.4, 도0.7, 시군1.7, 자3.2)
 - * 당초 3개추진 중 사업포기 : '18.10.25. 구미 중부육묘영농법인, 13억원
- '19년 중자산업기반구축사업 추진(1개소) : 12억원(국4, 도1, 시군2, 자5)
 - 봉화 농업회사법인 일진(주) (과수묘목) * '19.4.18. : 국고보조금 교부결정 및 교부
- '20년 중자산업기반구축사업 추진(1개소) : 30억원(국15, 도4, 시군11)
 - 봉화군(버섯종균) * '20.2.25. : 중자산업기반구축사업 추가공모 신청사업 최종 미선정
- '21년 중자산업기반구축사업 선정(3개소) : 30억원(국13, 도4, 시군9, 자4)
 - 상주(딸기묘목) 5.3억원, 문경(채소육묘) 4.2억원, 봉화(버섯종균) 20억원

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ 문제점 및 대책

- 적극적인 사업홍보로 사업대상자 지속적 발굴
 - ⇒ 시군 관계관 업무협의회 개최 및 다양한 홍보채널을 통한 사업홍보 확대
- 국비확보를 위한 농식품부 사업선정 필요
 - ⇒ 신청대비 100% 선정될 수 있도록 사업신청 시 평가서류 검토 및 현장심사 대응 철저

□ 향후계획

- '21년 중자산업기반구축사업 세부사업계획 승인 및 보조금 교부 : '21. 2~3월

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					65.5%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	친환경농업과 축산정책과		담당자	최익제 강기홍	880-3362 880-3421	중앙협조	-

❖ **공약목표 : 미래 신성장 동력산업인 곤충산업을 육성·지원하여
새로운 농업소득원 창출**

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표) :**

곤충의 대량사육 및 곤충사육장 시설 현대화 35개소 육성
양봉산업 육성을 위한 선진 기자재 등 5종 지원

□ **공약개요**

○ **유용곤충산업 기반조성**

- 사 업 비 : 22억원(도비 5, 시군 11, 기타 6)
- 사업대상 : 농업인, 농업법인
- 지원범위 : (농업인) 5천만원 (농업법인) 2억원내
- 사업내용 : 곤충의 생산·유통·가공시설 설치 및 보완, 사육농가 기술지원, 기자재 및 체험·학습용 시설·장비 확충, 교육시설 신축 및 개보수, 식용 곤충 개발 및 식품화 등

○ **양봉농가 경쟁력 강화**

- 사 업 비 : 186억원(도비 33, 시군 82, 기타 71)
- 사업대상 : 양봉사육 농가
- 사업내용 : 5종(꿀벌화분, 자동채밀기, 양봉산물 저온저장고, 토종벌 벌통, 토종벌 종보전) 지원

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압하	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	400	192	208	40	54	38	38	38		434	192	40	74	62	66	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
도 비	74	36	38	7	10	7	7	7		80	36	7	14	10	13	
시군비	180	87	93	18	24	17	17	17		184	87	18	33	23	23	
민자등	146	69	77	15	20	14	14	14		170	69	15	27	29	30	

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
유용곤충 산업기반조성 (친환경농업 과 최익제)	계획①	35개소	7개소	14개소	21개소	28개소	35개소	누계
	실적②	22개소	12개소	18개소	22개소	-	-	누계
	달성률 ②÷①	62.9%	171%	128%	104%	-	-	누계

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
양봉농가 경쟁력강화 (축산정책과 강기홍)	계획①	25종	5종	10종	15종	20종	25종	누계
	실적②	17종	5종	11종	17종	-	-	누계
	달성률 ②÷①	68%	100%	110%	113%	-	-	누계

□ 추진실적 및 성과

- '18년 「유용곤충산업 기반조성」 추진 : 12개소, 6억원
 - 포항2, 경주1, 안동1, 구미1, 상주1, 문경1, 경산1, 영덕1, 성주2, 예천1
- '18년 「양봉농가경쟁력강화」 추진 : 5종, 34억원
 - 꿀벌화분지원(190톤, 15억), 자동채밀기(300대, 6억), 양봉산물저온저장고 (131대, 8억), 토종벌종보전지원(680군, 4억), 토종벌벌통지원(1,090개, 1억)
- '19년 「유용곤충산업 기반조성」 추진 : 5개소, 3억원
 - 포항 2개소, 경주 1, 영천 1, 상주 1 * 영천 : 농업법인 100백만원 지원
- '19년 「곤충제품마케팅지원」 추진 : 5회, 3천만원
 - 지역 주요행사(경북농식품산업 대전 등) 연계를 통한 도내 곤충제품 홍보·판매 추진

- '19년 「양봉농가경쟁력강화」 추진 : 6종, 50억원
 - 꿀벌화분지원(217톤, 17억), 자동채밀기(185대, 4억), 양봉산물저온저장고(85대, 5억), 양봉벌통(60천개, 18억), 토종벌종보전(1천군, 5억), 토종벌벌통(1천개, 1억)
- '19년 「양봉농가경쟁력강화」 예산 추가 확보(1회추경 증액) : 4종, 20억원
 - 꿀벌화분지원(150톤, 12억), 자동채밀기(100대, 2억), 양봉산물저온저장고(50대, 3억), 토종벌종보전(600군, 3억)
- '20년 「유용곤충산업 기반조성」 추진 : 5개소, 3억원
 - 포항 2개소, 경주 1, 청도 1, 성주 1
- '20. 9월 농식품부 '21년 곤충산업 육성분야 공모사업 2개분야 선정(총사업비 12억원) *전국최다
 - 곤충산업화지원(국비 3억원 지방비 7억원), 곤충유통사업지원(국비 1.2억원 지방비 1.2억원)
- '20. 10월 경북도⇄에쓰푸드(주) 경북 식용곤충 유통활성화 업무협약 체결
- '20년 「양봉농가경쟁력강화」 추진 : 6종, 57억원
 - 꿀벌화분지원(261톤, 21억), 자동채밀기(200대, 4억), 양봉산물저온저장고(102대, 6억), 양봉벌통(66천개, 20억), 토종벌종보전(1천군, 5억), 토종벌벌통(1천개, 1억)
- '20년 「경상북도 양봉산업 육성 및 지원 조례」 제정(제4387호, 2020.9.24.)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 양봉산업 육성 및 지원 조례	방유봉의원 대표발의 2020. 8. 14.	농수산위원회 2020. 8. 27.	2020. 9. 8.	공포 2020. 9. 24.

□ 문제점 및 대책

- 곤충산업은 지속적인 기반조성 지원에도 불구하고 사육시설은 비닐하우스, 판넬조립 형태가 전체의 2/3 차지, 사육규모는 200㎡이하가 절반 이상(시설 낙후, 영세)
 - ☞ 적극적인 사업 홍보 및 지도를 통해 상향평준화된 생산기반구축 도모
- 곤충산업의 유통활성화 부진으로 산업 전반의 성장 폭 감소추세
 - ☞ 온라인을 활용한 비대면 유통분야 육성 및 관련 정책 발굴 추진
- 주요 밀원식물인 아카시나무의 산림면적 감소에 따른 벌꿀 생산량 감소 우려
 - ☞ 산림청(산림부서 등) 연계를 통한 정책 발굴 추진

□ 향후계획

- 곤충 및 양봉산업의 경쟁력 강화를 위한 생산·가공 시설, 선진 기자재 지속 지원으로 생산원가 절감 및 농가소득 증진 도모
- 「곤충제품마케팅 지원사업」의 온오프라인 투 트랙 추진으로 온라인분야 판로 확대 및 곤충제품 유통활성화 도모
- ☞ (온 라 인) 수요특가, 게릴라 특가 등 할인 기획전 추진
- ☞ (오프라인) 홍보·전시·판매장 운영 지원 및 곤충제품 판매 지원 등

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					100%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	축산정책과		담당자	강기홍	880-3421	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 유휴 산지를 활용한 조사료 자급으로 축산물 생산비를 절감
친환경 축산물 생산·동물복지와 연계한 지속 가능한 축산기반 구축

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 경북형 자연친화 생태복지 축산농장 3개소

□ 공약개요

- 기 간 : 2018~2022년(연도별 추진)
- 대 상 : 도내 시군
- 주요내용
 - 초지 조성 등 : 600백만원
 - 초지 조성, 초지 조성부담금, 컨설팅 등
 - 기계·장비 지원 : 340백만원
 - ICT 접목한 현대화된 축사시설, 초지·사료작물 재배 기계·장비 등
 - 기반시설 등 조성 : 540백만원
 - 용수개발, 전기시설, 진입로 개설, 주차장, 축산물 판매장, 식당 등
 - 체험관광상품개발 등 : 520백만원
 - 치즈체험, 동물체험, 먹거리 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	21.41	1.41	20	0.91	0.50	4.89	6.30	7.40		6.07	1.41	0.91	1.25	1.96	0	0
국 비	3.96	0.62	3.34	0.16	0.24	0.70	1.10	1.14		1.44	0.62	0.16	0.34	0.32		
도 비	1.23	0.02	1.21		0.01	0.38	0.39	0.43		0.15	0.02	－	0.01	0.12		
시군비	2.85	0.04	2.81		0.02	0.89	0.91	0.99		0.37	0.04	－	0.03	0.30		
민자등	13.37	0.73	12.64	0.75	0.23	2.92	3.90	4.84		3.57	0.73	0.75	0.87	1.22		

□ **공약달성 확인 지표**

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
산지생태 축산농장	계획①	3개소	계획수립	산지생태목장 지정 1개소 • 초지조성 및 기계장비 지원 등 • 기반시설 및 관광상품 개발 등	• 초지조성 및 컨설팅 • 기계장비 지원 등	산지생태목장 지정 1개소 • 초지조성 및 컨설팅 • 기계장비 지원 등 • 기반시설 및 관광상품 개발 등	산지생태목장 지정 1개소 • 초지조성 및 컨설팅 • 기계장비 지원 등 • 기반시설 및 관광상품 개발 등	누계
	실적②	3개소 (추진중)	1개소 (추진중)	산지생태목장 지정 2개소 • 초지조성 2개소 • 컨설팅 1개소	• 초지조성 3개소 • 기계장비 1개소	-	-	누계
	달성률 ②÷①	100%	100%	200%	100%	-	-	누계

○ 산지생태축산목장 지정(선정) : 3개소

- '18.12월 : 상주 무지개목장(젓소 59두) 초지 20ha
- '19. 6월 : 칠곡 한티목장(한우 170두) 초지 14.3ha
- '19.12월 : 성주 배만목장(한우 22두, 닭 30두) 2.5ha

※ 기 지정 : 3개소(김천 추풍령산양목장, 칠곡 양떼목장, 안동 여천목장)

- '14. 5월 : 김천 추풍령산양목장(산양 1천두) 초지 20ha
- '15. 3월 : 칠곡 양떼목장(한우 5두, 유산양 70, 면양 80) 초지 10.7ha
- '17.12월 : 안동 여천목장(한우 42두) 초지 14.7ha

○ 사업비 지원 : 404백만원(국비 81, 지방비 47.5, 융자 203, 자부담 72.5)

1) 초지조성지원 : 122백만원(국비 61, 융자 61)

- '18년 : 안동 여천목장 31백만원(국비 15.5, 융자 15.5)
- '19년 : 상주 무지개목장 20백만원(국비 10, 융자 10)
칠곡 한티목장 35백만원(국비 17.5, 융자 17.5)
- '20년 : 상주 무지개목장 10백만원(국비 5, 융자 5)
성주 배만목장 15백만원(국비 7.5, 융자 7.5)
칠곡 한티목장 10백만원(국비 5, 융자 5)

2) 컨설팅 지원 : 15백만원(국비 6, 지방비 4.5, 자부담 4.5)

- '19년 : 칠곡 한티목장 15백만원(국비 6, 지방비 4.5, 자부담 4.5)

3) 기계장비 지원 : 143백만원(국비 14, 지방비 43, 융자 43, 자부담 43)

- '20년 : 상주 무지개목장 143백만원(국비 14, 지방비 43, 융자 43, 자부담 43)

4) 기반시설 지원 : 124백만원(융자 99, 자부담 25)

- '18년 : 안동 여천목장 60백만원(융자 48, 자부담 12)
- '19년 : 칠곡 한티목장 55백만원(융자 44, 자부담 11)
- '20년 : 성주 배만목장 9백만원(융자 7, 자부담 2)

□ 문제점 및 대책

- 초지조성 면적 확보 및 인허가 절차 어려움, 과다한 규제법규, 초지조성 직접 비용 외 과다한 간접적 비용으로 농가 부담 가중
⇒ 농식품부 현재 초지법 정비, 대체산림조성비 면제 추진 등 검토. 농가 의견 지속적으로 수렴하여 추가 개선사항 발굴 건의 반영 노력
- 초기 사업 참여시 수익성이 낮아 농가 참여의지 저조, 사업 성공까지 많은 시간과 자원 투자가 필요
⇒ 장기투자 및 관리, 산지의 계획적인 이용측면에서 소규모보다 지자체, 협동조합 중심의 대규모 형태 추진 유도

□ 향후계획

- 농식품부, (재)축산환경관리원을 통한 산지생태축산목장 현장컨설팅 지속 지원으로 농가 애로사항 해결 및 소득 안정 도모



사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	축산정책과		담당자	예봉해	880-3412	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 스마트 축산업 시스템 전환으로 고부가가치 창출 소득 향상
축산업의 다양성을 통한 미래형 축산업 구조 전환

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 빅데이터 기반 스마트축산 능가 확대

□ 공약개요

- 기 간 : 2018 ~ 2022년(년도별 추진)
- 대 상 : 도내 시군
- 주요내용

1) 경북형 축산스마트팜 표준모델 개발 및 실용화 : 1,000억원

- 축사정보 빅데이터화로 지능형 축사관리통합솔루션 도입 확대
- 맞춤형 ICT 장비보급(환기, 사료급이, 출하·경영관리 DB 등)
- 축사시설현대화 농장과 연계 추진, 시너지효과 극대화

2) IoT 기반 가축관리체계 구축으로 개체 실시간 모니터링 : 442억원

- 휴대폰, PC 등과 실시간 연동으로 가축관리의 시공간적 한계 극복
- 경북 축우통합관리센터 운영(인공수정사, 수의사 등 축산관련종사자들 Big Data 활용 시스템 구현)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									압기후	예산 확보(억원)					
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22	계		기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	1,333	-	633	73	140	140	140	140	700	341	-	107	97	137		
국 비	256	-	126	22	26	26	26	26	130	99	-	32	28	39		
도 비	126	-	56	-	14	14	14	14	70	9	-	7	1	1		
시군비	270	-	120	-	30	30	30	30	150	22	-	17	2	3		
민자등	681	-	331	51	70	70	70	70	350	211	-	51	66	94		

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
경북형 축산 스마트팜 표준모델	계획①	경북형 표준모델 보급	예산확보	• 경북형 표준모델 개발 등	사업 계속 추진	• 경북형 표준모델 보급	• 경북형 표준모델 보급	
	실적②	176억	58억	49억	69억	-	-	
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	30%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
IoT기반 실시간 모니터링	계획①	IoT가축관리 체계 구축	예산확보	• IoT가축관리 체계 구축	사업 계속 추진	• IoT가축관리체 계 구축	• IoT가축관리 체계 구축	
	실적②	164억	48억	48억	68억	-	-	
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	30%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- 농식품부, SK, 유라이코리아, 리얼팜 등 IOT사업 관계자 회의개최(6회/년)
- 경북축산, 빅데이터활용 스마트축산으로 혁신 홍보(보도자료, 신문, 인터넷 등)
- 경북 축기연과 축산농가 SMART 교육 추진 협의
- 예산확보 총력('19년) : ICT(IOT) 97억원
 - 2018년 IOT사업 '19년으로 이월추진(48억원, 22천두, 364호)
- '19. 4. 17 : ICT기반 스마트축산농가 교육실시(경북 축기연, 100여명)
 - 정부 스마트축산 정책방향 설명(농식품부), 스마트축산 현장적용 사례 발표 등
- '19. 4월 : '19년 스마트축산농가 교육(경북 축기연 종합교육관, 150여명)
- '19. 5월 : 빅데이터통합관제센터 건립 협의 및 지원건의(농식품부 축산경영과)
 - 축산분야ICT융복합확산사업 잔여 국비(기금) 경북 우선배정 요청(15억원)
- '19. 5. 24 : '19년 농어업R&D활성화사업 연구과제 심의·선정
 - (기획과제) 실시간 생체정보 활용 경북형 한우 스마트팜 표준모델 개발 및 실용화
- '19. 8. 22 : '19년 스마트축산농가 교육 50여명(문경시, 영천시)
- '19. 11.6(영천시), 11.22(경주시), 12.17(상주시) : '19년 스마트축산농가 교육 80여명

- '19. 12. 11 : '20년 스마트축산농가 교육 20여명(시군 공무원 대상)
- '19. 12월 : '20년 ICT(IOT) 사업비 137억원 확보
- '20. 3월 : ICT(IOT) 사업대상자 1차 확정(21농가, 18억원)
- '20. 10월 : 축산정보 활용을 위한 종합계획 수립 연구용역(20.10월~12월, 3개월)
 - 용역금액 : 49,785,880원

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ 문제점 및 대책

- 사업시행 추진시 컨설팅기관에서 축산농가 컨설팅 실시 후, 대상자 확정
- 코로나19 발생에 따라, 컨설팅 추진 실적 미흡 및 농가 사업 신청 저조 등
 - ☞ 컨설팅 조기 추진 및 사업대상자 추가 발굴 등

□ 향후계획

- 축산농가에 최적의 사양관리를 통한 지능형 축사관리시스템 보급 확산으로 농가 생산성 향상 20% 달성 추진(농식품부 연계)
- '21. 05월 : NIA(한국정보화진흥원) 빅데이터 센터 공모사업 신청
- '23. 03월 : 울진 ICT스마트축산단지 데이터관제센터 건립

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				73.3%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	산림자원과		담당자	황현장	880-3601	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 산촌의 풍부한 산림자원을 활용한 임산물 생산 및 가공·유통
구조개선을 통한 6차산업화로 전문임업인 육성과 지역경제 활성화

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 호두클러스터 조성, 산림작물생산단지 조성, 임산버섯클러스터 조성

□ 공약개요

○ 사업기간 및 위치 : 2018 ~ 2022(4년), 경북도 일원

○ 사업내용

• 호두 클러스터 조성(20억원)

- 김천시 대항면, 호두생산 기반의 집단화, 가공·유통·체험시설 조성 등

• 산림작물생산단지 조성(130억원)

- 친환경 임산물 생산에 필요한 기반시설의 규모화 및 현대화로 경영기반 구축

- 임업의 장기, 저수익성 극복을 위한 복합경영단지 조성 확대

• 임산버섯 클러스터 조성(200억원)

- 임산버섯연구센터(영덕), 표고버섯토포배지센터(문경) 등

- 임산버섯 생산 및 가공·유통에 이르는 One-Step 단지조성

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기 후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	350		350	39	43	83	90	95		325.1	-	39	116.7	97.4	72	
국 비	169		169	19.5	21.5	41.5	42	44.5		100.7	-	19.5	28.3	33.9	19	
도 비	44.8		44.8	5.9	12.7	15.1	5.4	5.7		58.5	-	5.9	26.7	17.9	8	
시군비	46.2		46.2	9.1	2.8	8.4	12.6	13.3		79.6	-	9.1	35.5	15	20	
민자등	90		90	4.5	6	18	30	31.5		86.3	-	4.5	26.2	30.6	25	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
호두클러스터조성	계획①	가공,유통,체 험 시 설 조성	•임산물생산 기반조성	• 가공,유통,체 험시설 조성	-	-	-	
	실적②	생산기반 조성	임산물생산 기반조성 완료	•가공·유통·체험 시설 조성완료	-	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	-	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
산림작물 생산단지 조성	계획①	산 림 작 물 생 산단지 및 복 합경영 단 지 신규 조성	•산림작물생산 단지 및 복합 경영단지 신 규 조성	•산림작물생 산 단지 및 복합 경영단지 신규 조성 중	•산림작물생 산 단지 및 복합 경영단지 신규 조성	•산림작물생 산 단지 및 복합 경영단지 신규 조성	•산림작물생 산 단지 및 복합 경영단지 신규 조성	
	실적②	산 림 작 물 생 산단지 및 복 합경영 단 지 조성	복합경영단 지 4개소 조성완료	산림작물생산 단지(16개소) 및 복합경영단지 1개소 조성완료	산림작물생 산 단 지 4 개 소 , 산림 복합경영 단지 5개소 조성 완료	-	-	
	달성률 ②÷①	60	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
임산버섯 클러스터 조성	계획①	임 산 버 섯 연구 센터 건립 표 고 버 섯 재배 단지 조성	•임산버섯연구 센터 설계용역 •톱밥배지시설 조성완료	•임산버섯연구 센터 설계용역 완료 및 착수 •유통센터 조성 •스마트팜생 산 단지 착수 •20년 산림청 공모사업 신청	•임산버섯연구 센터 건립 완료 •스마트팜생 산 단지조성완료 단지 조성 •21년 산림청 공모사업 신청	•표고버섯재배 단지 조성 •22년 산림청 공모사업 신청	•표고버섯재배 단지 조성	
	실적②	설 계 용 역 추진및 톱 밥 배 지 시 설 조성완 료	설계용역 발주 및 톱밥배지시 설 조성완료	임산버섯연구센터 설 계 용 역 완 료 및 착수 유통센터 건립완료 스마트팜생 산단 지 착수 20년 공모사업 공모사업신청	스마트팜 생 산 단지 조성완료 21년 산림청 공모사업 11개 소 선정 임산버섯연구센 터 건립 완료	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 세부추진실적

[호두클러스터조성]

- '17. 10 : 호두클러스터 공모사업 계획 수립 및 신청
- '18. 3 : 호두클러스터 공모사업 선정
- '18. 6 ~ 11 : 호두클러스터 기본 및 실시설계 용역
- '18. 11 : "2018 대한민국 과일산업대전" 김천 호두 최우수상 수상
- '18. 12 : 호두클러스터 조성을 위한 생산기반조성 완료(김천시 대항면 일원)
- '19. 12 : 호두클러스터 가공·유통·체험시설 조성완료

[산림작물생산단지조성]

- '18. 6 : '19년 산림청 공모사업 산림작물생산단지 2개소, 산림복합경영단지 1개소 선정
- '19. 1 : 보조금 교부
- '19. 4 ~ 8 : '20년 공모사업 신청
- '19. 11 : '20년 공모사업 9개소 선정(산림작물생산단지 4, 산림복합경영 5)
- '19. 12 : 산림작물생산단지 2개소, 산림복합경영단지 1개소 조성 완료
- '20. 1 : 보조금 교부
- '20. 2 ~ 12 : 산림작물생산단지 4개소, 산림복합경영 5개소 조성
- '20. 4 ~ 8 : '21년 공모사업 신청
- '20. 9 : '21년 공모사업 11개소 선정(산림작물생산단지 5, 산림복합경영 6)
- '20. 12 : 산림작물생산단지 4개소, 산림복합경영 5개소 조성 완료

[임산버섯 클러스터 조성]

- '18. 4 : 임산버섯연구센터 공모사업 신청
- '18. 5 : 임산버섯연구센터 공모사업 선정(50억원, 영덕군)
- '18. 11 : 임산물 유통센터 공모사업 선정(10억원, 문경시)
- '18. 12 : 표고버섯 톱밥배지센터 조성 완료(문경시 영순면 의곡리 일원)
- '19. 2 ~ 6 : 임산물 유통센터 실시설계용역 완료
- '19. 4 ~ 10 : 임산 식·약용버섯 연구센터 건립 설계용역

- '19. 5 : 임산버섯 스마트생산단지 조성사업비 40억원 확보(자체사업)
- '19. 12 : 임산물 유통센터 공사 착수
- '19. 10 : 임산버섯 스마트생산단지 설계용역 완료
- '19. 11 : 임산버섯 스마트생산단지 공사 착수
- '19. 12 : 임산물 유통센터 건립 완료
- '19. 12 : 임산 식·약용버섯 연구센터 공사 착수
- '20. 5 : 임산버섯 스마트생산단지 조성 완료
- '20. 6 ~ : 임산버섯 스마트생산단지 운영(임대)
- '20. 12 : 임산 식·약용버섯 연구센터 건립완료

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ 문제점 및 대책

- 임산물 6차산업화 단지조성을 위한 공모사업 등 임업인 홍보 부족
 - 임업인들에게 산림소득분야 공모사업 홍보강화 및 권역별 맞춤형 컨설팅으로 산림소득사업 지원 확대
- 스마트팜 생산단지 임대사업 수요 증가에 따른 스마트팜재배하우스 보완
 - '21년 스마트팜재배하우스 보완을 위한 도비 3억원 확보
- 임산 식·약용버섯 연구센터 건립에 따른 운영인력 부족
 - 임산 식·약용버섯 연구센터 운영을 위한 임업연구사 등 인력 충원

□ 향후계획

- 임산물 6차산업화 단지조성을 위한 산림청 공모사업 지속 추진
- 지역특화임산물 클러스터조성을 통한 산림사업 육성 및 활성화
- 2021년 임산버섯 스마트생산단지 보완사업을 위한 도비 확보

사업이행도	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				40%
사업주체	자체	임기구분	임기 후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	해양수산과		담당자	최은석	880-7721	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표(내용) : 수산식품 첨단 가공산업의 경쟁력 강화 및 수출 거점단지 조성

📌 공약이행 확인지표(임기 내 목표)

수산물산지가공시설(매년 2개소 지원), 해양수산복합센터(공정률 80%)
수산물유통복합센터(공정률 40%)

□ 공약개요

■ 수산업의 첨단·규모화로 부자 어업인 양성

○ 수산물 산지 가공시설

- 5년간 111억원(국비 33, 도비 10, 시군비 23, 민자 등 45)
- 매년 가공공장 또는 가공시설·장비 2개소 지원

○ 해양수산복합센터 건립

- 5년간 96억원(국비 48, 도비 14, 군비 34)
- 2021년까지 1개소 준공(울진군 후포항)

○ 수산물 유통복합센터 건립

- 4년간 90억원(국비 21, 도비 4, 군비 10, 자부담 55)
- 2022년까지 1개소 준공(울진군 죽변항)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	949	546	267	47	46	58	60	56	136	790	546	47	46	58	93	
국 비	305	165	99	18	17	22	22	20	41	222	165	18	17	22		
도 비	93	50	32	6	5	9	6	6	11	85	50	6	5	9	15	
시군비	208	115	67	13	12	16	14	12	26	216	115	13	12	16	60	
민자등	343	216	69	10	12	11	18	18	58	267	216	10	12	11	18	

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
수산물 산지가공 시설	계획①	가공공장 20개소 지원	가공공장 4개소 지원	가공공장 4개소 지원	가공공장 2개소 지원	가공공장 2개소 지원	가공공장 2개소 지원	누계
	실적②	8 개소	5개소	8개소	가공공장 2개소 지원	-	-	누계
	달성률 ② ÷ ①	40%	120%	200%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
해양수산 복합센터 건립	계획①	공정률 80%	실시설계 완료	실시설계변경 완료	공정률 30%	공정률 50%	공정률 80%	
	실적②	실시설계 변경완료	실시설계 완료	실시설계변경 완료	착공(12.7.)	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	40%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
수산물 유통복합 센터건립	계획①	공정률 40%		실시설계 착수	• 실시설계완료 • 착공 공정률 10%	공정률 20%	공정률 40%	
	실적②	실시설계 착수를 위한 사전준비 (자료수집)		실시설계 착수를 위한 사전 준비(자료수집)	설계완료			
	달성률 ② ÷ ①	40%		100%	100%			

□ 추진실적 및 성과

- 수산물 산지가공시설 지원(포항 4개소)
- 해양수산복합센터 기본 및 실시설계 착수('18. 1.)
- 해양수산복합센터 지역의견 수렴(실시설계 설명회 1회, 간담회 2회)
- 해양수산복합센터 실시설계 완료('18. 12.)
- 해양수산복합센터 주민 사업계획 변경 요구로 설계기간 1년 연장
- 해양수산복합센터 실시설계 변경 완료('19. 12.)
- 수산물유통복합센터 실시설계 착수를 위한 사전준비(자료수집 등)
- 수산물 산지가공시설 선정(영덕 2개소)

- 해양수산물복합센터 착공 위한 후보지 철거작업 중('20. 5.)
- 수산물유통복합센터 실시설계 공모 및 계약완료('20. 5.)

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황**

- 해당 없음

☐ **문제점 및 대책**

- 해당 없음

☐ **향후계획**

- '21. 06. : 후포 해양수산물복합센터 건립 착공
- '21. 06. : 죽변 수산물유통복합센터 착공
- '22. 12. : 죽변 수산물유통복합센터 위판장, 전시 판매장 조성 완료

7 **안심하고 생활하는 365일 안전 경북**

1. 국립 지진방재연구원 설립
2. 도시 활력 회복, 경북형 도시재생 추진
3. 과학적이고 체계적인 재난·재해 대응 강화
4. 범죄예방으로 생활안전망 구축
5. 교통사고 줄이기交通安全대책 마련
6. 사드배치지역 현안사업 추진
7. 대기오염 걱정없는 미세먼지 유발차단

국립 지진방재연구원 설립

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				40%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	자연재난과		담당자	전병련	880-2365	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표(내용) : 국립지진방재연구원 설립으로 지진방재 극대화 도모

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 국립지진방재연구원 건축공사 시행

□ 공약개요

○ 국립지진방재연구원 설립

- 위 치 : 경상북도 경주시 일원
- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년(5년간)
- 지진정보 분석, 지진조사 연구, 지진방재 연구, 인력개발, 내진기술 고도화
- 사 업 비 : 1,000억원(국비 1,000)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	계		기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	
계	1,000	-	1,000	-	-	-	5	495	500	0	-	-	-	-	-		
국 비	1,000	-	1,000	-	-	-	5	495	500	0	-	-	-	-	-		
도 비																	
시군비																	
민자등																	

□ 공약달성 확인 지표

구 분	구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022.6월	비고
국립 지진방재 연구원 설립	계획①	건축공사 시행	예산확보를 위한 중앙부처 건의	기본구상 용역시행	예비타당성조사 및 기본계획	기본 및 실시설계 용역 시행	건축공사 시행	누계
	실적②	예산확보를 위한 중앙부처 건의	예산확보를 위한 중앙부처 건의	기본구상 용역완료	국비반영 건의 (국비미확보)	-	-	
	달성률 ②÷①	40 %	100 %	100 %	0 %	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '16.10.17. : 김석기 국회의원 건의 및 연구원 설립 건의 공문 발송(국민안전처)
- '16.10.28. : BH 방문 연구원 설립 건의(경제부지사)
- '17. 3.~8월 : 국립지진방재연구원 설립 타당성 연구용역 시행
- '17.12.29. : 국립지진방재연구원 설립 건의 공문 발송(행정안전부)
- '18. 1.16. : 국회 재난안전특위 포항 지진피해현장 방문 시 연구원 설립 건의
- '18. 2.13. : 정세균 국회의장 포항 지진피해현장 방문 시 연구원 설립 건의
- '18. 3.14. : 지진방재연구원 설립관련 행안부 방문·건의
- '18. 4. 3. : 국립지진방재연구원의 설치 및 운영에 관한 법률(안) 발의(박명재 등 11명)
- '18. 5.17. : 국립지진방재연구원 국비예산 지원 건의를 위한 국회 방문
- '18. 6.27. : 국립지진방재연구원 국비예산 지원 건의를 위한 기획재정부 방문
- '18. 9. 6. : 지진방재연구원 기본구상용역 관련 한국지방행정연구원 업무협약
- '19. 5.23. : VIP 지역공약 부처·지자체간 협의(정부서울청사, 균형위)
- '19. 8. : 지진방재연구원 기본구상용역 완료
- '19. 11.20. : '국립지진방재연구원 설립' 중부권정책협의회 대정부 정책건의
- '19. 4.~'12. : 예비타당성조사 신청을 위한 국비 지원 지속건의(행안부,기재부,국회)
- '20. 4. : 국립지진방재연구원 설립 국비 반영 지방재정협의회 건의
- '20. 5. 1 : 국립지진방재연구원 설립 국비 확보를 위한 행안부 방문건의
- '20. 5.13 : 행안부 차관 면담 국비 지원 건의
- '20. 6.~ : 국립재난안전연구원 산하기관 유치 병행 건의
- '20. 12. 2 : 국회계수조정위원회 5억 건의 : 미반영 (예비타당성조사 및 기본계획수립 용역비)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황 - 해당없음

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 2021년도 예비타당성조사 및 기본계획수립에 필요한 국비예산 5억원 미반영
- 국가기관으로 소관부처(행안부)에서 적극 추진해야 가능하나, 중앙부처(행안부,기재부)에서 별도의 국책연구기관 설립에 회의적 시각을 가지고 있음 (유사연구기관 존재).
→ 국비 재원 마련 및 사업추진 난항

○ 대책

- 경북도내 소규모 지진연구센터, 지진관련 연구인력 유치 및 산하 연구기관 설립 등 다각적인 접근으로 지방의 지진재난 대응시스템의 보강 필요

□ 향후계획

○ '21. 1. : 국책연구기관 설립 지속 건의 및 대안 병행 추진

⇒ 국립재난안전연구원(울산소재) 산하 연구기관 설립 (대안) 건의

○ '21. 3. : 공약변경·조정 검토 및 대안 건의

- 포항 지열발전소 부지 매입 및 지진연구센터 설립

※ 기상청(환경부), 한국지질자원연구원(과학기술정보통신부), 국립재난안전연구원(행안부) 산하기관 또는 독립 연구기관(포항지진연구센터)으로 설립 건의

→ 부지매입비 국비 39억 확보('21)

- 국립 지진·지구과학교육관(NESC) 건립(홍해읍) 등

※ 사업비 450억(국비), 홍해읍 건립 건의를 위한 기본구상용역비 (도비 7천만원) 확보

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도시재생과		담당자	김기헌 정재훈	880-3936 880-3953	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 도내 쇠퇴도시 전역으로 안전하고 깨끗한 도시재생사업을 확대
하며, 포항 흥해 특별재생 추진

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 도시재생사업 23개 시·군 전역으로 확대
- 흥해 지진재난 지역을 특별재생으로 추진

□ 공약개요

○ 도시 재생사업 23개 시·군 전역으로 확대

- 기 간 : 2018 ~ 2022
- 위 치 : 경상북도내 시·군
- 사 업 비 : 現 3,985억원(국토교통부 공모에 따라 사업비 변동)
- 사업내용 : 도시기반정비, 생활환경개선, 주거복지실현, 주민역량강화, 주민공동체 활성화

○ 흥해 지진재난지역을 특별재생으로 추진

- 기 간 : 2019 ~ 2023
- 위 치 : 경북 포항시 북구 흥해읍일원
- 사 업 비 : 490억원
- 사업내용 : 지진피해 도시기반 및 주거 정비, 스마트 안전도시, 지역문화자원 활용재생

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	4,004	242	3762	539	958	1010	1000	255	0	4,129	242	497	1,120	1,079	1,191	
국 비	2,297	121	2,176	306	557	580	580	153	0	2,477	121	280	706	640	730	
도 비	342	15	327	37	78	90	90	32	0	364	15	37	101	96	115	
시군비	1,365	106	1,259	196	323	340	330	70	0	1,288	106	180	313	343	346	
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
도시재생	계획①	32개소	8개소	14개소	20개소	26개소	32개소	누계
	실적②	49	11	24	49	-	-	누계
	달성률 ②÷①	100% (실제 153%)	137.5%	171%	245%	-	-	누계
구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
홍해특별재생	계획①	1개소	-	1개소	-	-	-	
	실적②	1	1	0	-	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	-	100%	-	-	-	

□ 세부추진실적

[도시 재생사업 확대]

- '17년 선정분 선도지역 지정 및 활성화계획 수립
- '18년 선정분 행정절차 이행(선도지구 지정 완료, 활성화계획 승인)
- '18년 도시재생뉴딜사업 공모선정(포항시 등 11개소)
도시재생뉴딜사업비(2,149억) 8개소, 소규모재생사업비(14억), 소규모재생사업 3개소
- '19년 상·하반기 도시재생뉴딜사업 공모선정(6개소) 계획
- '19년 4.~12. 도시재생 뉴딜사업 공모선정(문경시 등 13개소)
도시재생뉴딜사업비(1,321억) 10개소, 소규모재생사업(6억) 3개소
- '20년 4. 도시재생전략계획 및 활성화계획 승인(청송 등 7개소)
- '20년 5. 소규모 재생사업 공모선정(경주시 등 6개소), 생활밀착형 도시재생 스마트기술지원사업선정(구미시)
- '20년 9. 도시재생 뉴딜사업 중앙 공모선정(칠곡군)
- '20년 11. 도시재생 뉴딜사업 광역공모 선정(경주, 구미, 청송, 성주, 예천)
- '20년 12. 도시재생 뉴딜사업 중앙공모 선정(문경, 영주, 봉화, 영양), 도시재생예비사업 공모 선정(구미 등 8개소)

[홍해 지진재난지역 특별재생 추진]

- `17년 11. 포항 홍해 지진발생
- `18년 11. 홍해특별재생지역지정 및 재생계획 승인(당초 국비 349억)
- `19년 5. 홍해특별재생지역 변경 승인(국토교통부)
 - 국비 지원율 70% → 80% 상향 조정(국비 349억→ 392억)
- `20년 5. 보상추진 및 행정절차이행중, 공동체활성화(마을회관) 정비, 세부 사업 실시설계 추진중
- `20년 9. 행복도시 어울림 플랫폼 실시설계중, 공동체활성화업(준공2, 공사중 3, 발주예정 1), 대피로 및 대피소, 명소화사업 실시설계중
- `20년 12. 복합커뮤니티센터 실시설계중, 마을회관·경로당 내진보강, 리모델링 추진

☐ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해 당 없 음		

☐ 문제점 및 대책

- 정상 추진 중

☐ 향후계획

- 2020년까지 도내 전시군 전략계획 수립완료 및 2022년까지 쇠퇴도시 전역 도시재생 확대
- 광역도시재생 지원센터 운영(지역거점대학연계) 및 경북형 도시재생사업 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				68.0 %
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	소방행정과		담당자	이동훈	880-6123	중앙협조	-

❖ 공약목표

- 최신의 소방장비와 실전같은 훈련으로 과학적이며 체계적인 재난·재해 대응역량을 강화하여 도민의 생명과 재산보호에 최선을 다하겠습니다.

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 소방인력 1,648명 확충, 소방차량 400대 보강, 구조·구급장비보강 195종 7,500점
- 119안심병원 지정·운영(3개 의료원), 소방관 정신건강 치료 820명
- 다목적 소방훈련탑 7개소 설치
- 긴급구조훈련 1,152회, 구급지도의사 운영 1,824회

□ 공약개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업대상 : 도내 소방서, 119안전센터 등
- 총사업비 : 675.1억원(국 62.2, 지방비 612.9)
- 사업내용
 - 소방관서 신설 인력 및 현장부족인력 확충, 소방관 심신치료 : 62.2억원
 - 소방관서 신설 인력 및 현장부족인력 1,648명 확충
 - 119안심병원 3개소 지정·운영, 소방관 정신건강 치료·관리 820명
 - 소방장비 보강 및 다목적 소방훈련탑 설치 등 : 612.9억원
 - 소방차량 400대 보강, 노후 및 부족 구조·구급장비 보강 195종 7,500점
 - 다목적 소방훈련탑 설치 7개소
 - 긴급구조기관 대응능력 향상 및 협력체계 구축, 구급지도의사 운영

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	675.1		666.3	52.3	123	253.7	132.2	105.1	8.8	748.4	－	52.3	170.9	284.1	241.1	
국 비	62.2		60.6	0.3	13.7	13.8	17.0	15.8	1.6	54.1	－	0.3	13.3	14.4	26.1	
도 비	612.9		605.7	52	109.3	239.9	115.2	89.3	7.2	694.3	－	52	157.6	269.7	215	
시군비																
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
소방인력 확충	계 획 ①	1,648명	247명	635명 (388명)	1,029명 (394명)	1,413명 (384명)	1,648명 (235명)	누계
	실적 ②	1,194명	292명	443명	459명	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	72.5%	118.2%	114.2%	116.5%	-	-	
구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
소방차량 보강	계 획 ①	400대	50대	100대 (50대)	205대 (105대)	310대 (105대)	400대 (90대)	누계
	실적 ②	279대	100대	86대	93대	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	69.8%	200%	172%	88.6%	-	-	
구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
소방장비 보강	계 획 ①	195종 7,500점	20종 600점	65종 2,300점 (45종 1,700점)	105종 4,000점 (40종 1,700점)	150종 5,750점 (45종 1,750점)	195종 7,500점 (40종 1,750점)	누계
	실적 ②	98종 6,392점	31종 1,190점	46종 2,100점	21종 3,102점	-	100+98.9-	
	달성률 ② ÷ ①	85.2%	198.3%	123.5%	182.5%	-	-	
구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
소방훈련탑	계 획 ①	7개소	-	1개소	3개소 (2개소)	5개소 (2개소)	7개소 (2개소)	누계
	실적 ②	2개소	-	1개소	1개소	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	28.6%	-	100%	50.0%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
소방관 정신건강 치료·관리	계획①	820명	-	205명	410명 (205명)	615명 (205명)	820명 (205명)	누계
	실적②	740명	-	361명	379명	-	-	
	달성률 ②÷①	90.2%	-	176.1%	184.9%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
긴급구조훈련	계획①	1,152회	144회	432회 (288회)	720회 (288회)	1,008회 (288회)	1,152회 (144회)	누계
	실적②	750회	153회	312 회	285 회	-	-	
	달성률 ②÷①	65.1%	106%	108.3%	98.9%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
구급지도의사 운영	계획①	본부 96회 소방서 1,728회	본부 12회 소방서 216회	본부 36회(24회) 소방서 648회 (432회)	본부 60회(24회) 소방서 1,080회 (432회)	본부 84회(24회) 소방서 1,512회 (432회)	본부 96회(12회) 소방서 1,728회 (216회)	누계
	실적②	본부 60회 소방서 1,116회	본부 12회 소방서 216회	본부 24회 소방서 444회	본부 24회 소방서 456회	-	-	
	달성률 ②÷①	64.6%	100%	102.8%	105.6%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '18. 12월 : 현장부족인력 등 소방공무원 292명 확충
- '18. 12월 : 소방펌프차 등 소방차량 100대 보강
- '18. 12월 : 구조·구급장비 31종 1,190점 보강
- '18. 7 ~ 12월 : 긴급구조훈련 153회(종합훈련 9회, 불시훈련 36회, 도상훈련 108회)
- '18. 7 ~ 12월 : 구급지도의사 운영(본부 12회, 소방서 216회)
- '19. 1 ~ 12월 : 소방공무원 심신안정지원팀 운영
- '19. 3월 : 119안심병원 지정 업무협약식(포항·김천·안동의료원)
- '19. 7월 : 현장부족인력 등 소방공무원 443명 확충
- '19. 1 ~ 12월 : 소방차량 86대 및 소방장비 46종 2,100점 보강완료
- '19. 1 ~ 12월 : 긴급구조훈련 312회(종합훈련 17회, 불시훈련 63회, 도상훈련 232회)

- '19. 1 ~ 12월 : 구급지도의사 운영(본부 24회, 소방서 444회)
- '20. 1 ~ 5월 : 현장부족인력 등 소방공무원 459명 확충
- '20. 1 ~ 12월 : 소방차량 93대(중형펌프차 등) 및 소방장비 21종 3,102점 보강
- '20. 1 ~ 12월 : 긴급구조훈련(285회)
(종합훈련 19, 구급대응훈련 19, 불시훈련 38, 도상훈련 209회)
- '20. 1 ~ 12월 : 구급지도의사(480회 / 소방본부 24회, 소방서 456회) 추진

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음.

☐ 향후계획

- 각 지표에 대한 기본계획 수립 후 사업추진 과정에서의 시행착오를 최소화하기 위해 업무추진 로드맵을 설정하여 종합적인 검토와 체계적인 계획을 실행하겠음.

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				63.8 %
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	안전정책과		담당자	김문현	880-2315	중앙협조	-

❖ 공약목표 : “우범지역에 CCTV 확대설치”로 안전 취약 계층인 어린이, 여성, 청소년이 안전한 경북을 만들겠습니다.

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 여성, 아동 안심귀가거리 조성
- 여성과 아동 안전 확보를 위한 CCTV 확대·설치

□ 공약개요

- 사업기간 : 2018~2022(5년간)
- 사업내용
 - 여성·아동 안심귀가 거리 조성 101개소
 - 안심·보안등, 로고젝트, 벽화, 반사경 등 설치를 통한 귀갓길 환경개선
 - CCTV(방범용) 추가 설치 872대
 - 경북경찰청 및 시·군과 협력체계 강화
 - ※ 범죄예방진단팀(경찰청) 현지조사와 주민여론으로 개선 대상지 선정
- 사 업 비 : 총사업비 94억원(도 28 시군 66)
 - 안심귀가 거리 조성사업 49억원(도 15, 시군 34)
 - CCTV추가 설치 사업 45억원(도 12, 시군 33)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									임기후	예산 확보(억원)					
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22	계		기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	93.8	22	71.8	7	16.2	16.2	16.2	16.2		95.9	22	8	25.9	20	20	
국 비																
도 비	27.6	6	21.6	2	4.9	4.9	4.9	4.9		24.8	6	2	4.8	6	6	
시군비	66.2	16	50.2	5	11.3	11.3	11.3	11.3		71.1	16	6	21.1	14	14	
민자등																

□ **공약달성 확인 지표**

구 분	구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022.6월	비고
여성아동안심귀가 거리 조성	계획①	101개소	21	20	20	20	20	
	실적②	66개소	21	22	23	-	-	
	달성률 ②÷①	65.3%	100%	110%	115%	-	-	

구 분	구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022.6월	비고
CCTV설치	계획①	872대	-	272	200	200	200	
	실적②	544대	-	233	311	-	-	
	달성률 ②÷①	62.4%	%	85.6%	155.5%	-	-	

□ **세부추진실적**

- (2018. 1. ~ 2019. 12.) 안심 귀갓길 43개소, 방범CCTV 233대 설치완료
 - (2018. 12.) 범죄예방 설치 CCTV 설치사업 신규 지원 확정
 - (2019. 10.) 범죄예방 생활안전망 구축 기관(도-경찰청) 간담회 실시
 - (2019. 11.) 범죄예방환경개선 사업 현황 시군 점검(10개 시·군) 완료
 - (2019. 12.) 사업유지 관리를 위한 시군별 관리카드 작성 · 운용
 - (2020. 1 ~ 12.) 안심귀가길 23개소, CCTV 311대 설치완료
- ※ 매년 분기별 사업비 집행계획 및 추진실적 점검으로 공약이행률 진단

□ **공약 입법(조례) 추진 현황 : 해당없음**

□ **문제점 및 대책**

- 범죄예방 사업중 CCTV설치 사업의 효과 및 선호도가 가장 높으나 기존에 설치된 CCTV 화질이 낮은 문제가 있음
- 시군 및 경찰서 사전 협의를 통해 최신 고화질 CCTV 설치(점진적 교체)
- 사업효과 및 정당성 확보를 위한 긴밀한 기관(도-경찰청) 협조 체계 유지

□ **향후계획**

- 사업비 점진적인 증가를 통해 범죄예방 생활안전망 확대·구축
- 범죄예방 조성환경 다변화를 위한 선진 도구 및 장비 도입 등 효과적 방안 강구

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					85.9%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	교통정책과		담당자	김상춘	880-2668	중앙협조	-

❖ 공약목표

- 교통사고 예방으로 교통사고 감소 및 도민 교통안전 확보
- 교통안전장비(시설) 보급으로 보행자, 운전자 주의를 환기, 사고예방

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 교통사고 줄이기 지원 연도별 실적

- 도민 교통안전교육 실시(매년)
- 무단횡단 방지 펜스 보급

□ 공약개요

○ 도민 교통안전 교육(2018~2022)

- 대 상 : 도내 운수종사자 및 일반도민(교통약자 등)
- 사업내용 : 교통안전교육 전문기관(교통문화연수원)을 통한 교통안전교육
- 사 업 비 : 58.41억원(전액 도비)

○ 무단횡단 방지 펜스 확대보급(2019~2022)

- 대 상 : 무단횡단 사고 다발지역
- 사업내용 : 무단횡단 사고 잦은곳에 무단횡단 방지펜스 설치
- 사 업 비 : 13.8억원(도비 4.12 시군 9.68)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원) --> 수정 X									임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22	계		기투자	'18	'19	'20	'21	'22	
계	87.28		72.21	11.93	15.07	15.07	15.07	15.07	15.07	27.8	-	12.53	15.27	72.6	51.5		
국 비										0	-						
도 비	75.18		62.53	11.93	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65	25.38	-	12.53	12.85	31.2	25.2		
시군비	12.1		9.68		2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-		2.42	41.4	26.3		
민자등										0	-						

□ 공약달성 확인 지표

세부사업명	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
도민 교통안전교육	계획①	290,000명	• 45,000명	• 70,000명	• 70,000명	• 70,000명	• 35,000명	
	실적②	208,055명	• 50,000명	• 118,273명	• 39,782명	—	—	
	달성률 ②÷①	71.7%	111.1%	169%	56.8%	—	—	

세부사업명	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
무단횡단 방지펜스 보급사업	계획①	9.8km	계획 수립	• 2.8km	• 2.8km	• 2.8km	• 1.4km	
	실적②	15.8km	계획 수립	• 2.8km	• 13km	—	—	
	달성률 ②÷①	100% (실제161.2%)	100%	100.0%	464.3%	—	—	

□ 추진실적 및 성과

○ '18. 12. 31.

- 도민 교통안전교육 : 도민(운수종사자, 교통약자 등) 교통안전 교육 50,000명 실시
- 무단횡단 방지 펜스 보급 : '19년 사업계획 수립 및 시군별 사업계획(사업량) 통보

○ '19. 12. 31.

- 도민 교통안전교육 : 도민(운수종사자, 교통약자 등) 교통안전 교육 118,273명 실시
- 무단횡단 방지 펜스 보급 : 무단횡단방지 펜스 2.8km 설치완료

○ '20. 12. 31.

- 도민 교통안전교육 : 도민(운수종사자, 교통약자 등) 교통안전 교육 39,782명 실시
- 무단횡단 방지 펜스 보급 : 무단횡단방지 펜스 13km 설치완료

□ 문제점 및 대책

- 코로나19 확산으로 인하여 도민 교통안전교육 실적 부진

□ 향후계획

- '21년 도민(운수종사자, 교통약자 등) 교통안전 확대 실시
- 도민 교통안전교육 실시 및 교육 서비스 제고 방안 도출
- 무단횡단 방지 펜스 등 교통안전시설 보급 확대

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					60 %
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	비예산
주관부서	정책기획관실		담당자	금두연	880-2115	중앙협조	재정지원

- ❖ **공약목표** : 사드배치지역 주요 현안사업의 국비사업화 추진
사드배치지역 주민과의 소통강화로 현안사업 조기 추진

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** :
사드배치지역 주민과의 소통을 바탕으로 현안사업 국비 확보

□ 공약개요

- 사업기간 : 2018년 ~
- 사업대상 : 성주군, 김천시 일원
- 사업내용
 - **사드 배치지역 지원사업 T/F팀 운영**
 - 사드 배치지역, 일반환경영향평가 결과에 대비한 전담조직 운영
 - 시·군 협의를 통해 지원사업의 구체성을 높여 국비사업에 반영
 - **대내외적 여건을 고려, 사드 배치지역 지원사업 점차적 추진**
 - 성주~대구간 국도6차로 확장(소학 교차로 포함), 지방도 905호선 4차로 확장
 - 남부내륙철도(김천~거제), 혁신도시내 창조문화복합센터 건립 등
- 총사업비 : 미정 * 일반환경영향평가 결과 발표 후 산정

□ 예산투입 실적 및 계획(비예산)

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
사드배치지역 현안사업추진	계획 ①	현안사업 국비 확보	• 지역주민 소통강화	• 현안사업 국비 확보	• 현안사업 국비 확보	• 현안사업 국비 확보	• 현안사업 국비 확보	
	실적 ②	TF팀구성 및 지원사업 검토중	TF팀 구성 및 회의개최	• 현안사업 국비 확보 (92억원)	• 현안사업 국비 확보 (30.7억원)	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- 사드배치지역 개발지원단을 구성·운영하고 사드 임시배치에 따른 지원대책 논의
- 지역 국회의원과의 당정협의회를 통해 국비확보 공동협력 체계 구축
- 사드배치 철회 관련 민간단체와 면담 실시
- '19. 1월 : 사드배치지역 건의사업 92억 국비 확보(성주 44억, 김천48억)
- '19. 1월 : 남부내륙철도(김천~거제) 예타면제 사업 선정,
- '19. 6~'20. 4월 : 문경~김천선 철도 예비타당성조사 시행
- '19. 8월 : 사드배치 인접 마을진입로 확장 사업 완료(김천)
- '19. 11월 : 남부내륙철도(김천~거제) 타당성조사 및 기본계획 용역 착수
- '20. 3월 : 권역별 농산물 APC 준공(성주군)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고

□ 문제점 및 대책

- 사드임시배치로 인해 정부의 사드배치지역 현안사업에 대한 지원에 소극적
- 일반환경영향평가 결과에 따라 사드배치 철회 등의 변수가 발생 가능성 상존

□ 향후계획

- 일반환경영향평가 발표 결과에 따라 김천, 성주와 공동대응 방안 모색

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	환경정책과		담당자	정용철	880-3532	중앙협조	-

❖ 공약목표

- 대기오염 측정망 확충 및 전기차 보급으로 미세먼지 상시 관리
- 미세먼지 오염원 차단 및 쾌적한 생활환경 조성으로 취약자 보호

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 대기오염 측정망 설치 확대 : 23개 시·군 설치
- 노후경유차 조기폐차, 전기자동차 보급, 어린이 통학차량 LPG전환 실적

□ 공약개요

- 사업기간 : 2016년 ~2022년
- 사업대상 : 23개 시·군
- 사업내용
 - 대기오염 측정망 설치·운영사업 : 74억원
 - 23개 시·군에 연차적으로 대기오염 측정장비 설치 및 교체사업 실시
 - 전기자동차 보급사업 : 767억원
 - 저공해 자동차인 전기자동차를 보급, 쾌적한 생활환경 조성
 - 노후경유차 조기폐차 지원 : 280억원
 - 노후 경유 자동차를 조기에 폐차하여 대기오염 발생원 차단
 - 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업 : 25억원
 - 경유 차량인 어린이 통학차량을 LPG로 전환하여 어린이 건강 보호
- 총사업비 : 1,146억원(국비 710, 지방비 436)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	1,146.5	146.5	1,000	263.8	172.5	187.9	187.9	187.9		2,834.9	146.5	263.8	634.6	558	1,232	0
국 비	710.5	97.8	612.7	166.4	104.3	114	114	114		1,708.3	97.8	166.4	368.1	330	746	
도 비	198.7	21	177.7	41.5	28.2	36	36	36		417.6	21	41.5	95.1	84	176	
시군비	237.3	27.7	209.6	55.9	40	37.9	37.9	37.9		709	27.7	55.9	171.4	144	310	
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구 분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
대기오염측정망 설치운영	계획①	29대	10대	10대	3대	3대	3대	
	실적②	30대	10대	13대	7대	-	-	
	달성률 ②÷①	100% (실제103%)	100%	130%	233%	-	-	

구 분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
노후경유차 조기폐차	계획①	16,264대	3,765대	2,500대	3,333대	3,333대	3,333대	
	실적②	26,021대	3,765대	13,965대	8,291대	-	-	
	달성률 ②÷①	100% (실제160%)	100%	559%	249%	-	-	

구 분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
전기자동차 보급사업	계획①	3,557대	959대	600대	666대	666대	666대	
	실적②	6,710대	959대	2,538대	3,213대	-	-	
	달성률 ②÷①	100% (실제188%)	100%	423%	482%	-	-	

구 분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
어린이통학차량 LPG전환	계획①	500대	100대	100대	100대	100대	100대	
	실적②	719대	100대	219대	400대	-	-	
	달성률 ②÷①	100% (실제144%)	100%	219%	400%	-	-	

□ 세부추진실적

[대기오염측정망 설치·운영사업]

- '19. 02. 28 : '19년 대기오염측정망 설치사업 보조금 교부(13개소)
- '20. 02. 14 : '20년 대기오염측정망 설치사업 보조금 교부(6대)
- '20. 05. 07 : '20년 대기오염측정망 설치사업 보조금 교부(2차)(1대)
- '20. 09. 11 : '21년 대기오염측정망 설치사업 가내시(3대)

[전기자동차 보급사업]

- '18. 08. 02 : 전기자동차 보급사업 보조금 교부(424대, 누적959대)
- '19. 03. 28 : 전기자동차 보급사업 보조금 교부(1,188대)
- '19. 05. 22 : 전기자동차 보급사업 보조금 교부(2차)(841대)

- '19. 07. 26 : 전기자동차 보급사업 보조금 교부(3차)(416대)
- '19. 09. 27 : 전기자동차 보급사업 보조금 교부(4차)(93대)
- '20. 03. 06 : 전기자동차 보급사업 보조금 교부(1차)(515대)
- '20. 07. 14 : 2020 전기자동차 보급사업 정부3차 추경(700대 추가확보)
- '20. 12. 12 : 2021년 전기자동차 보급사업 내시(6,165대)
- '20. 12. 29 : 전기자동차 보급사업 보조금 교부(11차)(누적 3,213대)

[노후경유차 조기폐차 지원]

- '18. 08. 20 : 노후경유차 조기폐차 지원사업 보조금 교부(1,418대, 누적3,765대)
- '18. 10. 15 : 대구·경북 운행차 배출가스 합동점검 실시(~11.16.까지)
- '19. 03. 21 : 노후경유차 조기폐차 지원사업 보조금 교부(2,563대)
- '19. 08. 19 : 조기폐차 보조금산정 업무대행 협약 체결(한국자동차환경협회)
- '19. 10. 23 : 노후경유차 조기폐차 지원사업 보조금 교부(4차)(10,000대)
- '19. 11. 12 : 대구·경북 운행차 배출가스 합동점검 실시(~11.19까지)
- '20. 03. 31 : 노후경유차 조기폐차 지원사업 보조금 교부(8,175대)
- '20. 05. 19 : 노후경유차 조기폐차 지원사업 추진현황 점검 시군회의 개최
- '20. 07. 29 : 노후경유차 조기폐차 지원사업 변경 승인(8,175대→8,291대)
- '20. 12. 17 : 2021년 조기폐차 지원사업 내시(24,589대)

[어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업]

- '19. 02. 22 : 어린이 통학차량 LPG전환지원 사업 보조금 교부(110대)
- '19. 04. 30 : 어린이 통학차량 LPG전환지원 사업 보조금 교부(2차)(109대)
- '20. 04. 30 : 어린이 통학차량 LPG전환지원 사업 보조금 교부(400대)
- '20. 12. 17 : 2021년 어린이 통학차량 LPG전환지원 사업 내시(364대)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 미세먼지 저감 및 관리에 관한 조례	조주홍 의원 대표발의	2019.4.25.	2019.5.9.	2019.5.30.공포

☐ **문제점 및 대책** : 해당없음

☐ **향후계획**

○ 전기자동차 보급 차종 다변화로 지속적 보급 확대(승용 위주→화물, 버스까지 확대)

○ 노후 경유차 저공해조치 지원 확대로 수송부문 대기오염물질 배출 관리 강화

▣ **미세먼지 차단을 위해 공약목표 사전 달성 및 이행 후 계속 추진**

8 빠르고 가까워진 사통팔달 경북

1. 중부내륙 문경~경북선 철도 건설
2. 남부내륙 고속철도(김천~거제) 건설
3. 동해중부선(포항~삼척) 철도 건설
4. 중앙선(도담~영천) 철도 건설
5. 중부내륙선(이천~문경) 철도 건설
6. 중앙선(영천~신경주) 철도 건설
7. 대구선(동대구~영천) 철도 건설
8. 중부권 동서횡단철도 건설
9. 포항~영덕~삼척 고속도로 건설
10. 무주 ~ 대구 고속도로 건설
11. 울릉공항 건설
12. 환동해 관문, 영일만항 북방물류 거점항 육성
13. 크루즈관광시대, 국제여객부두 건설
14. 대구경북 통합신공항 추진 및 연계교통망 구축
15. 지역공항 활성화

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100 %
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	복성원	880-3977	중앙협조	예타신청

❖ **공약목표** : 수도권과 낙후된 중남부내륙을 연결하는 산업벨트 구축으로 지역균형 개발을 촉진하기 위한 중부내륙 및 남부내륙 철도망 연결로 수송 부담 향상 추진

➡ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 예비타당성조사 대상지구 선정 및 사업추진을 위한 중앙부처 건의

□ 공약개요

- 사업명 : 문경·경북선(문경~점촌~김천) 철도 건설
- 사업기간 : 2019 ~
- 사업내용 : 문경~점촌~김천 73km (단선전철)
 - 문경~점촌 22.3km / 점촌~김천 57.7km
- 총사업비 : 1조 3,714억원(국비)

☐ 예산투입 실적 및 계획

[illegible]

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
문경·경북선 건설사업	계획①	• 예비타당성 조사대상지구 선정 건의	• 예비타당성 조 사 대 상 지구 선정 건의	• 예비타당성 조 사 대 상 지구 선정 지속 건의	• 예비타당성 조 사 대 상 지구 선정 지속 건의	• 예비타당성 조 사 대 상 지구 선정 지속 건의	• 예비타당성 조 사 대 상 지구 선정 지속 건의	
	실적②	• 예비타당성 조사 중 (기재부)	• 예비타당성 조사 대상 지구 선정 건의	• 예비타당성 조 사 대 상 지구 선정	• 예비타당성 조사 중 (기재부)	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '06~'15 : 국가철도망구축계획 반영 건의
- '07. 11 : 국가기간교통망계획 제1차 수정계획('00~'19) 반영
- '16. 06 : 제3차 국가철도망구축계획 반영(신규사업)
- '16. 하반기~ : 예비타당성조사 대상지구 건의
- '19. 01 : 예비타당성조사 대상지구 선정(국가균형발전위원회)
- '19. 06 ~ : 예비타당성조사 추진(기획재정부)
- '19. 10. ~ 계속 : 제4차 국가철도망구축계획 반영요청(도⇒국토교통부)
- '20. 6. 1. : 현안철도망 조기구축 간담회(도지사, 11개 시장·군수, 철도전문가 등)
※ 공동건의문 채택 및 전달('20.6.16, 도지사 ⇒ 국토부 제2차관)
- '20. 6. 16. : 경북 철도망구축사업 정책토론회(지역국회의원,국토부,경북도,철도전문가 등)
- '20. 7. 13. : 『문경~김천 내륙철도』현장간담회(도지사, 경유시장, 도의원, 시의원 등)
- '20. 12. : 2021년 국비 35억원 확보

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고

□ 문제점 및 대책

- 정상추진

□ 향후계획

- 조속한 사업추진을 위해 예비타당성 통과 지속 건의
- 사업의 추진을 위해 제4차 국가철도망 구축계획 반영될 수 있도록 지속 건의

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	복성원	880-3977	중앙협조	예타선정

❖ 공약목표 : 경북내륙과 남해안 공업지대를 연결하는 철도망 구축으로 지역의 균형발전을 도모하고, 국토의 효율적 이용을 위한 남부내륙철도 건설 추진

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 민자사업 추진이 어려울 경우 정부 재정사업으로 추진 건의

□ 공약개요

- 사업명 : 「남부내륙선(김천~거제) 철도」 건설
- 사업기간 : 2014 ~
- 사업내용 : 연장 172.4km(김천~합천 65km / 합천~거제 107.4km)
- 총사업비 : 4조 6,562억원(국비)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	46,562	30	2,416	0	0	10	406	2,000	44,116	446	30	0	0	10	406	
국 비	46,562	30	2,416	0	0	10	406	2,000	44,116	446	30	0	0	10	406	
도 비																
시군비																
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
남부내륙 고속철도	계획 ①	• 예비타당성 조사대상지구 선정 건의	• 민자적격성 검토중 • 민자사업 추진이 어려울 경우 재정 사업으 로 추진	• 재정사업으로 선정시예타신청	• 재정사업으로 선정시예타신청	• 예타추진 • 기본계획수립	• 기본계획수립 추진	
	실적 ②	• 예타면제사업 선정 • 기본계획 수립 추진	• 재정사업 추진건의	• 예타면제사업 선정	• 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '06.~'15. : 국가철도망구축계획 반영 건의
- '07. 11 : 국가기간교통망계획 제1차 수정계획('00~'19) 반영
- '16. 06 : 제3차 국가철도망구축계획 반영(신규사업)
- '16. 하반기~ : 예비타당성조사 대상지구 건의
- '18. 11 : 예타면제사업 선정 건의(경상남도)
- '19. 01 : 예타면제사업 선정(국가균형발전위원회)
- '19. 03~08 : 예타면제사업 사업계획 적정성 검토 등
- '19. 08~'20. 8 : 남부내륙철도 도내 역사설치 사전 타당성조사 용역 추진(道)
- '19. 11 ~ : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진(국토부)
- '20. 12. : 2021년 국비 406억원 확보

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고

□ 문제점 및 대책

- 정상추진

□ 향후계획

- 사업의 설계완료 및 사업 조기착수를 위한 건의 및 사업비 확보

동해중부선철도(포항~삼척) 건설사업

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	복성원	880-3977	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 통일과 동북아시아 대비 유라시아철도 연계 기반을 조기 구축하고, 남북교류협력을 촉진하기 위하여 동해중부선 철도건설 조기 완공

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 동해중부선철도 건설사업 추진 및 사업비 전액 확보(2022. 하반기 완공)

□ 공약개요

- 사업기간 : 2002 ~ 2022
- 사업내용 : 166.3km (단선비전철)
 - 1단계 : 포항~영덕 44.1km ('18.01.26 개통)
 - 2단계 : 영덕~울진~삼척 122.2km
- 총사업비 : 3조 4,173억원(국비)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	34,173	23,064	11,109	1,246	3,177	1,985	2,655	2,046		32,127	23,064	1,246	3,177	1,985	2,655	
국 비	34,173	23,064	11,109	1,246	3,177	1,985	2,655	2,046		32,127	23,064	1,246	3,177	1,985	2,655	
도 비																
시군비																
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
동해 중부선 철도	계획①	• 건설사업 추진 • 국비전액 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비전액 확보	
	실적②	• 공종률84% • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비건의	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '09. 05 : 포항~영덕 구간 공사 착공('09. 05.)
- '15. 03. 31 : 포항역 구간(7.4km) 개통('15. 03. 31.)
- '18. 01. 26 : 포항~영덕(44.1km) 1단계 구간 개통
- '18. 11 : 동해선 철도 복선전철화(포항~동해)사업 예타면제사업 건의
- '19. 01 : 동해선 철도 단선전철화(포항~동해) 예타면제사업 선정
- '19. 03 : 동해선 철도 단선전철화(포항~동해) 사업계획 적정성 검토 등
- '20. 계속 : 동해중부선 철도(포항~삼척) 및 동해선 단선 전철화(포항~동해) 조기 완공건의(국토부)
- '20. 12. : 2021년 국비 2,655억원 확보

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고

□ 문제점 및 대책

- 정상추진

□ 향후계획

- 동해중부선철도 건설사업 추진 및 사업비 확보

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60 %
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	복성원	880-3977	중앙협조	재정지원

- ❖ **공약목표** : 낙후된 중부내륙지역에 수도권 중앙선복선전철화와 연계하여 중앙선 철도의 수송 분담률을 확대하기 위한 중앙선 복선전철화 조기 완공

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 중앙선(도담~영천) 건설사업 추진 및 사업비 전액 확보(2022. 하반기 완공)

□ 공약개요

- 사업명 : 중앙선(도담~영천) 건설
- 사업기간 : 2010 ~ 2022
 - 도담~안동(2020 준공), 안동~영천(2022 준공계획)
- 사업내용 : L=145.1km(복선전철)
 - 충북 단양 도담~안동 73.8km 복선전철화
 - 안동~영천 71.3km 복선노반 단선전철
- 총사업비 : 4조 939억원(국비)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	40,939	19,623	21,316	3,360	4,391	5,370	5,190	3,005		37,934	19,623	3,360	4,391	5,370	5,190	
국 비	40,939	19,623	21,316	3,360	4,391	5,370	5,190	3,005		37,934	19,623	3,360	4,391	5,370	5,190	
도 비																
시군비																
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비 고
중앙선 (도담~영천)	계획①	• 건설사업 추진 • 국비전액 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비전액 확보	
	실적②	• 공정률 76% • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '15. 05 : 도담 ~ 안동 구간 착공
- '15. 11 : 안동 ~ 영천 설계마무리 및 착공
- '18. 04 : 안동 ~ 영천구간 노반 복선화 재설계 반영
- '20. 계속 : 원활한 사업 추진을 위한 국비예산 확보 추진 및 안동 ~ 영천구간 본
사업에 포함하여 일괄 복선전철화사업 추진 지속 건의
- '20. 9.11 : 총사업비 협의(안동~영천 복선전철, 국토부⇒기재부)
- '20. 9.15 : 사업계획 적정성 검토의뢰(기재부⇒KDI)
- 안동~영천 복선화 KDI 현장방문('20.11.12)
- 중앙선 신설노선 개통(단선) : 단양~영주('20.12.14), 안동~영주('20.12.17)
- '20. 12. : 2021년 국비 5,190억원 확보

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고

□ 문제점 및 대책

- 정상추진

□ 향후계획

- 안동~영천 단선 전철구간 복선전철화사업으로 추진 지속 건의
- 중앙선(도담~영천) 건설사업 추진 및 사업비 확보

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60 %
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	복성원	880-3977	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 중부내륙권과 수도권간 지역균형발전을 도모하고, 국토의 효율적 이용을 위한 중부내륙선 고속철도사업 조기 완공

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 중부내륙 단선철도 건설사업 추진 및 공정률 70%, 국비 확보

□ **공약개요**

- 사업명 : 중부내륙선(이천~문경) 건설사업
- 사업기간 : 2009 ~ 2023
- 사업내용 : 이천~충주~문경 93.2km 단선전철
 - 1단계(이천~충주 54.0km) : 2013~2021
 - 2단계(충주~문경 39.2km) : 2017~2023
- 사업비 : 2조 3,842억원(국비)

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	23,842	4,653	19,189	2,876	3,403	3,850	4,052	5,008		18,834	4,653	2,876	3,403	3,850	4,052	
국 비	23,842	4,653	19,189	2,876	3,403	3,850	4,052	5,008		18,834	4,653	2,876	3,403	3,850	4,052	
도 비																
시군비																
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
중부내륙선 (이천~문경)	계획①	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	2024년 개통예정
	실적②	• 공정률 57% • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '15. 8 : 이천~충주(53.9km) 착공
- '16. 6 : 제3차 국가철도망 구축계획 반영
- '17. 6 : 충주~문경(24.1km) 6,8공구 공사착공
- '17. 12 : 충주~문경(16.3km) 7,9공구 실시설계완료 및 공사발주
- '20. 계속 : 토공 및 구조물 연속시공, 원활한 사업 추진을 위한 국비예산 확보 추진
- '20. 12. : 2021년 국비 4,052억원 확보

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고

□ 문제점 및 대책

- 정상추진

□ 향후계획

- 원활한 사업추진을 위한 국비예산 확보 총력
- 목표 기한내 준공

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				78 %
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	복성원	880-3977	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 동대구~영천, 울산~포항 복선전철 및 영천시, 경주시, 포항시를 연계하는 노선으로 철도네트워크 효율성 증대 및 경부고속철도 연계수송망 구축을 위한 영천~신경주 복선전철화 사업 조기 완공

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 중앙선(영천~신경주) 건설사업 추진 및 완공, 국비 확보

□ 공약개요

- 사업명 : 「중앙선(영천~신경주) 철도」건설
- 사업기간 : 2011~ 2022
- 사업내용 : 20.4km(단선 ⇒ 복선전철화)
 - 대구선 영천 ~ 신경주간 25.5km 단선 ⇒ 20.4km 복선전철화
- 사업비 : 5,618억원(국비)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	5,618	2,739	2,879	540	620	746	808	165		5,453	2,739	540	620	746	808	
국 비	5,618	2,739	2,879	540	620	746	808	165		5,453	2,739	540	620	746	808	
도 비																
시군비																
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
중부선 (영천~ 신경주)	계획①	• 완공 • 시운전 및 개통	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 완공 • 시운전 및 개통		
	실적②	• 공정률 78% • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	-	-	
	달성률 ②÷①	78%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '11. 11 : 타당성조사 및 기본계획수립(국토부 제2011-295호)
- '12. 11 ~ '14. 10 : 기본설계 및 실시설계
- '15. 7. : 실시계획승인(국토부 제2015-440호)
- '15. 6. : 공사착공
- '20 계속 : 노반공사 추진 및 원활한 사업 추진을 위한 국비예산 확보 추진
- '20. 12. : 2021년 국비 808억원 확보

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해당없음				

□ 문제점 및 대책

- 정상추진

□ 향후계획

- 원활한 사업추진을 위한 국비예산 확보 총력

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				95 %
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	복성원	880-3977	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 경부고속철도, 경부선 및 중앙선 연계철도망 구축으로 영남권 순환 철도망 형성과 수송능력 제고를 위한 대구선 복선전철 사업 조기 완공

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 대구선(동대구~영천)철도 건설사업 추진 및 완공, 국비확보

□ 공약개요

- 사업명 : 「대구선(동대구~영천) 철도」 건설사업
- 사업기간 : 2006 ~ 2021
- 사업내용 : 38.6km (단선→복선전철화 27.7km, 단선전철 10.9km)
 - 대구선 동대구 ~ 영천간 41.4km 단선 ⇒ 38.6km 복선전철
 - 단선 → 복선전철화 27.7km, 단선전철 10.9km
- 사업비 : 7,628억원(국비)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	7,628	7,263	337	110	60	101	94			7,628	7,263	110	60	101	94	
국 비	7,628	7,263	337	110	60	101	94			7,628	7,263	110	60	101	94	
도 비																
시군비																
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
대구선 (동대구~영천) 철도	계획①	• 완공 • 시운전 및 개통	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 완공 • 시운전 및 개통			
	실적②	• 공정률 95% • 국비전액 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진 • 국비 확보	• 건설사업 추진	-	-	
	달성률 ②÷①	95.2%	100%	100%	95.2%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '10. 10 : 기본 및 실시설계 완료
- '11. 3 : 노반공사 1,2,3,4 공구 착공
- '12. 1 ~ 계속 : 용지보상 및 노반공사
- 기존선 철거 등에 따른 사업기한 연장(실시계획변경 국토부 고시 '20.8.31.)
- 당초 '11.3.~'20.12. ⇒ 변경 '11.3.~'21.12.(증1년)
- '20. 12. : 2021년 국비 94억원 확보

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고

□ 문제점 및 대책

- 정상추진

□ 향후계획

- 2021년 시운전 및 개통

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50 %
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	복성원	880-3977	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 경북지역을 중심으로 국토 동·서를 횡단하는 철도망 구축을 통해
인적·물적 자원의 교류 및 도청 소재지를 연계하여 광역 행정축형성

➡ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 사업타당성을 도출하여 제4차 국가철도망 구축계획 반영 건의

□ 공약개요

- 사업기간 : 2019 ~
- 사업위치 : 충남 서산~천안~경북 문경~예천~영주~봉화~울진
- 사업내용 : L=330.0km
- 사 업 비 : 8조 5,000억원(국비)

□ 예산투입 실적 및 계획

[illegible]

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
중부권 동서횡단 철도	계획 ①	• 제4차 국가 철도망 구축계획 반영 건의	• 사전타당성 조사용역 착수	• 사전타당성 조사용역	• 제4차 국가 철도망구축계획 반영 건의	• 지속건의	• 사업추진 건의	
	실적 ②	•제4차 국가 철도망구축계획 반영 건의	• 사전타당성 조사용역 착수	• 사전타당성 조사용역 추진	• 제4차 국가 철도망 구축 계획 반영 건의	-	-	
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '16. 06 : 제3차 국가철도망구축계획 일부반영(점촌~영주, 56km)
- '17. 07 : 국정기획자문위「문재인정부 국정운영 5개년계획 반영」
- '18. 05. ~'19. 04 : 사전타당성 조사용역 추진(국토부)
- '18. 11 : 예타면제사업 건의(미반영)
- '19. 08.~ : 봉화(분천)~울진 구간 단선 전철망 사전타당성 조사용역 추진(道)
- '19. 10. ~ 계속 : 제4차 국가철도망 구축계획(2021~2030) 반영 건의

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해 당 없 음		

□ 문제점 및 대책

- 정상추진

□ 향후계획

- 사업타당성을 도출하여 제4차 국가철도망 구축계획 반영 건의

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				55%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	권윤혁	880-3980	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 남북간 교류활성화 및 동해안 발전을 위한 남북7축(포항~삼척)
고속도로 조기 건설**

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표) : 포항~영덕간 공정률 85% 및 국비확보**

□ 공약개요

- 사업기간 : 2016 ~
- 사업내용 : 동해안 고속도로 건설 148.82km
 - 포항~영덕간 고속도로 : L=30.92km (2016~2023)
 - 영덕~삼척간 고속도로 : L=117.9km (2023 이후)
- 사 업 비 : 59,861억원(국비)
 - 포항~영덕 : 13,179억원
 - 영덕~삼척 : 46,682억원

☐ 예산투입 실적 및 계획

[illegible]

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
포항~영덕 ~삼척 고속도로	계획①	포항~영덕 공정률 85%	- 포항~영덕 공정률 15% - 영덕~삼척 기본조사용역 건의	포항~영덕 공정률35%	포항~영덕 공정률55%	포항~영덕 공정률 75%	포항~영덕 공정률 85%	
	실적②	포항~영덕 공정률 55%	- 포항~영덕 공정률 15% - 영덕~삼척 기본조사용역 건의	- 포항~영덕 공정률 35% - 영덕~삼척 기본조사용역 건의	- 포항~영덕 공정률55% - 영덕~삼척 기본조사용역 건의	-	-	
	달성률 ②÷①	55%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '16. 8 : 포항~영덕간 고속도로 공사 착수
- '16. 9 : 예비타당성조사를 위한 사전 재기획(국토부)
 - 7번국도 노선 교차로 개선으로 추진결론
 - ※ 남북한 교류활성화 등 상황 변화에 따라 영덕~삼척간 고속도로 재추진
- '18. 1 : 기본조사용역 추진건의(국회 2019예산 미반영)
- '18.11 : 예타면제사업 건의(미반영)
- '19. 4 ~ 계속 : 제2차 고속도로건설계획('21~'25) 수립 반영 건의(영덕~삼척)
- '20. 12. : 2021년 포항~영덕간 국비 1,974억원 확보

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해 당 없 음		

□ 문제점 및 대책

- 정상추진

□ 향후계획

- 제2차 고속도로 건설계획 반영 건의
- 영덕~삼척간 기본조사용역 국비예산 건의
- 포항~영덕간 공사 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50 %
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	권윤희	880-3980	중앙협조	예타선정

❖ **공약목표** : 동서3축(새만금~포항) 고속도로 단절구간을 조기에 연결하여
영호남간 · 환동해안권 및 환황해안권 교류활성화

➡ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 기본조사용역 건의 및 사업추진 사전절차 이행, 국비확보 추진

□ **공약개요**

- 사업기간 : 2018 ~
- 사업내용 : 무주~성주~대구간 고속도로 건설 86.1km
- 사 업 비 : 30,200억원(국비)
- 동서3축 고속도로(새만금~포항)중 미착공 단절구간(무주~대구) 연결로 관광 자원개발 촉진
- 경제, 산업 등 분야에 환동해권과 환황해권 연계 강화

☐ 예산투입 실적 및 계획[illegible]

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비 고
무주~대구 고속도로	계획 ①	• 사업추진 사전 절차 이행, 국비확보 추진	• 기본조사용역 건의(국토부)	• 기본조사용역 건의(국토부)	• 사전절차 추진	• 사전절차 추진	• 사전절차 추진	
	실적 ②	• 재기획조사 추진 건의(국토부)	• 기본조사용역 건의(국토부)	• 기본조사용역 건의(국토부)	• 노선계획변경 재기획조사 건의 (성주~대구)	-	-	
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '99. 12 : 제4차 국토종합계획 및 국가기간교통망 반영
- '99 : 무주~대구간 고속도로 예비타당성조사(B/C=0.46)
- '17. 12 : 성주~대구간 예비타당성조사(B/C=0.24, 타당성 없음)
 - 대선공약 사업으로 기본조사용역비 10억원 지속 건의 중
- '18. 1 : 기본조사용역 추진건의(국회 2019예산 미반영)
- '19. 4 ~ 계속 : 제2차 고속도로건설계획('21~'25) 수립 반영 건의(무주~대구)
- '20. 11. 19 : 경북도-전북도 공동 건의문 채택
- '20. 계속 : 성주~대구간 고속도로 노선계획 변경 재기획 조사를 통하여 예비
타당성조사 재신청 건의

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해 당 없 음		

□ 문제점 및 대책

- 정상추진

□ 향후계획

- 제2차 고속도로 건설계획 반영 및 성주~대구간 노선계획 변경 재기획 조사를
통하여 예비타당성조사 재신청 건의

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				46 %
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	통합신공항추진단	담당자	김성욱	880-8846	중앙협조	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 울릉공항을 건설하여 주민들의 정주여건 개선과 관광수요 확충 및 물류비용 절감으로 지역 경제 활성화에 기여

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 울릉공항 건설 국비확보 및 공정률 55%

□ 공약개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2025
- 대 상 : 울릉군 울릉읍 사동리 일원
- 사업내용
 - 소형항공기(ATR-42 등) 이착륙이 가능한 소형공항 건설
 - 활주로(1,200m×36m), 계류장(6대), 터미널 등
- 사 업 비 : 6,633억원(국비 5,107, 민자(한국공항공사) 1,526)
 - (한국공항공사) 터미널 및 주차장 설치, 부지조성 비용

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	6,633	199	3,349	77	－	925	1,044	1,303	3,085	1,585	199	77	20	389	900	
국 비	5,107	199	3,349	77	－	925	1,044	1,303	1,559	1,585	199	77	20	389	900	
도 비																
시군비																
민자등	1,526								1,526							

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
울릉공항 건설	계획 ①	공정율 55%	• 총사업비 협의	• 총사업비 변경 확정, • 낙찰자 선정	• 착공, 공사추진 (공정율 20%)	• 공사추진 (공정율 40%)	• 공사추진 (공정율 55%)	
	실적 ②	실시설계완료 및 관계기관협의	사업비 적정성검토 (1차)	• 총사업비 변경 확정, • 낙찰자 선정	• 공사 착공	-	-	
	달성률 ②÷①	46%	100%	100%	30%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '13. 7. 9. : 예비타당성 조사 통과 및 사업추진 확정(기재부)
- '15.11. 3. : 기본계획 고시
- '16.11.21. : 기본설계용역 착수('16.11~'17.12)
- '18.3.14. : 대형공사 입찰방법 심의(기본설계기술제안 확정)
- '19. 5. 1. : 기재부 총사업비 확정(6,633억원)
- '19. 5. 29. : 입찰 공고(조달청)
- '19. 6. 17. : 사전심사(PQ) 접수
- '19. 7. 2. : 현장 설명회 개최
- '19.10.31. : 제안서 제출 (대림산업 컨소시엄, 포스코건설 컨소시엄)
- '19.12. 2. : 실시설계 적격자 선정(대림산업 컨소시엄)
- '19.12.2.~'20. 3.2. : 실시설계(안) 작성
- '20. 3. 3.~ : 관계기관 협의 중(해수부, 환경부 등)
- '20. 5~9 : 관계기관 협조요청 및 건의(포항지방해양수산청, 대구지방환경청 등)
- '20. 7.23. : 공사 착공
- '20.11.27. : 착공식 개최

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해 당 없 음		

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 관계기관 업무 협의 지연으로 사업 추진 지연
- 대 책 : 2021년 터널공사 등 본격적 사업시행으로 공정률 만회

□ 향후계획

- '21. : 1차공사 추진 (터널공사 등)

사업이행도	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				92.5%
사업주체	국가	임기구분	임기 후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	독도해양정책과		담당자	임창원	880-7767	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 포항영일만항을 환동해 북방물류 거점항으로 개발

▶ **공약이행 확인지표(임기 내 목표)**

- 항만배후단지 1-1단계(535천㎡) 준공 및 1-2단계(136천㎡) 매립완료

□ **공약개요**

- 사업명 : 포항 영일만항 개발사업
- 사업기간 : 1992년 ~ (계속)
- 위치 : 경북 포항시 북구 흥해읍 죽천리 ~ 용한리(영일만항) 일원
- 총사업비 : 2조 8,463억원(국비 23,799, 민자 4,664)
- 사업내용 : 접안시설 15선석, 항만배후단지 1,266천㎡, 방파제 7.37km 등

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	28,463	14,019	1,078	185	211	277	205	200	13,366	14,897	14,019	185	211	277	205	
국 비	23,799	12,051	1,078	185	211	277	205	200	10,670	12,929	12,051	185	211	277	205	
도 비	-	-	-						-		-					
시군비	-	-	-						-		-					
민자등	4,664	1,968	-						2,696	1,968	1,968	-	-	-		

□ **공약달성 확인 지표**

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
항만배후단지 1-1단계 (535천㎡)	계획①	준공	준공	-	-	-	-	
	실적②	준공	준공	-	-	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	-	-	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
항만배후단지 1-2단계 (136천㎡)	계획①	전체매립 완료 (136천㎡)	부분매립 완료 (88천㎡)	사업 계속 추진	잔여매립 착수 (48천㎡)	잔여매립 계속 (공정률 70%)	전체매립 완료 (136천㎡)	
	실적②	호안 공사 계속 (공정률 57%)	부분매립 완료 (88천㎡)	호안 공사 계속 추진 (공정률 34%)	호안 공사 계속 추진 (공정률 57%)	-	-	
	달성률 ②÷①	85%	100%	100%	100%	-	-	

□ **세부추진실적**

[항만배후단지 조성]

- '09년 포항 영일만항 컨테이너 부두(4선석) 준공 및 개장
- '12년 북방파제 전체 준공(4.13km)
- '15년 남방파제 전체 준공(1.3km)
- '16년 항만배후단지 1-1단계 부분(130천㎡) 준공
- '18. 12. : 1-1단계(535천㎡) 전체 준공
- '19. 06. : 1-2단계 호안공사 착공 ※ '20. 12월 기준 공정률 57%
- '20. 07. : 1-2단계 호안공사 중지 ※ 제4차 항만기본계획 수립에 따른 공사 중지

□ **공약 입법(조례) 추진 현황**

- 해당 없음

□ **문제점 및 대책**

- 문제점 : 코로나19 확산에 따른 경기침체로 해상운송 수요가 감소하여 영일만항 수출입 컨테이너 물동량 감소
- 대 책 : 수출입 품목 다변화 및 항로 네트워크 확충을 통한 물동량 증대 추진

□ **향후계획**

- '22. 06. : 항만배후단지 1단계(671천㎡) 준공
- '25. 12. : 항만배후단지 2단계(595천㎡) 준공

사업이행도	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100%
사업주체	국가	임기구분	임기 내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	독도해양정책과		담당자	임창원	880-7767	중앙지원	재정지원

❖ 공약목표 : 국제여객부두 건설로 환동해권 국제 크루즈 관광 수요에 대응

▶ 공약이행 확인지표(임기 내 목표) : 국제여객부두 1선석(310m) 준공

□ 공약개요

- 사업명 : 포항 영일만항 국제여객부두 건설
- 사업기간 : 2016년 ~ 2020년(5년)
- 위치 : 경북 포항시 북구 흥해읍 죽천리 ~ 용한리(영일만항) 일원
- 총사업비 : 357억원(국비)
- 사업내용 : 국제여객부두 1선석(7.5만톤급, 310m) 건설

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	357	76	281	103	68	110	-	-	-	354	76	103	68	107		
국 비	357	76	281	103	68	110	-	-	-	354	76	103	68	107		
도 비	-	-	-						-							
시군비	-	-	-						-							
민자등	-	-	-						-							

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
부지매립 및 기초공사	계획①	부지매립 및 기초공사 완료	부지매립 및 기초 공사계속 (공정률 70%)	부지매립 및 기초 공사완료				
	실적②	부지매립 및 기초 공사계속 (공정률 95%)	부지매립 및 기초 공사계속 (공정률 70%)	부지매립 및 기초 공사계속 (공정률 73%)	준공	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	73%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
상부시설	계획①	• 상부시설 완료 • 국제여객 부두 준공	-	상부시설 착공 (공정률 40%)	• 상부시설 완료 • 국제여객 부두 준공			
	실적②	상부시설 계속추진 (공정률 60%)	-	-	준공			
	달성률 ②÷①	100%	-	0%	100%			

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
국제크루즈 신규항로 개설	계획①	크루즈 및 페리 시범 운항	-	-	-	신규항로 개설을 위한 관계 기관 협의	크루즈 및 페리 시범 운항(1회)	
	실적②	크루즈 시범 운항	-	크루즈 시범 운항	국제 페리 항로 개설	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	-	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

[국제여객부두 건설]

- '17. 02. : 기본 및 실시설계 완료
- '17. 09. : 공사 착공
- '20. 11. : 공사 준공

[국제 크루즈 신규항로 개설]

- '19. 11. : 크루즈 시범운항(포항 ↔ 블라디보스톡)

[국제 페리 신규항로 개설]

- '20. 09. : 국제 페리 항로 개설(포항 ↔ 블라디보스톡, 마이즈루)

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황**

- 해당 없음

☐ **문제점 및 대책**

- 해당 없음

☐ **향후계획**

- '20. 12. : 국제여객터미널 설계 완료
- '21. 06. : 국제여객터미널 착공
- '23. 06. : 국제여객터미널 준공

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	통합신공항추진단		담당자	김창욱 최경록	880-8842 880-8832	중앙협조	이전부지 조기선정

❖ 공약목표

- 대구 도심의 민군 통합공항을 경북지역으로 조기 이전 · 확장
- 항공물류기반 확충과 비즈니스 기능강화 등 지역 경쟁력 강화

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 통합신공항 기본설계 및 부지조성, 공사시행

□ 공약개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2028
 - 사업내용
 - 軍 공항건설 463만평(15.3km²), 후적지 개발 6.93km²
 - 시설면적 353만평(11.7km²), 소음완충지역 110만평(3.6km²)
 - 사 업 비 : 9.27조원 정도('19.6월 사업비 산출결과)
 - 사업방식 : 군 · 민간 공항 동시이전 및 개항
 - 군 공항 : 특별법에 따른 '기부대양여' 방식
 - 민간공항 : 기존부지 매각대금 + 정부재정
- ※ 대구국제공항(민간공항)은 이전부지 선정 후 국토부 별도 검토

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	92,700		2,000				1,000	1,000	90,700		기부대	양여	방식			
국 비											-	-	-	-		
도 비											-	-	-	-		
시군비											-	-	-	-		
민자등	92,700		2,000				1,000	1,000	90,700		-	-	-	-		

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
대구경북 통합 신공항	계획①	계획에 따른 사업 추진	이전후보지 선정 등	- 이전사업비 협의 - 주민투표 실시	- 통합신공항 기본계획 용역 착수 - 광역교통망 계획 수립 용역 착수	- 통합신공항 기본계획 용역 완료 - 광역교통망 계획 수립 용역 완료	- 통합신공항 실시계획 용역 착수 - 광역교통망 예비타당성 조사 대상 신청	
	실적②	후보지선정 등	이전후보지 선정 및 지원방안 제출 등	- 이전사업비 합의 (3.28.) - 주민투표 발의(12.23.) - 주민투표 실시 ('20.1.21.)	- 통합신공항 기본계획 용역 착수 (대구, 11.6) - 광역교통망 계획 수립 용역 착수 예정 (12월)	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '14.5.30. K-2 공군기지 이전건의서 제출 (대구시→국방부)
- '16.7.11. 대구공항 & K-2 통합이전 계획 발표
- '17.2.16. 국방부, 예비이전후보지 2개소 선정 (군위우보, 의성비안·군위소보)
- '18.1.19. 4개 지자체(대구, 경북, 군위, 의성) 합의문 발표
- '18.3.14. 국방부, 이전후보지 2개소 선정 (군위우보, 의성비안·군위소보)
- '19.1.29. 이전사업비 협의 지연, 정부차원의 조정 건의
- '19.3.28. 국방부-대구시 이전사업비 합의 (9.27조원 정도)
- '19.6.28. 이전주변지역 지원방안, 종전부지 활용방안 의결
- '19.7.12. 이전주변지역 범위 의결 (군위군 또는 군위·의성)
- '19.10.17. 이전부지 선정기준 협의 난항, 국방부 주도 선정기준 마련 요청
- '19.11.12. 「숙의형 시민의견 조사」 통한 투표방식 및 선정기준 결정
- '20.1.21. 주민투표 실시
- '20.7.21~23 군위군 현장사무소 개소, 군위군 설득 총력전 개시
- '20.7.29. 경북-대구 공동합의문 (군위군 발전방안) 발표
- '20.8.24. 경북-대구 공동합의문 (의성군 발전방안) 발표

- `20.8.28. 선정위원회, 이전지 '소보-비안' 최종 결정
- `20.10.27. 국토부, 대구공항 민간공항이전 사전타당성 검토 연구 착수 (`20.10.27. ~ `21.10.22)
- `20.10.28. 도, 통합신공항 도시구상 및 광역교통망 계획 연구용역 입찰공고 (단독응찰 유찰)
- `20.11.3. 도, 통합신공항 도시구상 및 광역교통망 계획 연구용역 재공고 (단독응찰 유찰)
- `20.11.6. 대구시, 통합신공항 기본계획수립 용역 착수 (`20.11.6. ~ `21.11.5.)
- `20.12.7. 도, 통합신공항 도시구상 및 광역교통망 계획 연구용역 착수 (20.12.7. ~ `21.10.2)

「통합신공항 도시구상 및 광역교통망 계획 수립 연구용역」

- 계약일자/기간 : 2020. 12. 07. / `20.12.7 ~ 21.10.2. (300일)
- 계약방법/금액 : 수의계약 (재공고 유찰) / 금495,000,000원
- 계약상대자 : 한국교통연구원(48%), 유신(37%), 반석이앤씨(15%)
- 주 요 내 용 : 신도시 및 항공클러스터, 광역교통망 구축계획 등 포함

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해 당 없 음		

□ 문제점 및 대책

- 군·민 공항건설사업은 각각 대구시와 국방부, 국토교통부 소관 업무로서 사업 추진일정 등은 도에서 통제가능한 부분이 아님
- 그러나, 통합신공항 기본·실시계획 등은 통합신공항 건설의 중요한 과정이므로 적극적인 건의와 협의를 통해 계획대로 추진시켜 나가겠음

□ 향후계획

- 민항·교통망 등의 국가 상위계획 반영과 예비타당성조사 면제를 위해 중앙부처 협의 지속 추진

□ **공약조정(도민배심원단 승인, 2020) : 공약지표 변경**

- (전) 통합신공항 기본설계 및 부지조성, 공사시행
- (후) 통합신공항 실시계획 용역착수, 광역교통망 예비타당성조사 대상 신청

⇒ 국방부-대구시 이전사업비 **합의 지연**, 이전부지 선정절차 및 선정기준 합의 지연, 군위군 주민투표 결과 불복 등으로 **1년 이상 지연됨에 따라 향후 추진 일정의 전체적인 지연이 불가피**

- 통합신공항 건설사업은 사실상 대구시와 국토교통부 소관으로 현재 설정된 확인지표는 도에서 통제불가능한 지표임. 따라서 도의 노력여하에 따라 통제가능한 공약달성 확인지표를 신규(적극적 사업 계획수립을 위한 용역, 건의 및 협의)로 설정

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50 %
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	통합신공항추진단		담당자	김창욱	880-8842	중앙협조	지역항공사 설립허가

❖ 공약목표

- 하늘길 확보로 문화관광자원에 대한 내외국인 접근성 강화
- 지역공항 인프라 활용을 다각화하여 지역경제 활성화 도모

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 지방공항 협의체 구성 및 지역항공사 설립 추진

□ 공약개요

○ 포항공항 활성화 추진

- 지방공항 활성화 협의체 구성
 - 관내 공항 활성화 위한 관계기관 협의체 구성하여 활성화 방안 모색
- 명칭 변경 추진
 - 포항공항을 포항경주공항으로 명칭 변경하여 관광객 유치 확대

○ 지역항공사 설립 추진

- 지역항공사 설립으로 공항 활성화 추진
- 소형항공산업 발전 및 일자리 창출 및 울릉공항에 안정적 항공서비스 제공

○ 지역항공사 활성화에 따른 지역공항 연결 및 활성화

- 지역항공사 설립으로 소형항공운송사업 활성화 추진
- 예천공항 및 울진비행장을 소형항공사업과 연계 활성화 방안 추진

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	80		80	10	15	15	20	20		40.7	-	10	19	1.7	10	
국 비											-					
도 비	32		32	3	4.5	4.5	10	10		12.5	-	3	6	0.5	3	
시군비	48		48	7	10.5	10.5	10	10		28.2	-	7	13	1.2	7	
민자등											-					

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
포항공항 활성화	계획①	포항공항 공항명칭 변경 등	• 지방공항 활성화 협의체 구성 협의	• 공항활성화 위한 국토부 협의	• 포항공항 공항명칭관련 용역수행	• 명칭변경 관련 관계기관 업무협의	• 포항공항 명칭 변경	
	실적②	용역완료	협의 추진	협의추진	용역완료	-	-	
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
지역 항공사 설립	계획①	지역항공사 설립 관련 관계기관 업무협의	-	-	-	• 지역항공사 설립용역 추진	• 지역항공사 설립관련 관계 기관업무협의 (MOU)	
	실적②		-	-	-	-	-	
	달성률 ②÷①	0%	시기 미도래	시기 미도래	시기 미도래	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- 2017. 6.16. : 지역항공사 설립 위한 MOU 체결 (도, 포항, 경주, 울릉, 동화콘소시업)
- 2018. 8.20. : 포항공항 활성화 위한 관계기관 협의
 - 도지사, 포항부시장, 한국공항공사 포항지사장, 대한항공, 에어포항 등
- 2018. 9.14. : 포항공항 활성화 위한 관계기관 협의(포항지사, 협의체 구성 등)
- 2018.10. 4. : 포항공항 명칭변경 건의(국토부 항공정책과)
 - 포항공항 활성화 위한 공항 명칭 변경 협의
- 2018.10.23. : 에어포항 매각관련 업무 협의(국회 및 국토교통부)
- 2018.10.31. : 에어포항 매각관련 추진현황 등 협의 (부산지방항공청)
- 2018.12.13. : 포항공항활성화 위한 시설 현황 파악(한국공항공사 포항지사)
- 2019. 3. 6. : 포항공항 공항명칭관련 업무 협의 (국토부(공항정책과))
- 2019. 3.31. : 지방공항과 산업연계 및 이용방안 연구용역 추진 준비(1.5억원)
- 2019. 5. 8. : 지방공항과 연계한 항공기 제조사 유치방안 연구용역 예산확보(1.5억원)
- 2019. 5.15. : 포항공항 노선 조정에 대한 업무협의 및 국회 방문
- 2019. 5.23. : 제주노선 신설관련 업무 협의(공항추진기획단)

- 2019. 5.31. : 포항공항 명칭변경 관련 경주시 협의
- 2019. 6.16. : 포항공항 제주노선 취항관련 업무 협의(대한항공)
- 2019. 8. 9. : 포항공항 제주노선 취항관련 업무 협의
- 2019. 9.16. : 포항공항 제주노선 취항행사
- 2019. 9.26. : 포항공항 김포노선 관련 업무 협의(한국공항공사 포항지사)
- 2019.10. 1. : 동계스케줄에 포항공항 김포노선 유지건의(국회의원실)
- 2019.10. 2. : 포항공항 김포노선 유지 건의(국토부(항공산업과))
- 2019.10.14. : 포항공항 김포노선관련 업무 협의(대한항공)
- 2019.10.14. : 경주시 포항지역공항 활성화를 위한 재정지원 조례 제정
- 2019.10.16. : 포항공항 김포노선 유지 건의(국회의원실)
- 2019.10.18. : 포항공항 김포노선 유지위한 관계기관 회의(박명재 의원실)
- 2019.10.22. : 김포노선 유지관련 방문 협의(대한항공)
- 2019.10.28. : 포항공항 김포노선 재운항 위한 협의(포항시)
- 2019.10.29. : 지역항공사 설립관련 정책연구과제 신청(대구경북연구원)
- 2019.11.19. : 김포노선 재운항 위한 재정지원(미지급금) 및 협의체구성 협의
- 2019.11.21. : 김포노선 미지급금 3회 추경 반영 건의(274백만원))
- 2019.11.22. : 대구경북연구원 정책연구과제 검토 결과 회신(지역항공사 관련연구 불채택)
- 2019.11.29. : 포항공항 활성화 협의체 구성 계획 협의
- 2019.12.02. : 포항공항 명칭변경 및 협의체 구성 업무 협의(도, 포항시, 경주시)
- 2019.12.06. : 지방공항과 산업연계 및 이용방안 연구용역 착수 및 착수보고회
- 2019.12.07. : 경상북도 지방공항 홍보(MBN, 12.7 ~ 12.31)
- 2019.12.10. : 포항시 공항 활성화를 위한 재정지원 조례 일부 개정
- 2019.12.11. : 포항공항 활성화 협의체 구성 계획 협의
- 2019.12.28. : 2020년 상반기 대구경북연구원 정책연구과제 제출
- 2020. 1.16. : 포항공항 활성화를 위한 관계기관 회의(道-포항시)

- 2020. 1.21. : 김포공항 재취항 위한 대한항공 협의(포항시)
- 2020. 1.29. : 대구경북연구원 정책연구과제 검토 결과 회신(지역항공사 관련연구 불채택)
- 2020. 2.11~12. : 지방공항과 산업연계 및 이용방안 연구용역 현지 방문
 - 예천공항(제16전투 비행단), 포항공항, 울진비행장
- 2020. 2.20. : 지방공항과 연계한 항공기 제조사 유치방안 연구용역 착수보고회
- 2020. 5. 8. : 지방공항과 산업연계 및 이용방안 연구용역 서면 중간보고서 제출
- 2020. 5.14. : 지방공항과 산업연계 및 이용방안 연구용역 간담회 개최
- 2020. 5.27. : 지방공항과 산업연계 및 이용방안 연구용역 최종보고회 개최
- 2020. 6. 2. : 지방공항과 산업연계 및 이용방안 연구용역 준공
- 2020. 7. 8. : 지방공항과 연계한 항공기 제조사 유치방안 연구용역 중지
- 2020. 7.20. : 포항공항 활성화 업무협약 체결 (진에어 한국공항공사 포항시 경주시)
- 2020. 7.31. : (주)진에어 포항공항 신규취항(김포(1회), 제주(2회) 노선)
- 2020. 8.14. : 포항공항 단체관광객 인센티브 지원기준 완화 업무 협의(관광마케팅과)
 - (지원기준 10명→4명 완화 건의, ※ 9.7. 기준 변경 공고)
- 2020. 9. 7. : 포항·울릉공항 라디오 홍보(TBN대구교통방송, 9.7~11.30.)
- 2020.10.16. : 「경상북도 지역공항이용 항공운송사업자 재정지원 조례」 개정
- 2020.10.21. : 포항공항 활성화 협의체 구성 회의(2차 10.30., 3차 11.25.)
- 2020.11.02. : 포항공항 명칭변경 실무협약서 체결
- 2020.12.23. : 포항경주공항 명칭변경 서명식 개최

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당 없음		

□ **문제점 및 대책**

- 해당 없음

□ **향후계획**

- '21. 2. : 포항공항 명칭변경위한 관계기관 업무 협의
- '21. 3. : 지방공항 활성화 협의체 구성위한 관계기관 협의

□ **공약조정(도민배심원단 승인, 2020) : 공약지표 변경**

- (전) 포항공항 명칭변경(20년), 지역항공사 설립
 - (후) 포항공항 명칭변경(22년), 지역항공사 설립을 위한 사전절차 추진
- ⇒ - 포항공항 명칭변경 : 지방공항관련 용역완료 후 **관계기관(포항·경주시 및 국토부 등) 협의(주민의견수렴, 시군협의)에 많은 시간 소요**
- 지역항공사 설립 사전절차 추진 : 기술적 검토 내용이 많아 전문연구기관(한국교통연구원 등)에서 별도 용역 추진 필요. 2020년 하반기에 용역 수행에 8개월 정도 소요될 것으로 판단되어, 공약목표를 용역추진 및 관계기관 업무협의(MOU)로 변경

9 골고루 성장하는 균형 경북

1. 동해안권, 융합에너지 클러스터
2. 서부권, ICT 프론티어벨트 조성
3. 남부권, 첨단소재 클러스터 조성
4. 북부권, 바이오·소재 벨트 조성
5. 국가혁신클러스터 조성
6. 경북도청신도시 활성화
7. 환동해 바다시대, 동부청사 조기 건립

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	원자력정책과 에너지산업과		담당자	이미경 정용훈	880-7657 880-7638	중앙협조	제도마련

❖ 공약목표

- 원자력 안전 및 해체산업 육성과 신재생에너지 산업기반 확대
- 원자력과 신재생에너지가 공존하는 에너지산업 클러스터 조성

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 원자력 안전 감시시스템 운영 및 해체산업 인재 육성(300명)
- 동해안 풍력 발전단지지구 지정 및 에너지산업융복합단지 조성계획 수립

□ 공약개요

○ 원자력 안전 및 해체산업 생태계 구축

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 대 상 : 경상북도 일원
- 원전 안전과 신속한 대응을 위하여 자립형 안전 감시시스템 구축·운영
- 지역 원전관련 중소기업의 해체산업 역량 강화를 위한 인재 육성
- 사 업 비 : 528억원(국 88, 도 53, 시군 123, 민자 264)

○ 에너지클러스터 조성

- 사업기간 : 2018 ~ 2025년
- 대 상 : 경상북도 일원
- 동해안 해상풍력발전단지 개발 및 지정, 민자유치(사업자 공모)

- 에너지산업 및 연관기업 육성을 위한 에너지산업융복합단지 조성계획 수립
- 사 업 비 : 5,445억원(국 323, 도 57, 시·군 55, 민자 5,010)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								입기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	5,973	274	399	190	38	27	24	120	5,300	619	274	190	18	10	127	
국 비	411	58	53	42	8	3	0	0	300	221	58	42	8	5	108	
도 비	110	25	35	17	6	4	5	3	50	55	25	17	3	2	8	
시군비	178	58	70	38	8	8	9	7	50	105	58	38	1	1	7	
민자등	5,274	133	241	93	16	12	10	110	4,900	238	133	93	6	2	4	

□ 공약달성 확인 지표

구 분	구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022.6월	비고
원자력 안전 및 해체산업 생태계 구축	계 획 ①	양성원 준공 원자력 안전 감시시스템 운영 해체산업 인재육성(300명)	• 양성원 건립 (진도 60%), • 방재체계구축 MOU 체결	• 양성원 준공 • 원자력 안전 협력체계 구축	• 원전 해체산업 인재육성(100명) • 이재민 관리 시스템 구축	• 원전 해체산업 인재육성(100명) • 주민대피시설 첨단화	• 원자력 안전 감시시스템 운영 및 해체산업 인재육성(100명)	
	실 적 ②	• 원전 해체인재 육성 지원대학 선정(3개 대학) • 경상북도 이재민 관리 시스템 구축 완료	• 양성원 건립 (진도 77.49%), • 방재체계구축 MOU 체결 ('18.9.20)	• 양성원 준공 • 원 자력 안전 협력체계 구축 (진도 50%)	• 원전 해체인재 육성 지원대학 선정(3개 대학) • 경상북도 이재민 관리 시스템 구축 완료	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	60%	100%	100%	100%	-	-	

구 분	구분	종합 이행률	2018	2019	2020	2021	2022.6월	비고
에너지 클러스터 조성	계 획 ①	동해안 풍력 발전 단지 지정 및 에너지산업융복합 단지 조성계획 수립	• 해상풍력 개발사업 협약체결 • 에너지산업 융복합단지 구역	• 에너지산업 융복합단지 조 성 계 획 수립 • 풍력발전단지 환경조사	• 풍력단지 설계 완료 • 에너지산업 융 복 합 단 지 지정 건의	• 에너지산업 융 복 합 단 지 조성 추진 • 수소연료전지 발전클러스터 예타 추진	클러스터 기반조성 사업추진	
	실 적 ②	• 융복합단지 선정(8.19) • 수소연료전지 발전 클러스터 예타 신청	• 해상풍력개발 R&D협약 • 에너지산업융 복합단지구역 발주	• 에너지산업 융복합단지 조성계획 수립 • 풍력발전단지 환경조사 진행	• 융복합단지 선정(8.19) • 수소연료전지 발전 클러스터 예타 신청	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 세부추진실적

[원자력 안전 및 해체산업 생태계 구축]

- 원전해체산업 지역기반 육성 전략 수립 및 추진('19~'23년, 247억원)
 - ※ 4대 전략 및 8개 세부과제 : 원전해체 기반 강화, 일자리창출, 인재육성 등
- '18. 9.20. : 방재체계구축 MOU 체결
 - 방사선비상시 환경방사선감시 및 방사선비상진료 등을 위한 유관기관 협력체계 구축
(道-포항시-봉화군-육군50사단-해병1사단-원자력안전기술원-원자력의학원 등)
- '19. 2.27. : 원자력안전 협력체계 교부결정(시·군 520백만원, 의료원 200백만원)
 - 방사능측정차량(검사장비), 방재물품, 구호소 구축 등
- '19. 3.12. : 원전해체 기술개발 지원사업 협약체결(도-경북TP)
- '19. 4. : 중수로 해체기술원 설립 업무협약 체결(도-경주시-한수원)
- '19. 5. : 원전해체산업 육성 전략수립 연구용역 추진(~'19.11월)
- '19. 7. : 원전현장인력양성원 개원
- '19. 7. : 혁신원자력 기술 연구원 설립 업무 협약(도-경주시-한수원)
- '19. 9. : 경상북도 원전해체산업 육성 조례 제정
- '19.10. : 경상북도 원전해체산업협의회 구성(8개 기업, 5개 대학, 자문기관)

- '19.11.18. : 혁신원자력 연구단지 경주 조성 확정(원자력진흥위원회)
- '19.12. : 경상북도 이재민 관리 시스템 구축 완료
- '20. 4.21. : 중수로해체기술원 설립사업 확정(국무회의)
- '20. 4.24. : 원전해체 전문인력 육성사업 지원 대학 선정(지역 3개 대학)
- '20. 5.14. : 원전해체 기술개발 지원사업 설명회 개최(지역 30여개 기업 참석)
- '20. 5.~6. : 원전해체 기술개발 지원사업 설명회 개최 및 지원기업(12개) 선정
- '20. 5. : 혁신원자력 연구단지 조성 예비타당성 조사 본심사(KDI, ~'21.2.)
- '20. 6. : 중수로 해체기술원 설립 사업계획 적정성 검토 완료(KDI)
- '20. 8. : 중수로 해체기술원 법인 설립(산업부 허가)
- '20. 8. : 혁신연구단지 조성을 위한 산업단지 지정계획 승인 고시(경북도)
- ※ 국토부, 산업입지정책심의회 통과('20.7., 산업단지 지정 2,217천㎡)
- '20.10. : 월성원전 연합훈련 주민소개 시 시스템 활용
- '20.11. : 중수로해체기술원 신축설계(한수원, ~'21.5.)

[에너지클러스터 조성]

- '18. 5. : 해상풍력 R&D 공모 선정(경북 영덕 100MW 해상풍력 개발)
- '19. 4. : 해상풍력 풍황측정 및 해양환경 조사 시작('19.4~'20.9)
- '19.10. : 수소연료전지 인증센터 준공(포항TP)
- '19.11. : 경상북도 에너지산업융복합단지 조성계획 수립 완료
- '19. 5. : 수소융합실증단지 모델 사전타당성조사 공모선정
- '19.12. : 수소융복합단지실증사업 공모(수소연료전지 발전 클러스터) 선정
- '20. 1. : 수소연료전지 발전 클러스터 구축 예비타당성 용역 착수
- '20. 5. : 수소산업 융복합 인력양성 지원사업 공모선정(43억원)
- '20. 7. : 「경상북도 수소·연료전지 산업 육성 및 지원에 관한 조례」 제정
- '20. 8. : 경상북도 에너지산업융복합단지 선정(에너지위원회 심의, 8.19)
- '20. 8. : 경상북도 에너지산업융복합단지 지정 고시(산업부, 8.26)
- '20.12. : 수소연료전지발전 클러스터 예비타당성 조사 신청(도→산업부)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 원전해체산업 육성 조례	도의회 (도기욱 의원)	기획경제위원회	의결 (’19.9.2.)	2019.9.19.시행
경상북도 수소·연료전지 산업 육성및지원에 관한 조례	도의회 (이철구 의원)	기획경제위원회	의결 (’20.6.24.)	2020.7.09.시행

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

[원자력 안전 및 해체산업 생태계 구축]

- ’21. 1. : 산업부, 원전해체R&D예비타당성조사 완료
- ’21. 2. : 혁신원자력연구단지 설립 예비타당성 조사 통과
- ’21. 6. : 중수로해체기술원 부지 계약 및 매수(~’21.10.)
- ’21. 7. : 혁신원자력연구단지 기공식
- ’21. 하반기 : 중수로해체기술원 착공 및 ’23 하반기 일부 준공(예정)

[에너지클러스터 조성]

- ’21. 1. : 에너지산업융복합단지 세부계획 수립
- ’21. 하반기 : 수소연료전지 발전 클러스터 예타 통과
- ’21.~’24. : 에너지산업융복합단지 종합지원센터 구축

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	4차산업기반과		담당자	김동근	880-2480	중앙협조	재정지원
	소재부품산업과			홍진근	880-2478		
				장병삼	880-2443		

❖ **공약목표 : 서부권 ICT 프론티어 벨트 조성**

- 차세대 이동 통신기반 구축으로 IOT 선도산업 기반 확보
- 중소기업 5G 시장진출 지원환경 구축으로 중소기업 성장기반 확보

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 5G 시험망 테스트베드 구축
- 능동형 스마트 리빙케어 산업 육성
- 드론 테스트베드 구축

□ **공약개요**

- **5G 시험망 테스트베드 구축('19~'23, 198억원)**
 - 5G 융합서비스 개방형 테스트 환경 구축
- **능동형 스마트 리빙케어 산업 육성('22~'27, 5,000억원)**
 - 개인 생활공간 맞춤형 자율·선제적 케어서비스 기술개발, 혁신인프라 조성
- **드론산업 육성('18~'22, 40억원)**
 - 교량 SOC 시설물 무인안전검사를 위한 자율비행 드론 및 균열검출시스템 구축

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)									압기후	예산 확보(억원)					
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	계		기투 자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	427.5	-	348.7	8	17	122.5	111.7	89.5	78.8	154.82	-	8	13.5	68.6	64.72	-
국 비	268	-	227	8	12	57.6	83.72	63.6	43.08	112.82	-	8	8.5	45.6	50.72	-
도 비	45	-	34.8	-	1.5	18.9	7.2	7.2	10.2	12.6	-	-	1.5	6.9	4.2	-
시군비	105	-	81.2	-	3.5	44.1	16.8	16.8	23.8	29.4	-	-	3.5	16.1	9.8	-
민자등	9.5	-	5.7	-	-	1.9	1.9	1.9	3.8	0	-	-	-	-	-	-

* 21년 예산확보내역

- 5G테스트베드 구축 : 64.72억(국50.72, 도4.2, 시군 9.8) - 드론산업 육성 : 26억(국15,도5, 시군6)

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
5G 테스트베드 구축 (4차산업기반과, 김동근)	계 획 ①	5G 살내외 테스트베드 구축	-	상용기술 연 구 개 발 공모신청	장비구축	살내 테스트베드 (실드룸)	살외 테스트베드 (거점환경 조성)	
	실적 ②	4G-5G 연 동 시 스 템구축		• 사업 선정 • 4G-5G 연동 시스템 구축	장비구축 완료 시험실 확장 및 리모델링	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	50%	%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
능동형 스마트 리빙케어 산업 육성 (4차산업기반과, 홍진근)	계 획 ①	능동형 스마 트 리빙케어 산업 육성	-	에타기획 연구	에비타당성 조사 통과	에타 사업 재기획 및 국비확보	주요 사업 국책화 추진	
	실적 ②	인프라, 협업 생태계 및 기술개발	-	완료	에비타당성 조사 신청 (기술성평가 미흡)		-	
	달성률 ② ÷ ①	40%	-	100%	60%		-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
드론산업육성 (소재부품산업과, 장병삼)	계획①	드론 테스트베드 구축	테스트베드 구축	실내외 평가 기법 개발	교량하부 GPS 음영지역 비행	DB시스템 개발	지상국 개 발 및 제 품화	
	실적②	내 품 성 시험 테스트베드 개념설계 및 시 제 품 제 작 관련 장비도입	구축 장소 후보지 선정 및 개념설계	구축 장소 확정 및 내부 상세설계, 장비 후보군 선정	소형화 드론 플랫폼 개발, 영상기반 군열추적 SW 개발	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

<5G 테스트베드구축>

- 18. 12 : 5G 시험망 테스트베드 사업 과기정통부 19년 예산안 반영
- 19. 5 : 5G 시험망 테스트베드 구축 사업 선정
 - 사업기간/사업규모 : 19. 5. ~ 23. 12/198억원(국 128, 도 21, 시 49)
 - 사업내용 : 5G 시험망 테스트베드 구축
- 19. 12 : 4G - 5G 연동 시스템 구축 및 사용자 홈페이지 구축
- 20. 9 : 차폐실(시험실) 확장 및 리모델링 완료
- 20. 11 : 5G NSA(연동)망 장비 구축 완료

<능동형 스마트 리빙케어 산업 육성>

- '18. 12. 산업부 2019 지역활력회복프로젝트 사업 선정
- '19. 1. 구미 홈 케어 사업, 산업부 2019년 역점 추진과제로 선정
- '19. 4. "산업부 스마트특성화" 사업 기획 도내 우선순위 확보 실패
- '19. 7. 산업부 기획 사업 선정(산업기술 R&D연구기획사업)
 - ※ 과제명 : 지능형 홈케어 혁신성장거점 육성 및 산업확산 R&D기술개발 사업 기획연구
- '20. 5. 2차 예비타당성 조사 기술성 평가 신청(탈락)

- '20. 7. 2021년 예타신청을 위한 사업 기획보고서 재작성
 - 산업부 및 평가기관(KISTEP)의 사업범위 축소 및 특화 분야 강조 등 의견 반영
 - 4개 분야에서 1개 분야(주거공간)로 축소, 중소기업이 개발 가능한 분야로 특화
- '20. 8. 21 산업부, 한국산업기술평가관리원 등 예타사업 논리모형 검토 등 협의
- '20. 10. "제2차 한국판 뉴딜전략회의" 지역균형뉴딜 대표사업으로 제출
 - *대통령 주재 시·도시자 참석(10. 13)
- '20. 12. 사업구조 방향 및 사업 내용 구조 조정 등 전문기관(GERI) 협의 중

<드론산업 육성>

- 18. 12 : 드론파트 설계안 검증 및 최적안 도출을 위한 시제품 제작용 3D프린터 도입
- 18. 12 : 최대 내풍성 발휘 특수드론 기체 플랫폼 제작 및 프로토타입 테스트 완료
- 18. 12 : 테스트베드 구축 예정 장소(산학연유치지원센터 內) 소음규제와
건축법상 옥외지역 건축물 구축불가로 혁신클러스터 內 1차 후보지 선정
- 19. 12 : 비행안정성 확보를 위한 내풍성 14m/s(달성율 100%) 달성
특수목적용 드론 비행시간 15min(달성율 100%) 달성
초경량 비행장치 기준 Payload 5kg(달성율 100%) 달성
무인항공기 및 무인항공기 자동충전장치 특허출원
영상처리 기반 콘크리트 크랙 검출에 관한 연구 등 연구논문 3건 발표
중장기R&D 직간접매출액 및 수출액 0.6억원 달성
- 20. 12 : 내풍성시험 테스트베드 구축 완료(경북혁신도시 인근)
경로 안내 장치 및 방법 특허 등록
픽스호크 기반의 교량 안전점검을 위한 드론에 관한 연구 등 연구논문 3건 발표
중장기R&D 추진을 위한 신규 인력 4명 채용
중장기R&D 직간접매출액 및 수출액 4.5억 원 달성

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ 문제점 및 대책

<능동형 스마트 리빙케어산업 산업육성>

- (문제점) 포괄적 사업범위로 인한 명확성 부재, 부처 정책우선 순위 낮음
→ 전문가 자문 및 현장 목소리 반영한 사업범위 조정 후 재기획을 통한
대규모 국책사업으로 설득력 강화

<드론산업 육성>

- 혁신도시 규제로 인한 드론 비행테스트 및 소음진동발생 장비 구축이 불가하여
인근지역 장소 확보 필요

□ 향후계획

- '20 자동비행 성능향상 기술개발 등
- '21 5G SA(단독)망 장비(5G 코어장비, edge 코어장비, 소형기지국 장비) 구축 등
- '21. 1 5G 시험망 테스트베드 서비스 개시
- '21. 「능동형 스마트 리빙케어 산업 육성사업」 예타 사업 방향 및 사업내용
구조 조정 등 사업 재기획 및 사업 현실화 추진
- '21 드론 실외테스트 및 향상
- '22 지상국 및 제품 패킹화

□ 공약조정(도민배심원단 승인, 2020) : 공약지표 변경

- (전) 생활환경지능형 스마트 실버가전 산업화 기반구축 ('20~'22, 190억원)
 - (후) 능동형 스마트 리빙케어 산업 육성 ('22~'27, 5,000억원)
- ⇒ 대기업 이전, 일본 수출규제 등 여러 악재와 경기 침체 장기화에 따라 **산업부와 경북도**
는 중소기업 중심의 가전산업 생태계 육성을 위해 국가차원의 대규모 투자 사업으로 변
경 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	소재부품산업과	담당자	장혜미 조재규	880-2452 880-2451	중앙협조	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 탄소소재 기반구축을 통한 탄소산업의 발전 도모,
첨단 메디컬소재 개발과 연계한 융합소재산업 활성화**

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 탄소산업 클러스터 조성 : 센터 구축(2개소)
* 탄소 성형부품 상용화 인증센터(구미), 탄소복합 설계해석 기술지원센터(경산) 설립
- 메디컬 융합소재산업 활성화 : 센터 구축(1개소) 및 기업입주

□ 공약개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2022년(6년간)
- 총사업비 : 943.53억원(국비 346.53억원, 지방비 594.6억원, 민자 2.4억원)
- 대상지역 : 구미, 경산 등 남부권역
- 사업내용
 - **탄소산업클러스터 조성** : 493.53억원 (구미, 경산)
 - 탄소 성형부품 상용화 인증센터(구미), 탄소복합 설계해석 기술지원센터(경산) 설립
 - 센터(2개소) 건립, 장비 42종 구축, 기업지원, 기술상용화 등
 - **메디컬 융합소재산업 활성화** : 450억원 (경산)
 - 실용화 센터건립, 기업유치, 인증평가시스템 구축, 기술사업화 등
 - 1단계사업(첨단메디컬소재개발, 952억원, '11~'16, 센터구축(경산), 장비118종)
 - 메디컬소재(치료/수술용:봉합사, 인공혈관, 헬스/위생용:마스크, 기저귀, 가운 등)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계	943.53	158	785.53	195.33	278.34	172.51	113.14	26.21		858.01	158.5	195.38	278.38	166.24	59.51	
국 비	346.53	75.5	270.9	28.47	89.04	73.3	72.23	7.99		283.06	76	28.52	89.08	67.03	22.43	
도 비	218.38	47.5	168.8	62.5	63.58	27.15	12.33	5.32		209.23	47.5	62.5	63.58	27.15	8.5	
시군비	376.22	35	336.3	103.88	125.24	71.58	28.1	12.42		363.8	35	103.88	125.24	71.58	28.1	
민자등	2.4	0	2.4	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48		1.92	0	0.48	0.48	0.48	0.48	

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
탄소산업 클러스터 조성	계 획 ①	센터 구축 (2개소)	• 부지매입 • 실시설계	• 실시설계 완료	• 공사추진	• 센터 준공 (2) • 센터 운영 • 기술개발	• 센터 운영 • 기술개발	
	실적 ②	• 부지매입 • 실시설계 완료 • 공사추진	• 부지매입 • 실시설계 착수	• 실 시 설 계 완료	• 구미센터 준공, 경 산 센 터 90%	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
메디컬 융합소재 산업활성화 사업	계 획 ①	센터 구축 (1개소)	건축공사 추진	센터 준공 (1) 기업입주	기업입주	식약처인증 획득		
	실적 ②	• 부지매입 • 센터준공 • 입주의향 서 13개 사 확보	• 부지매입 • 착공('17.9)	• 센터준공 • 입주의향서 13개사 확보	• 대부계약 체결	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

[탄소산업클러스터조성]

- 센터 2개소 부지매입 및 실시설계 착수('18. 12.)
- '19년 국비 38억원 확보('18. 12.)
- 센터 2개소 실시설계 완료('19. 10.)

- 구미 센터 착공('19. 10.)
- '20년 국비 22.6억원 확보('19. 12.)
- 경산 센터 착공('20. 3.)
- 구미 센터 준공('20. 11.)
- '21년 국비 22.43억원 확보('20. 12.)

[메디컬 융합소재산업 활성화 사업]

- 협약('17.1), 부지매입('17.2), 건축설계('17.2~7), 착공('17.9.21)
- '19년 국비 51억원 확보('18. 12.)
- 메디컬 융합소재 실용화센터 준공('19. 9.)
- 메디컬소재기업 입주의향서 13개사 확보
- '20년 국비 44.43억원 확보('19. 12.)
- 대부계약 체결('20. 5.)

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

☐ **향후계획**

[탄소산업클러스터조성]

- 경산 센터 준공('21. 3.)

[메디컬 융합소재산업 활성화 사업]

- 기업입주(13개사), 장비구축(32종)

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				86.7%
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	소재부품산업과 바이오생명산업과		담당자	원준호 안선미	880-2461 880-2519	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 경제적 낙후지역에 신산업 벨트 조성으로 지역경제 활성화
청정자원을 바탕으로 바이오 및 소재 산업 거점 조성

☐ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 경량소재 기술센터, 백신상용화 기술지원센터, 하이테크베어링 시험평가센터 구축

☐ 공약개요

○ 경량알루미늄 소재기반 융복합부품 시생산기반 구축

- 위 치 : 경상북도 영주시 일원
- 경량소재 기술센터 건립, 시험 인증 및 시생산 지원 장비 구축
- 시제품 제작 지원, 기업 현장맞춤형 기술지원 등
- 사 업 비 : 207.5억원(국 99.6 도 42.8, 시 65.1)

○ 백신상용화 기술지원기반시스템 구축

- 위 치 : 경북 안동시 풍산읍 일원(경북바이오산업단지 내)
- 규 모 : 부지 9,981㎡, 건축면적 5,037㎡
- 백신상용화 기술지원센터 건립
- 비임상단계 백신후보물질 수율개선용 기술개발지원 등
- 사 업 비 : 276.78억원(국 74, 도 101.39, 시군 101.39)

○ 하이테크베어링 산업화 기반 구축

- 위 치 : 경상북도 영주시 장수면 갈산리 일원
- 규 모 : 부지 9,874㎡, 연면적 2,774㎡, 장비 25종
- 하이테크베어링 시험평가센터 구축
- 시험평가장비 25종 구축 및 시험평가 체계 장비개발 등
- 사 업 비 : 264.5억원(국 194.5, 도 30, 시군 40)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								입기 후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	753.78	271.4	482.38	80.5	128.86	116.13	133.16	23.73		653.39	271.4	80.5	126.86	174.63		
국 비	374	120	254	70.5	99.19	34.37	34.46	15.48		382.56	120	70.5	99.19	92.87		
도 비	174.19	62.56	111.63	4	13.835	40.32	49.35	4.125		120.715	62.56	4	13.835	40.32		
시군비	205.59	88.84	116.75	6	15.835	41.44	49.35	4.125		150.115	88.84	6	13.835	41.44		
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
경량알루미늄 소재기반 융복합부품 시생산기반구축 (원준호) 완료	계획①	센터 및 장비 구축	• 센터준공	• 장비도입	• 장비구축 완료			
	실적②	센터준공 완료	센터준공	장비도입 5종	장비구축 완료	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
백신상용화 기술지원기반시스 템구축 (안선미)	계획①	센터 구축 및 기술개 발지원	• 국비 확보	• 건축설계 발주	• 건축설계완료 장비계약(3종)	• 센터착공	• 센터준공 • 기술개 발 지원	
	실적②	센터준공 완료	국비 확보	부지매입, 건축설계 발주	건축설계완료, 장비계약(3종)	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
하이테크베어링 산업화 기반구축 (원준호)	계획①	베어링시 험평가센 터구축	• 센터준공	• 장비도입	• 장비구축 완료			
	실적②	센터 및 장비 구축	• 센터준공	• 장비도입 (20종 구축)	• 장비구축 완료	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

(경량알루미늄 융복합부품 시생산기반구축)

- '18. 8월 : 센터동 및 시생산동 완공
- '18.12월 : 광학현미경, 유도결합플라즈마 분광분석기 등 장비 10종 구축

- '20.12월 : 장비 19종 구축완료, 시제품제작 및 기술서비스 기반확충
 - 시제품제작 43건, 기술지도 및 기술사업화 지원 등 104건
 - 네트워크 구축 31건, MOU체결 16건

(백신 상용화 기술지원기반시스템 구축)

- '18. 04월 : '19년 지역산업거점기관지원사업 최종 선정
- '18. 12월 : '19년도 국비 확보(74억)
- '19. 04월 : 공모를 통한 최종사업 수행기관 선정
- '19. 07월 : 사업부지 매입
- '19. 11월 : 건축설계 용역 발주
- '20. 4월 : 건축설계(개념·실시설계) 용역 재발주
- '20. 12월 : 건축설계 완료, 1차 장비도입 조달심의통과 및 장비계약(3종)

(하이테크 베어링 산업화 기반구축)

- '18. 9월 : 하이테크베어링 시험평가센터 준공
- '18. 12월 : '19년도 국비확보(47.2억)
- '19. 12월 : 복합환경마모시험기 등 장비 33종 구축
- '20. 9월 : 장비 23종 구축완료
 - 기업지원 15건, 기술지도 및 상담 95건, 네트워크 구축 11회, MOU체결 7건

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

☐ **향후계획**

[알루미늄 융복합부품 시생산 기반구축]

- 시제품 제작, 기술지도 및 사업화에 대한 기업지원, 기업유치 추진 등

[백신 상용화 기술지원기반시스템 구축]

- 백신 상용화 센터 착공 및 백신 기술개발 지원

[하이테크 베어링 산업화 기반구축]

- 시험평가 체계 정비, 기업체 기술지도, 기업지원, 기업유치 추진 등

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				70%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	소재부품산업과	담당자	장병삼	880-2443	중앙협조	중앙협조	재정지원

- ❖ **공약목표 : 경북 국가혁신융복합단지 지구지정 및 대표산업 선정·육성**
- 김천혁신도시 주변 산단·대학 등과 연계, 대단위 산업생태계 형성
 - 지역별 특성을 살린 혁신클러스터 지정 및 지역 대표산업 육성

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 지구 및 대표산업 지정, R&D과제 및 비R&D과제 기획 및 추진

□ **공약개요**

- 사업기간 : 2018년 ~ 2027년 (10년)
- 사업대상 : 국가혁신 융복합단지(김천혁신도시 일원 및 구미 국가1, 4, 5산단 일부)
- 사업비 : 557억원(국 390, 도 167)
- 사업내용
 - 국가혁신융복합단지 지구지정
 - 단지 내 대표산업 발굴·지정(교통안전 e-모빌리티 클러스터 육성)
 - 연차별 세부실행계획수립 및 대표산업 육성
 - 1~3단계 과제 추진(10년), 1단계('18~'20), 1.5단계('20~'22) R&D 6개 과제 도출

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원) → 수정 X									임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	계		기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	
계	328.82	-	328.82	18.98	51.64	51.64	51.64	51.64	103.28	19599	-	18.98	51.72	65.08	60.21		
국 비	230.18	-	230.18	13.28	36.15	36.15	36.15	36.15	72.30	13718	-	13.28	36.2	45.55	42.15		
도 비	98.64	-	98.64	5.70	15.49	15.49	15.49	15.49	30.98	58.81	-	5.7	15.52	19.53	18.06		
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	1단계			1.5단계		비고
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022월	
국가혁신 융복합단지 지구지정	계획①	지 구 지 정 (1,2단계)	•지구지정 (1단계)	•지구지정 (1단계)	•지구확대 (1단계)	•지구지정 (1.5단계)	-	
	실적②	2개지구 13개용지 지구지정 완료	후보지 검토 및 확정	지구확대 수요 등 검토	지구변경	-	-	
	달성률 ②÷①	75%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	1단계			1.5단계		비고
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022월	
단지 내 대표산업 지정	계획①	대표산업 선정 및 육성 (1,2단계)	•대표산업 선 정 및 육성 (1단계)	•대표산업 선 정 및 육성 (1단계)	•대표산업 선 정 및 육성 (1단계)	대표산업 육성 및 성과 확산 (2단계)	-	
	실적②	1단계 기획완료	대표산업선정 및 기획	대표산업선정 및 기획	대표산업선정 및 기획	-	-	
	달성률 ②÷①	75%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	1단계			1.5단계		비고
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022월	
과제수행 기업지원	계획①	1,2단계 연차계획수립 비R&D과제 계획 수립	•1단계 1차년도 연차계획수립 •비R&D과제 계획 수립	•1단계 2차년도 연차계획수립 •비R&D과제 계획 수립	•1단계 3차년도 연차계획수립 •비R&D과제 계 획 수립	•1.5단계 1차년 도 연차계획수립 •비R&D과제 계 획 수립	•1.5단계 2차년 도 연차계획수립 •비R&D과제 계 획 수립	
	실적②	1차년도 사업기획 완료	1차년도 사업기획 (R&D, 비R&D)	1 단계 2차년도 연차계획 수립	1 단계 3차년도 연차계획 수립	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '17. 08월 : 국가혁신클러스터 추진 관계관 회의 개최
- '18. 03월 : 국가혁신클러스터 육성계획 가이드라인 배포
- '18. 04월 : 실무지원단 구성 및 제출 (경북TP, 5명)
- '18. 10월 : 경북 지역혁신클러스터 지자체 관계관 회의(도, 김천시, 구미시)
- '18. 10월 : 지역혁신협의회 및 국가균형발전위원회 지구지정(안) 등 심의·의결
- '18. 11월 : 산업통상자원부 지역혁신클러스터 지구 지정 고시
- '18. 12월 : 대표산업 발굴 및 지정(교통안전 e-모빌리티)
- '19. 01월 : 국가혁신클러스터 실무추진단(혁신클러스터추진단) 구성

- '19. 02월 : 국가혁신융복합단지 지역별 육성계획 제출
- '19. 03월 : 1차년도 국가혁신클러스터(비R&D) 사업종료
- '19. 04월 : 2차년도 국가혁신클러스터(비R&D) 계획수립 및 사업수행
- '19. 06월 : 사업화, Pre-Production, 수출지원 프로그램 운영
- '19. 06월 : 연차별 세부실행계획수립 및 과제 발굴(R&D 6개 과제도출)
- '19. 11월 : 경북 국가혁신클러스터 지구지정 변경계획(안) 제출(→KIAT)
- '19. 12월 : R&D, 비R&D 1단계 1차년도 사업 종료
- '20. 01월 : 클러스터 R&D 1단계 3차년도 사업 추진
 - R&D추진 : 대표산업 연계 과제 기획·수행 및 중핵기업 유치
 - 비R&D추진 : 네트워크, 기업지원, 글로벌연계 추진
- '20. 06월 : 지구 지정변경 고시(산업부)
 - 기존 : 김천혁신도시 일원 및 구미 국가1산단)
 - 변경 : 김천혁신도시 일원(자동차서비스복합단지) 및 구미 국가1, 4, 5산단)
- '20. 08월 : 클러스터 R&D 1.5단계 공고
- '20. 09월 : 클러스터 R&D 1.5단계 선정평가 완료
- '20. 10월 : 클러스터 R&D 1.5단계 협약
- '20. 11월 : 1.5단계 국가혁신클러스터(비R&D) 계획수립(연차계획 별도)
- '20. 11월 : 미래 교통안전 스마트밸리 조성 MOU체결 (한국교통안전공단 등 6개 연구기관)

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해당없음				

☐ **문제점 및 대책**

- 없음

☐ **향후계획**

- '20년 11월 : 1.5단계 국가혁신클러스터(비R&D) 계획수립(연차계획 별도)
- '20년 12월 : 클러스터 1단계 성과평가 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				56%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	신도시조성과		담당자	양승욱	880-4213	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 도청신도시 2단계 개발사업의 성공적 추진으로 문화·복지·의료 등 정주기반 향상 및 사통팔달 연계교통망 구축

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 도청신도시 2단계 개발사업 진도 70% 추진
- 도청신도시 진입도로망 확충

□ 공약개요

○ 도청신도시 2단계 개발사업

- 사업기간 : 2015~**2024년**
- 사 업 비 : 9,226억원(임기후 예산투입액 포함, 민자 9,226)
- 사업내용
 - 신도시 2단계 개발지구 부지조성 및 기반시설
: 5.547km², 주거·상업·업무시설 및 문화·예술·체육분야 주민편의시설 등
도시시기반시설용지 부지조성, **9,093억원**
 - 스마트도시 2단계 건설
: 쓰레기투기 감시, 지능형불법주정차 감시 등 9개 서비스 구축, **133억원**

○ 도청신도시 진입도로망 확충

- 사업기간 : 2017~**2022년**
- 사 업 비 : 645억원(국 240, 도 355, 시군 25, 민자 25)
- 사업내용
 - 지방도916호선~신도시 연결도로 : L=1.4km, B=10.0m(2차로), 75억원
 - 국도28호선~신도시 연결도로 : L=4.6km, B=17.5m(4차로), 480억원
 - 풍천면소재지(하회)~신도시 연결도로 : L=0.5km, B=25.0m(4차로), 90억원

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	계		기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	
계	9,871	1,670	7,201	1,123	1,638	2,193	1,231	1,016	1,000	0	6,784	1,670	1,123	1,638	2,193	144	16
국 비	240	4	236	24	100	112			0		240	4	24	100	112		
도 비	355	24	331	25	109	37	144	16	0		355	24	25	109	37	144	16
시군비	25	25							0		25	25					
민자등	9,251	1,617	6,634	1,074	1,429	2,044	1,087	1,000	1,000		6,164	1,617	1,074	1,429	2,044		

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
도청신도시 2단계 개발사업 (이정미, 4232)	계획①	70%	12%	20%	40%	57%	70%	
	실적②	40%	15%	20%	40%	-	-	
	달성률 ②÷①	57%	125%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
도청신도시 진입도로망 확충 (이지훈, 4238)	계획①	100%	10%	40%	80%	90%	100%	
	실적②	55%	10%	40%	55%	-	-	
	달성률 ②÷①	55%	100%	100%	69%	-	-	

□ 세부추진실적

[도청신도시 2단계 개발사업]

- '18. 3. : 개발계획(7차) 변경 및 2단계 실시계획 승인·고시
- '20. 3. : 개발계획(8차) 및 2단계 실시계획(1차) 변경 승인·고시
- '20. 4. : 2단계 실시계획 변경(2차) 승인·고시
- '20. 4. : 호민지 수변생태공원 조성사업 착공
- '20. 5. : 스마트도시 건설사업(2차) 실시설계용역 착수
- '20. 7. : 스마트도시사업협의회 실시설계용역 착수보고 및 자문실시

[도청신도시 진입도로망 확충]

- '19. 3. 4월 : 풍천소재지(하회)~신도시 연결도로 개설공사 실시설계용역 착수
- '19. 12. : 지방도916호선~신도시 연결도로 준공
- '19. 12. : 개발계획(8차) 및 2단계 실시계획(1차) 변경 입안
- '19.12.24 : 국도28호선~신도시 연결도로 개설공사 1차분 준공
- '19.12.30 : 국도28호선~신도시 연결도로 개설공사 2차분 착공
- '20.11.04 : 국도28호선~신도시 연결도로 개설공사 3차분 착공
- '20.12.16 : 국도28호선~신도시 연결도로 개설공사 2차분 준공

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당 없음		

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 도청신도시 지역 내 편의시설 부족 등.
- 대책 : 생활밀착형 SOC사업 발굴·추진 등

□ 향후계획

- '20. 6월 : 정부경북지방합동청사 준공
- '21. 1월 : 신도시 활성화 및 명품화를 위한 개발계획(9차) 변경 입안
- '21. 1월 : 풍천소재지(하회)~신도시 연결도로 개설공사 착공
- '21. 2월 : 경북인재개발원 착공
- '21.10월 : 호민지 수변생태공원 조성사업 완료- 주민여가 및 정주환경 개선
- '21.11월 : 스마트도시건설사업 실시계획 변경 승인 - 9개 서비스 확충
- '21.12월 : 국도28호선~신도시 연결도로 개설공사 준공
- '22. 6월 : 풍천소재지(하회)~신도시 연결도로 개설공사 준공
- '24.12월 : 도청신도시 2단계 건설사업 및 스마트도시 건설사업(2차) 완료

□ **공약조정(도민배심원단 승인, 2020) : 공약지표 변경**

- (전) ○ 도청신도시 2단계 개발사업 준공(22년)
 - 도청신도시 진입도로망 확충(21년)
- (후) ○ 도청신도시 2단계 개발사업 **공정률 70%**
 - 도청신도시 **진입도로망 확충(22년)**

⇒ 주52시간 근무제가 명확히 도입된 「근로기준법」개정('18.3월) 및 그와 관련하여 국토교통부에서 제정('19.1월)한 「**공공 건설공사의 공사기간 산정기준**」에 따라 『경북도청신도시 건설사업(2단계) 조성공사』 **공사기간 변경**으로 목표변경

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	건축디자인과		담당자	조용수	880-4082	중앙협조	-

❖ **공약목표** : 동해안의 새로운 발전거점 마련과 현장 밀착형 정책 추진
환동해권 발전을 위한 행정역량 결집과 동부청사 위상 정립

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 경상북도 동부청사 신청사 준공

□ 공약개요

- 사업기간 : 2016 ~ 2022년
- 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 이인리 일원
- 건립규모 : 부지면적 33,000㎡, 건축연면적 12,332㎡(지하1/지상8층)
- 사업내용
 - 동해안권 주민의 민원불편 해소와 현장중심형 행정지원체계 강화
 - 환동해권 중심의 발전 잠재력과 현장특성을 고려한 행정역량 강화
 - * (단 기) 임시청사를 포항 도심으로 이전하여 동부청사로서 기능 수행
 - * (중장기) 동부청사 건립 및 동해안 정책 컨트롤타워로 운영
- 사 업 비 : 310억원 (도 310)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									임기후	예산 확보(억원)					
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22	계		기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	310	4	306	-	24	-	132	150	-	78	4	-	24	-	50	
국 비																
도 비	310	4	306	-	24	-	132	150	-	78	4	-	24	-	50	
시군비																
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022. 12월	비고
신청사 건립	계획①	• 준공 • 청사이전	• 설계용역	• 설계용역	• 청사건립 공사착공	• 청사건립 공사추진	• 준공 • 청사이전	
	실적②	-공사착공	-설계용역	-설계용역	-설계용역(완료) -공사착공	-공사추진	-	
	달성률 ②÷①	6%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '16. 2.16. : 포항지역으로 이전 결정(이전추진위원회)
- '16. 8.29. : 이전대상지 결정(이전대상지 선정위원회)
- '17. 3. 6. : 지방재정 중앙투자심사 승인(행정안전부)
- '17. 7.14. : 건축설계용역 착수
- '19. 7.26. : 건축물형태 등 디자인 보완·변경 검토
- '20. 8.20. : 설계용역 완료
- '20. 9. ~ 12. : 일상감사, 원가심사, 계약심의위원회 등 행정절차 이행
- '21. 1. 6. : 공사착공

□ 향후계획

- '23. 1. 5. : 신청사 준공(예정)

□ 공약조정(도민배심원단 승인, 2019년) : 목표조정

- (전) 청사이전완료 : 2021년
 - (후) 청사이전완료 : 2022년
- ⇒ 사업시행자의 자금부족 및 토지보상 지연, 건립예정지의 부지실시계획 변경고시 등으로 사업지연으로 목표연도 조정

10 자긍심 높아지는 감동 경북

1. 독도영토주권 강화 및 교육지원
2. 경북 4대 정신의 확산 및 관광자원화
3. 새마을운동의 세계브랜드화
4. 대구경북 상생협력 강화
5. 고향사랑 경북사랑 나눔
6. 지역사회와 함께하는 평생교육 프로그램
7. 현장 중심, 혁신 행정

사업이행도	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					80%
사업주체	자체	임기구분	임기 내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	독도해양정책과		담당자	박진우	880-7752	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 독도영토주권 강화 및 독도교육의 체계화를 통한 일본의 독도 도발에 적극 대응**

▶ **공약이행 확인지표(임기 내 목표)**

- 독도박물관, 안용복 기념관 등 독도의 지속 가능한 개발을 위한 국비예산 확보
- 수요자 맞춤형 독도홍보(독도홍보버스운영 연 25회 및 보도자료 배포 연 35회)
- 현장중심의 독도교육(국내체류외국인 독도현장 연 4회, 경상북도 독도수호중점학교 5개교 운영)

□ **공약개요**

○ **독도 영토주권 강화 사업**

- 독도박물관, 안용복기념관 운영을 통한 역사의식 선양
- 독도 주민지원, 학술연구·조사 활동지원을 위한 독도관리선 운영

○ **수요자 중심의 맞춤형 교육 홍보**

- 국내체류 외국인(원어민교사, 유학생) 독도현장 교육
- 경상북도 독도수호중점학교 육성지원
- 각종 시험에 독도문제 출제 비중 강화 건의
- 독도 홍보버스 내 '가상 독도 둘레길 체험 VR 프로그램' 운영

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	182.8		182.8	36.5	36.8	36.5	36.5	36.5		285.2		36.5	115.9	132.8		
국 비	107.5		107.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5		133		21.5	43.2	68.3		
도 비	41.8		41.8	8.3	8.6	8.3	8.3	8.3		116.7		8.3	59.3	49.1		
시군비	33.5		33.5	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7		35.5		6.7	13.4	15.4		
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
독도영토 주권강화 및 교육지원	계획 ①	- 독도영토주권 공고화 국비 예산확보 - 독도홍보버스 운영(125회) 및 보도 자료(175회) - 국내체류 외국인 독도현장 교육(20회) 및 중점학교 (5개교)	- 독도영토주권 공고화 국비 예산확보 - 독도홍보버스 운영 (25회) 및 보도 자료(35회) - 국내체류 외 국인 독도 현장교육 (4회) 및 중점 학교(5개교)	- 독도영토주권 공고화 국비 예산확보 - 독도홍보버스 운영(25회) 및 보도자료 (35회) - 국내체류 외국 인 독도현장 교육 (4회) 및 중점학교 (5개교)	- 독도영토주권 공고화 국비 예산확보 - 독도홍보버스 운영(25회) 및 보도자료 (35회) - 국내체류 외국 인 독도현장 교육 (4회) 및 중점학교 (5개교)	- 독도영토주권 공고화 국비 예산확보 - 독도홍보버스 운영(25회) 및 보도자료 (35회) - 국내체류 외국 인 독도현장 교육 (4회) 및 중점학교 (5개교)	- 독도영토주권 공고화 국비 예산확보 - 독도홍보버스 운영(25회) 및 보도자료 (35회) - 국내체류 외국 인 독도현장 교육 (4회) 및 중점학교 (5개교)	
	실적 ②	- 국비확보 (연50.2억원) - 독도홍보버스 (120) 및 보도 자료(114) - 현장교육(18 회) 및 중점 학교(연7.6개교)	- 국비확보 (연21.5억원) - 독도홍보버스 (36회) 및 보도 자료(45회) - 현장교육(6 회) 및 중점 학교(5개교)	- 국비확보 (연68.3억원) - 독도홍보버스 (43회) 및 보도 자료(34회) - 현장교육(6회) 및 중점학교 (8개교)	- 국비확보 (연55.6억원) - 독도홍보버스 (41회) 및 보도 자료(35회) - 현장교육(6회) 및 중점학교 (10개교)			
	달성률 ② ÷ ①	80%	120%	135%	133%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

【2018년 추진실적】

- 독도영토주권 공고화 국비 예산 확보(국비 21.5억원)
 - 독도박물관 및 안용복기념관 운영(국비 8.9억원)
 - 국내체류 외국인 독도현장 교육(국비 2.1억원)
 - 독도평화호 운영(국비 10.5억원)
- 독도홍보버스 운영 및 보도자료 제공
 - 2018 경남 관광박람회 홍보 체험관 운영 등 36회
 - 일본은 ‘독도 상설 전시관’ 즉각 폐기하라 등 보도자료 제공 45회
- 국내체류 외국인 독도현장 교육
 - 원어민 교사(4회 271명), 외국인 유학생(2회 149명)
 - ※ 원어민 1회 7.5~7(67명), 2회 7.9~11(66명), 3회 7.11~13(70명), 4회 7.18~20(68명)
 - ※ 유학생원 1회 9.5~6(69명), 2회 9.12~14(80명)
- 독도수호중점학교 운영

- 5개교 : 포항 해양과학고, 울릉 북중, 안동 경안고, 울진 평해초, 김천 다수초

【2019년 추진실적】

- 독도영토주권 공고화 국비 예산 확보(국비 68.3억원)
 - 독도시설물 관리 운영(국비 20.6억원)
 - 국내체류 외국인 독도현장 교육(국비 2.1억만원)
 - 안용복 기념관, 독도박물관 노후 시설물 교체(국비 4.6억원)
 - 독도(동도영상) SNG 설치 사업(국비 6억원)
 - 독도비즈니스 센터 건립(국비 14억원)
 - 독도입도지원센터 건립(국비 21억원)
 - 국비 예산 확보 노력 : 중앙부처 등 14회 방문
- 독도홍보버스 운영 및 보도자료 제공
 - 찾아가는 독도 홍보버스 운영 43회
 - 일본 초등학교 사회과 교과서 검정결과 규탄성명 발표 등 보도자료 제공 34회
- 국내체류 외국인 독도현장 교육
 - 원어민 교사(4회 265명), 외국인 유학생(2회 155명)
 - ※ 원어민 1회 6.10~12(66명), 2회 6.12~14(68명), 3회 6.17~19(66명), 4회 6.19~21(65명)
 - ※ 유학생 1회 8.19~21(80명), 2회 9.23~25(75명)
- 독도수호중점학교 운영 : 8개교(국내 5개교 : 포항해양과학고, 울릉북중, 김천다수초, 안동경안고, 울진평해초, 해외 3개교 : 중국, 상해·소주·무석한국학교)
 - 해외 독도수호 중점학교 업무협약(19. 2.27, 3개교: 상해, 소주, 무석한국학교)
 - 김천다수 초등학교(19. 4.8~12. : 독도 교육주간 행사 등)
 - 울진 평해 초등학교(19. 5.21~23. : 울릉도·독도 체험 학습-25명)
 - 울진 평해 초등학교(19. 6.25. : 수토사 체험 학습-30명)
 - 포항 해양과학고등학교(19. 7.23~26. : 울릉도·독도 해양탐구 체험활동-64명)

- 울릉 북중('19.10.25 : 독도 미디어 캠프-18명)
- 안동 경안고('19.10.25 : 독도 수호 표어 & 독도 지킴이 캐릭터 공모전-480명)
- 중국 상해·무석·소주한국학교('19.11. 8 : 독도 백일장-1,000명)
- 울진 평해 초등학교('19.11.26 : 독도수호중점학교 종결보고회-50명)

【2020년 추진실적】

- 독도영토주권 공고화 국비 예산 확보(국비 55.6억원)
 - 독도박물관 및 안용복기념관 운영(국비 8.9억원)
 - 독도관리선 운영(국비 10.5억원)
 - 주민숙소 운영(국비 1.2억원)
 - 국내체류 외국인 독도현장 교육(국비 2.1억만원)
 - 독도입도영상시스템 운영(국비 1억원)
 - 독도주민숙소 보수(국비 10.4억원)
 - 독도입도지원센터 건립(국비 20.5억원)
- 독도홍보버스 운영 및 보도자료 제공
 - 찾아가는 독도 홍보버스 운영 : 41회
 - 독도 홍보 보도자료 제공 : 35회
- 국내체류 외국인 독도현장 교육 : 6회 330명
 - 제1기 9.21.~23.(43명), 제2기 9.26.~28.(93명), 제3기 10.6.~8.(34명)
 - 제4기 10.19.~21.(80명), 제5기 10.26.~28.(45명), 제6기 11.2.~4.(35명)
- 독도수호중점학교 운영 : 10개교(국내 6개교 : 울진평해초, 김천다수초, 김천예술고, 포항동지여고, 울릉중, 경주감포초, 해외 4개교 : 중국, 상해·소주·무석·선양한국학교)
 - 독도수호 중점학교 업무협약(2020. 3.10/신규 5개교 : 포항동지여고, 김천예술고, 울릉중, 경주감포초, 중국 선양한국학교)

- 김천다수초 : 독도 동아리활동(거울, 템블러 만들기), 골든벨
- 울진평해초 : 독도해양교육 체험활동, 교내 독도전시관
- 포항동지여고 : 독도벽화, 독도로만들기, 독도특강 등
- 김천예술고 : 독도사랑 음악회, 독도의 달 행사(골든벨)
- 울릉중 : 독도미디어(신문) 캠프, 교내 독도교육환경 정비
- 경주감포초 : 교내 독도거리 조성, 독도 홍보캠페인
- 상해·무석·소주·선양 한국학교 : 독도백일장, 포스터 공모전, 독도사진전시 및 독도특강

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황**

- o 해당 없음

☐ **문제점 및 대책**

- o 해당 없음

☐ **향후계획**

- o 독도 인문사회 지식기반 관리 확대
 - 국제 네트워크 구축
 - 역사, 지리, 영토관련 사료 발굴 및 분석 연구
- o 독도홍보 방향 전환 : 국내 ⇒ 재외한인, 외국인 등 국외 홍보 주력
- o SNS 등 소셜 미디어를 통한 글로벌 독도 홍보

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					69%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	문화산업과		담당자	성정우	880-3157	중앙협조	-

❖ 공약목표 : 경북 4대 정신의 확산 및 4대 정신 연계 문화·관광 콘텐츠 발굴

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

4대 정신 세계화 사업(연1회), 4대 정신 콘텐츠 제작(연1회), 정체성 인물유적지 선양(연1회)

□ 공약개요

- 기 간 : 2018~2022년(연도별 추진)
- 대 상 : 도내 시군
- 주요내용
 - 경북 4대 정신의 세계화
 - 경북 4대 정신의 특색있는 명품 관광 콘텐츠 육성
 - 잠재적 관광객인 외국인 유학생 등 외국인 대상 경북 4대 정신 연수 프로그램 개발
 - 경북 4대 정신의 개발 및 확산
 - 역사와 인물 선양으로 경북정체성 심화, 경북의 정신으로 재조명
 - 경북 정체성 선양사업 추진을 통한 관광자원 기반 구축
 - 4대 정신의 관광 자원화
 - 경북지역 곳곳에 숨겨진 4대 정신 관련 명소 발굴
 - 경북 4대 정신 발현지 가이드북, 다큐 등 홍보 콘텐츠 제작
- 사 업 비 : 58억원(도비 45 시군비 20/임기내)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	58		58	11	11	12	12	12		26.2	－	11	11	2.4	1.8	
국 비											－					
도 비	33		33	6	6	7	7	7		16	－	6	5.8	2.4	1.8	
시군비	25		25	5	5	5	5	5		10.2	－	5	5.2			
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
4대 정신 세계화	계획 ①	외국인 대상 4대 정신문화 체험 연수 (4회)	•외국인 유학생 대상 경북 4대 정신문화 체험 업무협약 체결 (도내 5개 대학)	• 외국인 대상 4대 정신문화 체험 연수(1회)	• 외국인 대상 4대 정신문화 체험 연수(1회)	• 외국인 대상 4대 정신문화 체험 연수(1회)	• 외국인 대상 4대 정신문화 체험 연수(1회)	
	실적 ②	3회	•'18.9.18. 글로벌新경북인 양성 업무협약 체결 •'18.7.31~8.2 해외동포자녀 정체성바로알기연수(15명)	•'19.11.8~11.9 경북소재 5개 대학 외국인 유학생 정체성 바로알기연수 추진 (1회, 80명)	•'20.10.24~25 주한미군자녀 유교문화체험 (20명)	-	-	
	달성률 ②÷①	75%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
4대정신 관광자원화	계획 ①	경북지역 4대 정신 발현지 재조명 및 홍보콘텐츠제작 (4식)	•4대정신 확산 및 사업화방안 연구용역	•경북지역 4대 정신 발현지 재조명 및 홍보콘텐츠 제작(1식)	•경북지역 4대 정신 발현지 재조명 및 홍보 콘텐츠 제작(1식)	•경북지역 4대 정신 발현지 재조명 및 홍보 콘텐츠 제작(1식)	•경북지역 4대 정신 발현지 재조명 및 홍보 콘텐츠 제작(1식)	
	실적 ②	3식	•'18.10월~12월 4대정신 확산 및 사업화방안 연구용역 완료 •장사상록작전 다큐멘터리 제작·방영	•'잇혀진역사 창의정용군' 다큐멘터리 제작1식 및 방영(12.19)	•3대문화권(신라, 가야, 유교) 캐릭터 '토크프렌즈' 개발	-	-	
	달성률 ②÷①	75%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
경북 4대 정 신 의 개 발 및 확 산	계획 ①	정체성 인물, 스토리, 유적지 등 선양 (5건)	정체성 인물, 스토리, 유적 지 등 선양 (1건)	정체성 인물, 스토리, 유적 지 등 선양 (1건)	정체성 인물, 스토리, 유적 지 등 선양 (1건)	정체성 인물, 스토리, 유적 지 등 선양 (1건)	정체성 인물, 스토리, 유적 지 등 선양 (1건)	
	실적 ②	3건	경 북 정 체 성 선양사업 추진 - 9개 시군 - 635백만원	경북정체성 선양사업 추진 - 9개 시군 - 740백만원	선비정신 콘텐츠전시 '경북의선비정 신을통해미래의 역사를꿈꾸다'	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

○ 경북 4대정신 바로알기 사업 추진

- '18.7.31~8.2 카자흐스탄 해외동포 자녀 15명 참여
- '18.9.18 글로벌新경북인양성 업무협약 체결 : 도지사, 5개대 총장, 한국국학진흥원장
- '18.11.9~11.10 글로벌新경북인 연수 시행 : 외국인유학생 74명 참여

○ '19.1.1 장사상륙작전 다큐멘터리 제작·방영(대구MBC)

○ '18.10월~12월 경북 4대 정신 확산 및 사업화 방안 연구용역 시행

- 총괄 및 4대 정신별 9개 사업화 방안 도출(총 45개 방안)

○ 2018 경북정체성 선양사업 추진 : 9개 시군, 635백만원(도비 30%, 시군비 50%)

- 화랑정신 현장체험(청도), 3.18 예주고을 호국거리 조성(영덕), 남자현지사 선양사업(영양) 등

○ 2019년 경북정체성 선양사업 추진 : 9개 시군, 740백만원(도비 30%, 시군비 70%)

- 창신화랑경 캠프(경주), 글로벌 선비인문콘서트(영주), 창의정용군 기념사업(영천) 등

○ '19.12.19 '잊혀진역사 창의정용군' 다큐멘터리 제작·방영(대구MBC)

- 방영(4회) : 안동MBC '20.1.4 / 포항MBC '20.1.22/ 대구MBC(2회) '19.12.19, '20.2.7

○ '19.11.8~11.9 글로벌新경북인 연수 : 외국인유학생 80명 참여

○ 『경상북도 임진왜란 연합의병 창의정용군 기념사업 지원 조례』제정

- 호국정신 관련조례제정으로 관련사업추진 근거 마련('20. 4.13 시행)

- 주한미군자녀 유교문화체험('20.10.24~25, 20명)
- 『경북의 선비정신을 통해 미래의 역사를 꿈꾸다』 선비정신 콘텐츠 도청 로비전시

☐ **공약 입법(조례) 추진 현황**

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

☐ **향후계획**

- 경북4대 정신 세계화를 위하여 연수대상 확대 추진(다문화가정, 탈북민 등)
- 4대정신 관련 홍보물, 영상물 등 제작 4대정신 확산사업에 활용
- '경북4대정신 바로알기 교육'과 연계하여 4대정신별 관광코스 개발 등

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					91%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	새마을봉사과		담당자	황보경화	880-2881	중앙협조	-

❖ 공약목표(내용)

새마을운동 성공경험 공유로 국제사회의 지속가능개발목표(SDGs)달성에 기여함은 물론 새마을운동을 범세계적 브랜드화로 발전시켜 경상북도의 국제적 위상과 이미지 제고

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 수원국 맞춤형 새마을시범마을조성(8국28개마을)
- 글로벌 새마을전문가 양성 및 외국인지도자 육성(420명)
- 국제기구 등 해외협력기반 구축(20회)

□ 공약개요

○ 수원국 맞춤형 새마을시범마을 조성

- 대 상 : 아시아, 아프리카 등 개발도상국
- 사업내용
 - 아시아 및 아프리카 개발도상국에 새마을 의식교육, 환경개선, 소득개선사업 추진
 - 현지 여건을 고려한 시범마을 주민자립 역량강화로 지속가능한 발전기반 조성
- 사 업 비 : 268억원(도 193.5, 시군 74.5)

○ 글로벌 새마을전문가 양성 및 외국인지도자 육성

- 대 상 : 국내 청년층, 아시아 및 아프리카 등 개발도상국 지도자
- 사업내용
 - 글로벌청년새마을지도자, 대학생 새마을해외 봉사단 양성 및 파견
 - 외국인 새마을지도자 육성
- 사 업 비 : 107억원(도 107)

○ 국제기구 등 해외협력기반 구축

- 대 상 : AfDB, IFAD 등 국제기구 및 국제금융기구
- 사업내용
- 국제기구 및 국제금융기구와 연계한 아프리카 농촌개발사업 추진

- AfDB(아프리카개발은행), IFAD(국제농업개발기금) 등과의 협력으로 지속
가능목표 달성 기여

- 해외 거점지역 현지 거버넌스 기반 역량강화, 국제포럼 개최
- 사 업 비 : 61.8억원(도 61.8)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	498.8		436.8	124.3	94	87	69.5	62	62	291.74	－	124.3	94	73.44	61.5	
국 비											－					
도 비	424.3		362.3	95.8	70.5	72	62	62	62	214.74	－	95.8	70.5	48.44	47	
시군비	74.5		74.5	28.5	23.5	15	7.5	0	0	77	－	28.5	23.5	25	14.5	
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구 분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
수원국맞춤형 새마을시범마을조성	계획①	시범마을 조성 추진	8국 28개마을	시범마을 조성 계속 추진	시범마을 조성 계속 추진	시범마을 조성 계속 추진	시범마을 조성 계속 추진	5개년 사업 (연례 반복)
	실적②	시범마을 조성 추진	9국 32개마을	8국 34개마을	9국 35개마을	-	-	
	달성률 ②÷①	100% (실제120%)	114.3%	121%	125%	-	-	

구 분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
글로벌새마을전문가 양성및유망인재육성	계획①	420명	60명	100명	100명	100명	60명	
	실적②	656명	220명	400명	36명	-	-	
	달성률 ②÷①	100% (실제156%)	366.7%	400%	36%	-	-	

구 분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
국제기구등해외 협력기반구축	계획①	20회	2회	5회	5회	5회	3회	
	실적②	15회	2회	8회	5회	-	-	
	달성률 ②÷①	75%	100%	160%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

○ 수원국 맞춤형 새마을시범마을조성

- '18. : 9개국 32개 마을(아프리카 3국 9마을, 아시아 6국 23마을)
 - 르완다3, 세네갈4, 코트디부아르2, 필리핀2, 베트남8, 스리랑카4, 인도네시아3, 캄보디아3, 라오스3
- '19. 1월~ : 8개국 34개 마을(아프리카 3국 9마을, 아시아 5국 25마을)
 - 르완다3, 세네갈4, 코트디부아르2, 베트남12, 스리랑카4, 인도네시아3, 캄보디아3, 라오스3
- '20. 1월~ : 9개국 35개 마을(아프리카 4국 9마을, 아시아 5국 26마을)
 - 르완다3, 세네갈2, 코트디부아르2, 나이지리아2, 베트남12, 스리랑카4, 인도네시아3, 캄보디아3, 라오스4

○ 외국인 새마을지도자 육성(새마을연수)

- '18. : 10회 151명
- '19. : 14회 400명
 - '19. 2. 에디오피아 공무원 37명
 - '19. 3. 인도네시아 지도자 22명
 - '19. 4. 세네갈 주민, 공무원 20명
 - '19. 4. 키르기스스탄 교관 40명
 - '19. 5. 베트남 주민, 공무원 41명
 - '19. 5. 나이지리아 지도자 4명
 - '19. 6. 인도네시아 주민, 공무원 28명
 - '19. 6. 라오스 주민, 공무원 20명
 - '19. 7. 인도네시아 주민, 공무원 54명
 - '19. 8. 동티모르, 스리랑카, 인도네시아, 캄보디아 16명
 - '19. 9. 캄보디아 시범마을지도자 연수 37명
 - '19. 9. 르완다 시범마을지도자 초청연수 31명
 - '19. 11. 베트남(2차) 시범마을지도자 초청연수 45명
 - '19. 12. 나이지리아 시범마을 지도자 초청연수 5명
- '20. : 2회 36명
 - '20. 7. 동티모르 공무원 21명 온라인 연수
 - '20. 11. 인도네시아 족자카르타주정부 15명 온라인 연수

○ 글로벌 새마을전문가 양성(155명)

- '18 : 글로벌청년지도자 25, 대학생새마을봉사단 44명 파견
- '19 새마을 해외봉사단 파견(인솔인원 제외)
 - '19. 7. 대학생 봉사단 파견(71명)
 - '19. 9. 전문가 봉사단 파견(40명)
 - '19. 10. 새마을회 봉사단 파견(31명)
- '19. 9.~10. 글로벌청년새마을지도자 13명 파견

○ 국제기구 등 해외협력기반 구축

- '18.11. : AfDB 토고 농산물가공프로젝트 사업관계자 연수
- '18.12. 스리랑카 새마을국제포럼 개최
- '19. 1.
 - AfDB, IFAD와의 공동사업 추진을 위한 협의
 - 토고정부 『농산물 가공프로젝트 사업』 실시협약 체결
- '19. 6. AfDB토고 농산물가공사업 교육요원 연수(카라지역 농민 12명)
- '19. 7.
 - IFAD 코트디부아르 농업가치사슬개발사업 초청연수(코트디부아르 농업부 차관외 4명)
 - AfDB 토고 아그로폴 사업 1차 현지연수(50명)
- '19. 9. AfDB 토고 아그로폴 사업 2차 현지연수(60명)
IFAD 코트디부아르 1차 현지연수(46명)
- '19. 11.
 - AfDB 토고 아그로폴 사업 2차 초청연수(16명)
 - IFAD 코트디부아르 농업가치사슬개발사업 2차 초청연수(14명)
 - IFAD 코트디부아르 2차 현지연수(90명)
- 나이지리아(단코테 그룹) 라이스프로젝트 추진 및 새마을운동 보급을 위한 협의
 - '19. 4. 경북도 나이지리아 단코테 그룹 방문(자치국장 외 2명)
 - '19. 5. 단코테 그룹 실무진 초청방문(총괄팀장 외 3명)
 - '19. 7. 단코테 그룹 새마을운동 보급을 위한 협의
 - '19. 9. 나이지리아 새마을세계화사업 추진 관련 모내기 시범포 준비를 위한

전문가 파견(쌀, 농기계 전문가)

- '19. 11. 새마을 국제포럼 개최(경주)
- '19. 12. 새마을 국제포럼 개최(인도네시아)
- '20. 1. AfDB 토고 카라지역 청년 새마을의식교육 및 환경개선 캠페인(70명)
- '20. 2. IFAD 코트디부아르 PADFA와 업무협약 체결
- '20. 8~12. AfDB 토고 106개 농민생산자조직(OPA) 영농 현지연수(3회, 120명)
- '20. 7. IFAD 코트디부아르 중북부 5개 지역 현지연수(160명)
- '20. 8~12. IFAD 12개 농민생산자조직 청년새마을 세미나(3회, 120명)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
		해당없음		

□ 문제점 및 대책

- 코로나19가 전 세계로 확산되고 장기화되고 있어 대부분의 국가들이 확산방지를 위해 국가간 입출국 제한 조치를 시행하고 있고, 현지에서의 대민접촉이 제한됨에 따라 각종 교육, 회의 등 업무추진이 어려워짐. 코로나19의 안정화가 될 때까지 비대면 동영상 및 현지 전문가를 활용한 교육연수와 사업추진

□ 향후계획

- 새마을시범마을 운영(연중)
- 글로벌 새마을전문가 및 외국인 지도자 육성
 - 동영상 교육자료 및 현지 전문가를 활용한 외국인지도자 육성(새마을연수)
- 국제기구 등 해외협력기반 구축
 - AfDB, IFAD 등 국제기구와 협력하여 수원국 주민 역량개발 및 소득증대사업 등 추진
 - 나이지리아 단코테그룹 등 기관간 현지 네트워크 강화

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 총합	목표대비 진도율
	○							100%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산	
주관부서	정책기획관		담당자	권순락	880-2147	중앙협조	-	

❖ **공약목표** : 대구경북 상생협력을 바탕으로 주요현안을 해결하고 대구경북이 대한민국 성장의 중심지가 되겠습니다.

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 공동위원장 경상북도지사·대구시장 격상, 상생협력과제 발굴 및 체계적 관리

□ 공약개요

○ 한뿌리상생위원회 기능 및 위상 강화

- 공동위원장을 경상북도지사·대구시장으로 격상(前 위원장 : 행정부지사, 행정부시장)
- 대내외적으로 영향력 높은 인사를 위원으로 위촉
- 실무분과위원회 설치 근거 마련 등 운영 강화

○ 대구·경북 상생협력과제 발굴 및 추진

- 국비확보 등 핵심 현안문제는 긴밀한 소통과 대화로 협력 강화
- 상호 협력이 필요한 핵심 현안에 대해서는 상생협력과제로 추진

○ 대구·경북 공무원 상생협력 마인드 및 교류 강화

- 시·도지사 교환근무로 상생협력 활성화(상호 역점시책 업무보고, 상생과제 현장점검 등)
- 시·도 공무원교육원 상생협력 교육과정 운영, 교육훈련 프로그램 부분적 통합 운영(사회 이슈적과제 등)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	18	6	12	2	2	2	3	3		12	6	2	2	2		
국 비																
도 비	9	3	6	1	1	1	1.5	1.5		6	3	1	1	1		
시군비																
민자등	9	3	6	1	1	1	1.5	1.5		6	3	1	1	1		

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
공동위원장 격상	계 획 ①	공동위원장 격상	• 조례개정 • 공동위원장 격상 (경북도지사대구시장)	• 공동위원장 격상 (경북도지사대구시장)	• 공동위원장 격상 (경북도지사대구시장)			
	실 적 ②	조례개정완료 '18.11.1	조례개정완료 '18.11.1 공동위원장 격상 (경북도지사대구시장)	18년 기 완료	18년 기 완료	-	-	
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
상생협력 과제 발굴	계 획 ①	• 상생협력과제 발굴 (10건)	• 상생협력과제 발굴 (2건)	• 상생협력과제 발굴 (2건)	• 상생협력과제 발굴 (2건)	• 상생협력과제 발굴 (2건)	• 상생협력과제 발굴 (2건)	
	실 적 ②	21건	5건	16건	0건	-	-	
	달성률 ②÷①	100% (실제210%)	250%	800%	0%	-	-	

□ 세부추진실적

- 시·도 공무원 교류 강화
 - (2018년실적) 시·도정 주요 시책 현장 상호 방문(6회, 393명)
 - (경북) 세계문화유산, 창조혁신센터 등 / (대구) 근대화골목, 김광석 거리 등
 - 한뿌리상생 공동과정 등 교육원 교육생 교류(5개 과정, 10회), 강사교류(2회)
 - (2019년실적)
 - 시책현장 상호방문(11회 285명), 교육생 교류(9개 과정 13회), 강사교류(3회)
- '18. 5 : 상생협력 신규과제 발굴(5건)
 - 시·도 실무부서 합동발굴 및 시·도민 신규과제 공모
 - 야생동물보호센터 연계 운영, 대구경북 꽃박람회, 대구경북 상생 시민생활 체육대축전교류 참가, 운행차 배출가스집중관리, 선비이야기 관광패스운영
- '18. 8 : 민선7기, 새로운 대구경북 상생협력 추진체계 구축
 - 상생협력 방향 설정을 위한, 대구경북한뿌리상생공동선언문 발표(8.13)
 - 상생협력 조직정비 "대구지사→대구경북상생본부" 명칭 변경(8.20)
- '18. 11. 1 : 위원회 위상강화 및 주민체감형 과제발굴을 위한 조례개정 완료
 - 공동위원장 격상 : 부시장·부지사 → 시장·도지사(조례 제5조)
 - 시·도민, 전문가 등이 참여하는 "과제발굴단" 설치 신설(조례 제13조)

- '18. 10 : 상생협력 발전방안 모색
 - 상생 세미나(7.20), 상생 토론회(10.2), 간부공무원 워크숍(10.26), 포럼 개최(10.31)
- '18. 10. 2~ : 시·도지사 1일 교환 근무(분기별 1회)
 - 업무보고, 기자 간담회, 직원과의 만남(특강), 상생 현장 방문
- '19. 1. 20 : 상생협력 체계적인 지원을 위한 위원회 사무국 조직 확대·강화
 - 사무국장 직급 상향(4급 → 3급), 대경연 상생협력연구단 신설
 - 위원회 사무국 조직 및 인력보강 : 1팀 4명 → 2팀 6명
- '19. 2. 22 : 대구경북 간부공무원 워크숍 개최
- '19. 2. 11~2. 28 : 대구경북 유사분야 12개 실국 실국장 1일 교환근무
- '19. 2. 27 : 주민체감형 과제발굴을 위한 시·도민 과제발굴단 공모
- '19. 3. 28 : 위원장 격상에 따라 전문가 등으로 개편하여 한뿌리위원 재구성
실무분과위원회 및 총회 개최(신규 12건, 제외 4건 의결)
대구경북 상생협력 그랜드플랜 10대 핵심전략과제 기본(안)마련
- '19. 4. 29 : 상생협력사업 성과평가 및 우수성과자 우수성과자 가산점 부여
- '19. 5. 1 : 상생협력과제 관리카드 작성(5개분야 42개)
- '19. 5. 28 : 상생슬로건 공모·선정 (최우수)대구경북! 천년의 우정, 번영의 약속
- '19. 6 : 과제발굴단 44명 위촉 및 활동전개(대구20, 경북24)
- '19. 8 : 대구경북 상생협력 기획 홍보(신문광고 3회)
- '19. 8. 30 : 대구경북 상생협력 세미나 개최
 - (주제) 민선7기 1주년 상생협력! 관광과 일자리분야 성과와 과제
 - (장소) 대구경북연구원/ (참석) 전문가, 연구원, 시도공무원 등 50명
- '19. 9. 2 ~ 9. 15 : 추석명절 귀성객 환영 현수막 대구경북 공동 설치
 - 귀성객 이동이 많은 경북도청 신도시, 대구 신세계 백화점 등 7개소
- '19. 9. 5 ~ 9. 6 : 2019년 대구경북 상생협력과제 업무담당자 워크숍 개최
 - (장소) 청송대명리조트 /(참석) 시도 상생협력 업무담당자 46명
- '19. 10. 24 : 대구경북 상생협력 포럼 개최
 - (주제) 함께여는 대구경북의 미래, 이제는 경제통합이다
 - (장소) 대구삼성창조캠퍼스/ (참석) 시도지사, 시도의원, 정재계, 학계 등 200명
- '19. 11. 13 : '19년 하반기 대구경북한뿌리상생위원회 개최(신규4건, 제외2건 의결)

- '19. 12. 5 : 대구경북 통합 방안 모색을 위한 세미나 개최
 - (내용) 대구경북학을 통한 상생발전, 지자체통합의 해외사례와 시사점 등
 - (장소) 경북대학교 인문한국진흥관 /(참석) 시도민, 교수 및 학생, 공무원 등 200명

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 경북대구 한뿌리상생협력추진조례	일부개정조례안 (‘18.10.1)	일부개정조례안 (‘18.10.4)	일부개정조례안 (‘18.10.15)	일부개정조례안 조례개정공포 (‘18.11.1)

□ 문제점 및 대책

- 대부분의 과제는 당초 협력을 목적으로 선정되어 정상적으로 진행 중이며, 시도 상반된 입장의 현안과제는 시도민 의견수렴 및 지속적인 해결방안 강구
 - (현안과제) 취수원 이전, 강정고령보 공도교 차량통행, 도농상생장터 등
- 역사·문화·지리적으로 동질감이 큰 분야에 집중하여 성공사례 확산과 공감대 형성
 - 문화관광분야 협력, 광역 교통인프라 구축, 경제공동체 실현 등

□ 향후계획

- 「상생발전 중장기 추진 계획」 세부과제(7개 분야 112개) 실행
 - 장단기과제 구분 → 시·도 부서 의견 수렴 및 공청회 → 사업카드 작성
- 대구경북 상생협력 사업 광범위 「상생협력 자매결연」 추진
 - 시도 중심의 협력사업 위주에서 기초지자체, 민간으로 상생협력 확대
- 대구경북 공동협력 과제 지속 발굴·추진(상시)

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 종합 진도율
		○					64.6%
사업주체	자체	임기구분	임기 내	신규여부	신규	예산구분	비예산
주관부서	자치행정과		담당자	우대범	880-2813	중앙협조	-

- ❖ **공약목표** : 도민, 출향민 등을 대상으로 경북발전기부금(연 1회 1만원 이상)을 모금하여 사회복지 사업(청년 일자리, 저출생 극복 사업 등)에 활용

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 홍보 및 캠페인 활동 48회

□ 공약개요

- 사업기간 : 2018. 11. ~ 2022. 6.
- 대 상 : 980만명 정도(경북도민 280, 출향민 등 700)
- 사업내용
 - **경북사랑 기부금품 모금**
 - 정기기부(1인 5천원 이상 매월 자동이체), 일시기부(1인 1만원이상)을 경북사회복지공동모금회를 통해 모금
 - 도민, 도 출향민을 대상으로 기부금 모금
 - **사회복지사업(저소득층 일자치 창출, 저출생 극복 등)을 위한 사업 추진**
 - 경북사회복지공동모금회 배분분과심의위원회 심의를 거쳐 사용처 결정
- 사 업 비 : 비예산

□ 예산투입 실적 및 계획(비예산)

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22		계	기투자	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
계																
국 비																
도 비																
시군비																
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
고향사랑 경북사랑 나눔	계획①	48회	기본계획수립 및 관련기관업무 협약 체결	12회	12회	12회	12회	
	실적②	31회	기본계획수립 및 관련기관업무 협약 체결	19회	12회	-	-	
	달성률 ②÷①	64.6%	100%	158%	100%	-	-	누계

□ 추진실적 및 성과

- '18.09.14 : 「고향사랑 경북사랑 나눔운동」 후원명칭 사용 승인 통보(사회복지과-15706)
- '18.09.17 : 출향도민회 회장단 간담회 개최시 협조 홍보
- '18.09.17~20 : 해외도민회 임원 초청 연수기간 협조 홍보
- '18.10.29~10.31 : 「대한민국 지방자치 박람회」 개최기간에 독립 홍보부스운영
- 단체장 영상회의, 부단체장 회의 및 시군 자치행정과장 회의 시 협조 요청
- '18.10.19 : 실국 및 시군 홍보 협조 요청 공문발송(자치행정과-19399호)
- '18.11.06 : 출향도민회 골프대회 개최 시 참여 홍보(안동그랜드호텔)
- '18.11.22 : 사군에 나눔운동 참여자에 대한 할인혜택 부여협조 공문발송(자치행정과-21391)
- 시·군 단체장실 및 도 실원국장실 홍보 리플릿 및 신청서 비치
- '19.01.29 : 재경시도민회 회장 이·취임식 및 신년교례회 홍보(서울 롯데호텔)
- '19.01.29 : 고향사랑 경북사랑 나눔운동 업무제휴 협약식
 - 경상북도지사, 대구시장, 강보영 재경시도민회회장
- '19.02.14 : 재부시도민회 정기총회 및 회장 이·취임식 홍보(부산 해운대그랜드 호텔)
- '19.02.15 : 재대구강원도민 정기총회 및 신년인사회 홍보(대구 인터불고 호텔)
- '19.03.25 : 재울대구경북향우회 정기총회 및 회장 이·취임식 홍보(울산 동천컨벤션)
- '19.03.26 : 고향사랑 경북사랑 나눔운동 기부신청서(제안서 겸용) 제작 및 배포
 - CMS 약정 내용을 포함, 기부자가 일시 또는 정기기부를 선택할 수 있게 폭을 넓힘
 - 재경, 재구, 재부, 재울, 재외 시도민회 시·군 향우회별로 공문과 함께 가입신청서 일괄 우편 발송
- '19.04.30 : 경상북도 정책자문위원회 자치행정분과 위원회 회의 시 토론탄건 상정 및 홍보
- '19.05.09 : 경북도↔DGB대구은행 나눔운동 성금 및 고향사랑 도민증 전달식
- '19.05.20 : 경북도청 1층 로비에 전용 모금함 설치
 - 도청 로비 설치, 기부신청서 겸용 성금 봉투 비치
- '19.05.26 : 재경안동향우회 정기총회 및 체육대회 시 참여홍보(서울인재개발원)

- '19.05.28 : 재경대구경북시도민회 시군향우회 방문, 참여홍보(재경 성주·김천·대구)
- '19.06.13 : 경북혁신도시이전공공기관 초청간담회 시 홍보
- '19.06.13 : 고향사랑 경북사랑 나눔운동 참여자 할인 혜택 부여 협조 공문발송
- '19.07.02 : 재경향우회 방문 홍보(재경구미·영주·청도)
- '19.07.18 : 재경향우회-경북정체성바로알기교육시 홍보(한국국학진흥원)
- '19.08.20 : 경상북도 및 출자출연기관 회의시 홍보(도청 화백당)
- '19.09.07 : 경북해외자문위원협의회 정기총회시 홍보(필리핀 세부 두짓타니호텔)
- '19.10.11~11.25 : 「2019경주세계문화엑스포」 홍보부스 운영(문화센터)
- '19.10.12 : 재부대경시도민회 체육대회 시 홍보(부산 삼락공원, 일천만원 성금 기탁)
- '20.5.18 : 지사 비서실 고향사랑 경북사랑 기부신청서 비치
- '20.5.19 : 재대구경북도민회 기부 홍보
- '20.5.25 : 범도민추진위원회 출범식 홍보(도청 동락관)
- '20.6.4 : 대구은행 기부 홍보
- '20.6.08 : 사회복지공동모금회 홈페이지 홍보
- '20.6.10 : 고향사랑경북사랑 활성화 계획 수립
- '20.7.02 : 7월 직원 만남의 날 행사시 홍보
- '20.7.14 : 고향사랑 경북사랑 리플렛 배부
- '20.7.15 : 경상북도 경로당 광역지원센터 홍보
- '20.7.16 : 경상북도 국학진흥원 홍보
- '20.9.29 : 고향사랑 경북사랑 감사패 수여
- '20.12.23 : 재부상경북도민회 기부 홍보

☐ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해당없음				

☐ 문제점 및 대책

- 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 제5조」에 의거 지방자치단체는 기부금품을 직접 모집할 수 없도록 되어 있어 적극 홍보 및 모집활동이 어려움
- 현재 행안부에서 추진예정인 「고향사랑기부제도」와 유사
- 경북사회복지공동모금회와 유기적으로 협조하여 추진
- 부담을 완화하고 정기기부 활성화를 위해 금액 하향 조정(1만원 이상 → 5천원 이상)

☐ 향후계획

- 각종 기부금 기탁 시 고향사랑, 경북사랑에 기부토록 유도
 - 재난·재해 기부, 장학금 기탁, 지역발전 기부 등
- 정기기부 활성화
 - 경북도청, 유관기관 임직원 등 참여 확대
- 내방객 기부 안내 및 동참 유도
 - 실·국장실, 각 부서 사무실 등에 기부 신청서 비치
 - 내방객 기부 적극 참여 유도-실국장 월 10명 이상
- 특별기금 및 기부대상자 적극 발굴
 - 출향인사 중 기업인 특별기부, 경북출신과 사돈관계, 사돈기업 등
 - 특별 기부자 서한문 전달, 특별기부자 초청 격려(년 1회)
- 홍보활동 강화
 - 보이소TV, 도 홈페이지, 시군 향우회 소식지 홍보
- 각종 주요 행사시 현장 홍보 및 참여 유도-도 및 공동모금회
- 경북사랑 도민증 및 고향사랑 도민증 소지자 예우 강화-전실국
 - 각종 행사 초청, 도내 문화관광지 입장료 할인 등
- 경북사랑나눔 참여자에 대한 예우(혜택) 추가 발굴
 - 각종 행사 초청, 도내 문화관광지 입장료 할인 등

□ 공약조정(도민배심원단 승인, 2019) : 지표변경

- (전) 고향사랑 경북사랑 나눔 참여자 90,000명 모집
 - (후) 홍보 및 캠페인 활동 : 48회 시행
- ⇒ 현행 법률상 지자체 기부금품 모집이 불가, 자율적인 모금활동을 목표값으로 설정하는 것은 본래취지에도 맞지 않음. 따라서 본래 취지를 살리는 입장에서 캠페인 활동으로 지표 변경

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 종합 목표대비 진도율
		○					70 %
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	교육정책과		담당자	김영란 이상미 전현영	880-4572 880-4571 880-4561	중앙협조	-

❖ 공약목표 : 다양한 평생교육 프로그램 확대로 도민의 평생교육 기회확대

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 지역 평생교육 활성화 공모사업 및 성인문해교육 지원

□ 공약개요

- 사업 목적 : 지역 특성을 반영한 평생교육 프로그램 확대
- 기간·지역 : 2018~2022년(연도별 추진) / 도 내 시군
- 주요 내용
 - 계층별, 대상별, 지역별 맞춤형 특성화 프로그램 운영
 - 지역기반 연계교육, 주민역량 강화, 전문인력 양성
 - 비문해 소외계층에 대한 한글교육 및 다양한 생활문해교육 등 실시
- 사 업 비 : 60.6억(도비 30.3, 시군비 30.3 / 임기내)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	87.2	12.6	60.6	12.6	10.4	12	12.6	13	14	66.9	12.6	12.6	13	15.9	12.8	
국 비										0.3				0.3		
도 비	43.6	6.3	30.3	6.3	5.2	6	6.3	6.5	7	29.4	6.3	6.3	6.8	5.5	4.5	
시군비	43.6	6.3	30.3	6.3	5.2	6	6.3	6.5	7	37.2	6.3	6.3	6.2	10.1	8.3	
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
지역평생 교육활성 화지원	계 획 ①	23개시군대상 공모사업 추진	• 23개시군대상 공모사업 추진	• 23개시군대상 공모사업 추진	• 23개시군대상 공모사업 추진	• 23개시군대상 공모사업 추진	• 23개시군대상 공모사업 추진	
	실 적 ②	23개시군대상 공모사업 추진	• 23개시군대상 공모사업 3건추진	• 23개시군대상 공모사업 5건추진	• 23개시군대상 공모사업 5건추진	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	70%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
성인문해 교육지원	계 획 ①	23개시군 성인 문해교육 추진	• 23개시군 성인 문해교육 추진	• 23개시군 성인 문해교육 추진	• 23개시군 성인 문해교육 추진	• 23개시군 성인 문해교육 추진	• 23개시군 성인 문해교육 추진	
	실 적 ②	23개시군 성인 문해교육 추진	• 23개시군 성인 문해교육 추진	• 23개시군 성인 문해교육 추진	• 23개시군 성인 문해교육 추진	-	-	
	달성률 ② ÷ ①	70%	100%	100%	100%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '18년도 공모사업 3건 추진 및 성인문해교육 23개 시군 운영
 - 행복학습센터 지정운영(24개 읍면동, 6,370명), 490백만원
 - 지역특성화 프로그램 운영(10개 사업, 326명), 200백만원
 - 평생교육 중심도시 구축지원 (10개 사업, 2,599명) 300백만원
 - 성인문해교육(23개 시군, 1,439명), 337백만원
 - 제1회 경상북도 문해대잔치 및 문해시화전 개최(750명)
- '19년도 공모사업 5건 추진 및 성인문해교육 23개 시군 운영
 - 행복학습센터 지정운영(24개 읍면동, 4,786명), 490백만원
 - 평생교육 중심도시 구축지원 (6개 사업, 952명) 185백만원
 - 장애인 평생교육 프로그램 운영(12개 사업, 186명), 106백만원
 - 장애인 평생교육 지원 조례 제정 및 장애인 프로그램 신규 운영
 - 찾아가는 마을평생교육강좌 지원(15개 시군, 2,967명), 50백만원
 - 마을단위 소규모 배달강좌 신규 운영(도민 신청 강좌)
 - 일자리창출형 평생교육 운영(12개 사업, 311명), 110백만원
 - 일자리맞춤형, 산업맞춤형, 청년지원형 평생교육 공모사업 신규 운영
 - 성인문해교육(23개 시군, 1,605명), 391백만원
 - 제2회 경상북도 문해대잔치 및 문해시화전 개최(850명)

- '20년도 공모사업 5건 추진 및 성인문해교육 23개 시군 운영
 - 행복학습센터 지정운영(20개 읍면동 선정), 400백만원
 - 평생교육 중심도시 구축지원 (10개 사업 선정), 167백만원
 - 지역 특화 평생교육 프로그램 운영(44개 사업 선정), 351백만원
 - 지역별 장애인 특화형, 일자리 특화형 프로그램 운영
 - 찾아가는 마을평생교육강좌 지원(15개 시군 선정), 107백만원
 - 마을단위 소규모 배달강좌 운영(도민 신청 강좌)
 - 마을평생교육지도자 양성과정 신규 운영(12개 시군 선정), 100백만원
 - 마을에서 평생교육 행사 지원, 홍보, 정보 제공, 마을강사 등 자원활동인력 양성
 - 성인문해교육(23개 시군), 460백만원
- '20. 4. : 교육부 평생학습도시 특성화 공모사업 선정(구미시, 국비28백만원)
- '20. 6. : 경상북도문해교육센터 지정(경상북도평생교육진흥원)
- '20. 9. : 경상북도 문해교육 지원에 관한 조례 개정
 - 경상북도문해교육센터 지정에 관한 조항 신설(평생교육법 제39조의2 근거)
- '20. 11. : 경상북도 문해대전 및 문해시화전 개최
- '20. 12. : 경상북도 문해교육기관 소식지 발간

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 문해교육 지원에 관한 조례 일부개정			○	'20.9.24. 조례 개정

□ 문제점 및 대책

- 도민의 다양한 학습욕구 충족을 위한 평생교육 프로그램 확대 필요
 - > 2019년 추경예산 수립 후 신규사업(2건) 추진
 - > 2020년 신규사업 2건(마을평생교육지도자 양성, 지역 특화 프로그램) 추진
- 코로나19로 인한 상반기 프로그램 운영 애로
 - > 평생학습관 임시휴관, 문해교육 등 어르신 대상 프로그램 실시 어려움
 - > 하반기로 교육 일정 조정, 교육인원 및 회차수 조율 등

□ 향후계획

- 평생교육 활성화 공모사업 및 성인문해교육 지속적 추진
- 지역 및 도민 의견을 반영한 평생교육 프로그램 콘텐츠 발굴

□ 운영 사진



2019 평생교육 중심도시 구축사업(구미시)



2019 평생교육 중심도시 구축사업(경주시)



2019 일자리창출형 평생교육 프로그램(고령군)



2019 행복학습센터 운영(봉화군)



2019 일자리창출형 평생교육 프로그램(울진군)



2019 찾아가는 마을평생교육강좌 지원(포항시)



2019 장애인 평생교육(울진군)



2019 장애인 평생교육(예천군)



2019 성인분해교육 (고령군)



경 상 북 도 분해대잔치 시화전(작품)



2020 경상북도 문해대전 시상식



2020 경상북도 문해대전 발표회



2020 경상북도 문해 시화전 개최



2020 경상북도 문해 시화전 개최

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					85.4%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	비예산
주관부서	자치행정과 정책기획관 대변인		담당자	황창식 임은진 김연진	880-2827 880-2123 880-4288	중앙협조	-

❖ **공약목표** : 쌍방향 도민 소통을 강화하고 찾아가는 현장행정을 통해 현장중심 일하는 분위기 확산 및 민선7기 정책방향과 행정수요에 적극 대응하는 현장중심 조직체계 구축

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** :

- 찾아가는 현장행정 추진 결과
- 매년 국정과제 및 지역현안 수요 대응에 필요한 기능·인력 연도별 (재)배치
- 페이스북 팔로워 확보 : 100,000명
- 취재 및 기사작성, 월별 미션 수행 홍보활동 : 월 30건 이상

□ **공약개요**

○ **찾아가는 현장 행정**

- 사업명 : 찾아가는 현장행정
- 기 간 : '18.10~'22.6
- 위 치 : 도내 23개 시·군
- 내 용 : '부르기 전에 찾아가는 현장행정'
 - 정책현장회의, 현장간담회, 현장 도지사실 운영등 현장행정 추진
 - 투자유치, 일자리 창출, 저출산, 보건복지, 의료서비스 등 현장 중심 산학연 연계, 협의체 구성 등 협력 체계 강화
 - 생활경제, 생태환경, 문화관광, 도심재생, 전통시장 활성화 등 도민 생활 밀접분야 현장 출근

○ **일과 현장 중심의 조직개편 및 공무원의 전문가화**

- 국정과제 및 지역현안 수요 선제적 대응을 위한 조직체계 구축
- 조직분석·진단을 통한 현장중심의 기능·인력 배치

○ 경상북도 SNS 운영 활성화

- 道 공식 SNS 매체 6종 운영 (유튜브, 블로그, 페이스북, 인스타그램, 카카오톡, 트위터)
- 경북의 문화, 관광, 축제, 재난·안전 등 소식 실시간 정보 제공 및 공유
- 도민 참여 콘텐츠 제작을 통한 도민 소통네트워크 강화

○ SNS 기자단 운영

- 대 상 : 50명 정도 (전국단위 온라인 모집)
- 매월 경북 홍보 콘텐츠 생산 (취재 및 기획콘텐츠 작성, 월별 미션 수행)

□ 예산투입 실적 및 계획

대변인	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	21	3	15	3	3	3	3	3	3	19	3	3	3	10		
국 비																
도 비	21	3	15	3	3	3	3	3	3	19	3	3	3	10		
시군비																
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
찾아가는 현장행정 추진결과 (자치행정과)	계획①	15건	1건	4건	4건	4건	2건	누계
	실적②	9건	1건	4건	4건	-	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
현장중심 인력배치 (정책기획관)	계획①	• 1,567명 증원 (일반 154명,소방1,413)	• 278명 증원 (일반 31명,소방 247)	• 428명 증원 (일반40,소방 388)	• 417명 증원 (일반23,소방 394)	• 414명 증원 (일반30,소방 384)	• 30명 증원 (일반 30명)	
	실적②	1,308명	333명	479명	496명	-	-	
	달성률 ②÷①	83.5%	119.1%	111.9%	118.9%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
경상북도 SNS 운영활성화 (대변인)	계획①	100,000명	70,000명	76,000명	85,000명	92,000명	100,000명	누계
	실적②	121,281	73,914	104,467	121,281	-	-	
	달성률 ②÷①	100% (실제121%)	105%	137%	142%	-	-	

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
SNS기자 단 운영 (대변인)	계획①	1,440건	180건	360건	360건	360건	180건	
	실적②	1,419	230	475	714	-	-	
	달성률 ②÷①	98%	127%	131%	198%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

[찾아가는 현장행정]

○ 2018년 추진실적

- 도시청년 시골파견제·스마트팜 혁신밸리추진 간담회등을 개최하여 청년의 이주지원과 정착 활성화에 대한 논의와 지원방안 공유
- 기업체 등 현장 방문으로 애로사항 청취 및 기업 지원방안 논의
- 태풍 '콩레이' 재해 복구 및 전통시장 상인 피해 현장지원 등

○ 2019년 추진실적

- 시군 현장 간담회 실시 등을 통해 도정방향 공유 및 시군 주민대표들과 지역 현안 해결방안 논의
- 일자리 및 기업체, 농축산업 등 현장방문으로 애로사항을 청취하고 지원방안을 논의, 축제 활성화 등을 통한 관광활성화 지원
- 태풍미탁등 재난 재해가 발생한 곳을 찾아가 어려움 청취하고 즉각적인 재해복구와 및 피해지역 신속지원

○ 2020년 추진실적

- 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인·마스크 제조업체 등 다양한 현장을 방문하여 코로나 대책상황을 점검, 피해기업지원·마스크수급 대책마련시행

- “다시 뛰자 경북” 시군 민생경제 현장 간담회를 릴레이 형식으로 추진하여 전문가와 현장의 목소리 청취를 통해 도정 정책에 반영하고 지역경제 활성화 방안 모색
- 일자리, 투자유치, 농축산업, 청년, 환경, 복지 등 현장방문으로 현장의 다양한 의견과 애로사항을 청취하고 향후 지원방안 등을 논의하는 등 신속적인 현장 소통 실현

[현장중심 인력배치]

○ 2019년 추진실적

- 유사중복 기능 통·폐합, 지원부서 인력 감축을 통한 사업부서 재배치 등 정원·기구 조정 : 36명
- 소방관서 현장활동 부족인력 보강 : 443명

○ 2020년 추진실적

- 유사중복 기능 통·폐합, 지원부서 인력 감축을 통한 사업부서 재배치 등 정원·기구 조정 : 37명
- 소방관서 현장활동 부족인력 보강 : 459명

[경상북도 SNS 운영 활성화]

○ SNS 채널 운영 ('18년~'20년)

(단위 : 명)

	블로그 (방문자수)	페이스북 (좋아요)	트위터 (팔로워)	카카오스토리 (소식받기)	인스타그램 (좋아요)	유튜브 (구독자수)
'18년 12월	6,335,027	73,506	15,627	31,351	3,852	344
'19년 12월	8,542,584	104,467	15,069	33,681	23,817	60,100
'20년 5월	9,416,450	109,922	14,988	37,205	27,380	64,900
'20년 9월	10,541,882	115,482	15,557	43,898	32,459	74,300
'20년 12월	11,267,714	121,281	15,746	45,501	36,058	93,048

○ SNS 콘텐츠 제작 건수

- '18.7~12월 : 1,251건
- '19.1~12월 : 2,000건
- '20.1~12월 : 4,008건

○ 도민 참여 이벤트 개최

- '18.7~12월 : 10회 (경상도 사투리 나들이, 해돋이 명소, SNS 설문조사 등)
- '19.1~12월 : 13회 (유튜브 구독, 페이스북 10만 돌파 기념 손글씨 등)
- '20.1~12월 : 15회 (SNS 캠페인 숨은 보석같은 경북 댓글 인증, 보이소TV 구독 인증 등)

○ SNS 어워드 참가 및 수상

- '18. 10 : 제8회 대한민국 SNS대상 '최우수상' 수상
- '18. 11 : 제11회 대한민국 소셜미디어대상 '대상' 수상
- '19. 11 : 제12회 대한민국 소셜미디어대상 '종합대상' 수상
- '20. 9 : ① 제10회 2020 대한민국 SNS '종합대상' 수상 (과기부 장관상)
② 제13회 대한민국 소통어워즈 '종합대상' 수상
③ 소셜아이어워드 2020 광역지방자치단체 '대상' 수상

○ SNS 채널 인증 뱃지 획득

※ 인증 뱃지 : 채널의 완성도, 정책 준수, 대중의 관심 등을 기반으로 결정

- '19. 11 : 페이스북, 인스타그램 인증 뱃지 획득 (지방자치단체 중 최초)
- '20. 4 : 트위터 인증 뱃지 획득

○ 코로나19 대응 콘텐츠 제작 홍보 ('20.2~12)

- 지역 이미지 개선 및 지역 경제 활성화(농산물 소비촉진 등) 콘텐츠
- 코로나19 일일현황, 정례브리핑 등 주요 동향 실시간 게시 (매일 오전 전 채널 업로드)
- 긴급재난지원금, 중소기업 지원 자금 등 경북 주요 시책 홍보
- SNS 캠페인 개최
 - '20. 4 : 의료진 응원 손글씨 및 응원 캠페인
 - '20. 5 : #의료진 덕분에 / #이제다시경북 해시태그 캠페인

- '20. 9 : #올해보다오래 해시태그 캠페인
- '20. 12 : #stay_home 해시태그 캠페인

○ 유튜브 운영 및 홍보 강화 ※'19.3월부터 본격 운영

- 구독자 수 증대 : '19.3월(340명) → '20.9월(74,300명)
 - 17개 광역자치단체 중 구독자 수 2위 달성
- 콘텐츠 운영 건수 : '19(160건) / '20.12(304건)
- 유명 크리에이터 협업
 - '19. 11 : 흔한남매(161만) - 조회수 119만회
급 식 왕(127만) - 조회수 126만회
배꼽빌라(81만) - 조회수 19만회
 - '20. 5 : 채채(50만) - 조회수 23만회
 - '20. 6 : 지현궁(104만) - 조회수 20만회 / 유이즈(41만) - 조회수 7만2천회
 - '20. 7 : 방송인 양치승 - 조회수 3만1천회
 - '20. 8 : 배우 백봉기 - 조회수 5만회
 - '20. 9 : 개그우먼 박미선 - 조회수 9만4천회
 - '20. 10 : 그렉형(57만명), 이세영(27만명) - 조회수 6만6천회
 - '20. 11 : 방송인 양치승 - 조회수 5만2천회
 - '20. 12 : 개그우먼 이세영 - 조회수 7만7천회
- 실국 및 기관 직원 참여 활성화
 - '19. 5 : 직원대상 '새바람행복경북' 영상 콘테스트 개최 (총 36건 출품)
 - '19. 7 : 경상북도 공식 유튜브 명칭(보이소TV) 선정 (대내외 공모 및 설문조사)
 - '19.3~12 : 직원 및 도민 대상 SNS 교육 및 홍보 (26회)
 - '20.1~12 : 실국 요청(주요 시책 등) 유튜브 콘텐츠 제작(수시)
- 코로나19 대응 콘텐츠 제작 ('20.2~12)
 - 코로나19 일일 언론브리핑 생중계 : 37건
 - 농산물 소비촉진 프로젝트 : ① 우리동네 이장상회 시리즈 5편 제작
② 우리동네 찐품명품 시리즈 5편 제작
 - 의료진 손글씨 캠페인 : 2회 / 조회수 10만
 - #이제다시경북 캠페인 '지역 크리에이터 협업' 영상 제작 : 25건
 - #올해보다오래, #stay_home 캠페인 영상 제작 : 2건

[SNS 기자단 운영]

○ 2018년 추진실적

- 50명(남 25, 여 25) ※ 중국인 2명
- 지역 : 대구·경북(42), 서울·경기(3), 세종·충청(2), 경남(2), 강원(1)
- 연령 : 20대(17), 30대(15), 40대(12), 50대 이상(6)
- 취재 및 기획콘텐츠 기사 작성 : 230건

○ 2019년 추진실적

- 선발 : 총 72명 (일반 52, 영상 20) ※ 중복(일반+영상) 4명
- 지역 : (일반) - 경북 36명, 대구 13명, 경기·강원·대전 3명
(영상) - 경북 13명, 대구 6명, 경기 1명
- 연령 : 20대(13), 30대(16), 40대(24), 50대 이상(19)
- 취재 및 기획콘텐츠 기사 작성 : 475건

○ 2020년 추진실적

- 선발 : 총 70명 (일반 50, 영상 20)
- 지역 : (일반) - 경북 30명, 대구 13명, 서울·경기·광주·대전 7명
(영상) - 경북 8명, 대구 5명, 서울·경기·울산·대전·부산 7명
- 연령 : 20대(6), 30대(25), 40대(22), 50대(10), 60대 이상(7명)
- 취재 및 기획콘텐츠 기사 작성 : 714건

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해당없음				

□ 문제점 및 대책

[찾아가는 현장행정]

- 코로나19이후에 비대면 흐름의 확산을 고려해볼 때 현장의 목소리를 청취하고 직접 찾아가는 현장행정의 본래의 취지가 희석되지 않을까 우려되지만 온라인 등을 이용한 더욱더 적극적이고 다양한 형태로 현장지원 방안 모색

[SNS 운영활성화]

- 문제점 : 도 채널 게재 콘텐츠에 대한 직원 참여 저조
- 대책 : (유튜브) 직원 참여 및 출연 콘텐츠 지속 제작(정책, 조직 소개 등)
유명 크리에이터 협업 등 재미요소 강화
(SNS) 실국별 주요 홍보 콘텐츠 제작 지원 (카드뉴스, 유튜브 라이브 등)

□ 향후계획

[찾아가는 현장행정]

- 2021년도 찾아가는 현장행정을 지속적으로 추진

[SNS 운영활성화]

- 코로나 대응 #stay_home SNS 캠페인 지속 개최
- 스타급 크리에이터 활용 유튜브 콘텐츠 제작
- 여행·먹방·일상·농업 등 분야별 유명 크리에이터 협업
- 농·특산물 등 지역 경제 활성화 콘텐츠 지속 제작
- 2021년도 SNS 서포터즈 모집 및 선정
- SNS 활성화를 위한 이벤트 및 광고 지속 추진

